

عن عملية: تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر حتي كوبري نبتيت (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم (2) جاري

شاملة المدة من بداية العمل 2023/12/13 حتى 2024 / 01 / 04

الشركة المنفذة / الغيث للمقاولات العامة
الاستشارى : مكتب حياه للاستشارات الهندسية

بتاريخ : 2023 / 12 / 12

العقد رقم : 2024 / 2023 / 844

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه				جنيه		جنيه	جنيه	جنيه	
4	أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخط وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٦٣,٠٠	م2	٢١٦٩٣,٦٨	٧٢٠,٠٠	٢٢٤١٣,٦٨	جاري	١٤١٢٠٦١,٨٤	٠٠,٠٠	١٤١٢٠٦١,٨٤	1- مستلزمات المهمات متواجدة 2- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون 3- المعدات متواجدة 4- تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية (تأمين سلامة المرور). 5- لوحات المشروع متواجدة 6- التقارير (المبدئى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة . 7- البرنامج الزمنى متواجد. 8- تقرير ضبط الجودة متواجد 9- تراجع المحملات بمعرفة الادارة
5	بالطن اعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	٢١٥٠,٠٠	طن	٤٧٠,٧٥	١٥,٠٠	٤٨٥,٧٥	جاري	١٠٤٤٣٦٢,٥٠	٠٠,٠٠	١٠٤٤٣٦٢,٥٠	
11	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.5 كجم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل .	٣١,٥٠	م2	٣٣٤١,٧٤	١١٠,٠٠	٣٤٥١,٧٤	جاري	١٠٨٧٢٩,٨١	٠٠,٠٠	١٠٨٧٢٩,٨١	
12	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وارادة شركة النصر بالمسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥	م2	٣٣٤١,٧٤	١١٠,٠٠	٣٤٥١,٧٤	جاري	٥٥٦٥٩٣,٠٨	٠٠,٠٠	٥٥٦٥٩٣,٠٨	
13	اعمال تعليه او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف) طبقا لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤٧٥,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٢٥,٠٠	
اجمالي قيمة الاعمال											٣١٢٨٨٧٢,٢٣
خصم قيمة 0.5 % طبقا للمفاوضة											١٥٦٤٤,٣٦
اجمالي قيمة الاعمال بعد خصم 0.5 % طبقا للمفاوضة											٣١١٣٢٢٧,٨٦

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / محمد راجح

ممثل المالك
التوقيع /
مهندس الهيئة: م / محمد صديق

استشارى المشروع (مكتب حياه للاستشارات الهندسية)
مهندس الاشراف
التوقيع /
م / امير أحمد أنور

عن الشركة المنفذة (الغيث للمقاولات العامة)
التوقيع /
مهندس المقاول: م / محمد جبر




ملاحظة الفات
غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من
مدير عام الشؤون المالية والإدارية محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

المحاسب

اقرأ بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى



يعتمد
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
م / نصر محمد طيبخ



على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ