



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٤/٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

مهر: بركات



يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
- وعدد (١٠) عمال طوال مدة المشروع ومتواجدين بالمنطقة .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم توريدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٤/٤



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

مصلحة : الهبة الى مة للفره والكل -

الطلبات طيه ، أو : م ح ر ١٢ } بموجب

إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج
يسحب باسم
صاحب الحق أو :
شركة السداد حسب الطلب

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٧٠-٦٠١١-	
		7	
	الجملة	٧٠-٦٠١١-	

رقم: _____
 الحزم ذو التاريخ _____
 المصطفیٰ السلامیة السوریة الأولى
 کتاب المراجعة
 رئیس القسم

۲.۱ - سنگی لدا و کمر لدا

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم.					
المرفقات	بيانات		نوع الخصم			
٣٥ ر ١٢٠ أعمال كورب الـ وكورب البراءة للحام - السيد باجي ٩٩ ر ٤٨ / ٤٩	قرش	جنيته	قسم	فرع	فصل	بند
	إجمالي الأصل					
	N° 6-117					
	قرش	جنيته	بيانات الاستقطاعات			
			عادي إضافي دمغة توقيع			
			قرش جنيته قرش جنيته قرش			
			رسم الدمغة			
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

8-792

رئيس المصاحفة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الارادات

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠١ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

یہ محتفل بحسب
اشرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ١٠١٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج . ع ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) مستحب : رقم : إمضاء الكاتب المصنوع :

(٤) قدير سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدر كيف كشف _____ : _____ : _____ : امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت
إذن حريف
امضاء طالب أو كاتب التصدير
في _____ سنة ٢٠١

الهيئة العامة لتسويق المطابع الأميرية ٢٠٠٣ - ٢٠١٩

(2)

البيد	نوع العمل	القيمة بالتملك	اللفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	البقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	2م	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٢	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم الموائع المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	3م	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نبوهرسي أو ميني طوب غير ملتحق لزوم الموائع المعترضة لمسار الكوبري.	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	3م	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقنوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٦٣٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	3م	٢٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال ترابه نظيفه مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	3م	٩٩,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم ³ و لا يقل محتوي الاسمنت 250 كجم/م ³ .	٢٢٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	2م	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جاري	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	التقارير الشهرية والتصف شهرية متواجدة
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القوي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم ³ بعد 28 يوم من الصب ولا يقل محتوي الاسمنت عن 400 كجم/م ³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face).	٢٦٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	3م	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جاري	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع صل طبقة عزله من الببوتومين للتواعد المسلحة والسلاسل والاصعد.	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	2م	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورض اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.	٥٠٠,٠٠	٢٨٩٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورمدم ودمك بقدوم لزوم تمهيد موقع العمل.	٥٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	3م	٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٢٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٢٠٠٠٠,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ³ .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	مط	١٨٨٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٨٩,٠٠	جاري	١٥٢٠٦٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٢٠٦٤٥,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٥٥٨٠,٠٠	١٠١,٠٠	3م	٢٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠	جاري	٢٥٧٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٥٥٠,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالطن توريد تركيب كابسونات دائمة معدنية للخوازيق بالكمطار وسلاسل مختلفة.	١٢٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	بيان المعدات موجود
52	بالمتر الطولي أصل خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم ³ بعد 28 يوم من الصب ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م ³ - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم ³	٢٩٢٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	مط	٧٢١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢١٥,٠٠	جاري	٤٥٧٦٤٧٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٧٦٤٧٤٥,٠٠	
60	بالمتر عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاروق - قطر 120 سم باستخدام مسابر Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٠٧,٠٠	٠٠,٠٠	٠٧,٠٠	جاري	٣٥٦٨٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٦٨٣٢,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم ³ و لا يقل محتوي الاسمنت 300 كجم/م ³	١٣٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	3م	١٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	٢٣٥٦٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٥٦٩٠,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخاله السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتبسية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهره وكل التقرينات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رقبه لا تقل عن 450 كجم/سم ³	٢١٥٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	3م	١٢٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠١,٠٠	جاري	٣٩٩٣٣٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٩٣٣٢٥,٠٠	
63	بالمتر المكعب أصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شملت التاج والزوم الاكشاف بالبر باستخدام فرم مسلحه مع استخدام الشده المعديه والارانش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م ³ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخاله السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سم ³ لتعمرس والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	١٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	3م	١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٤٤١٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤١٨٠٠,٠٠	
٦٩	بالطن توريد وتركيب ورض حديد تسليح B500 DWR زيادة المطوالية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر.	١٧٠٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	١٦٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠٨,٠٠	جاري	٤٨٥٦٩٦٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨٥٦٩٦٤٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع صل طبقة عزله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهر العمل نهوا كاملا وتلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعطاء كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهر العمل نهوا كاملا والقول هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	2م	٧٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٧٣٨,٠٠	جاري	٤٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٤٩٤,٠٠	

رواج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى

مهندس / حسن محمد نصر طيبخ

مدير عام المشروعات الهيئته

مهندس / جهاد محمد سكا

المسبب /

تتميزا في سنة 2024

فرش

بلغ إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : ملفات

بمستد

تتميزا في سنة 2024

مدير المشروع انهيته

مهندس / راشد نكري

الاستشاري العام

شركة سيمترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	اللفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأصل التي تمت	إجمالي الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	قيمة الأصل التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	البقي بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أصل الجزيرة												
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورمدم ودمك تقويم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .	٥٠٠٠,٠٠ /	٣٥٤,٠٠	م3	٥٠٠,٠٠ /	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	١٧٧٠٠٠٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٧٧٠٠٠٠,٠٠	
٩5-١	بالمتر الطولي تنفيذ جص في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2.	١٢٠٠,٠٠ /	٩٠,٠٠	مط	٩٢١,٠٠ /	٩٢١,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٢٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	٨٣٤٢٦,٠٠	
٩8-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتراعد المساحة - اجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2.	١٥٠٠,٠٠ /	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠ /	٤٩٣,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالطن توريد تركيب قيسونات دائمة معدنية للخوازيق بالقطر وسماكات مختلفة.	٩٣٠,٠٠ /	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠ /	٨٣٧,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠ /	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
١06-١	بالمتر الطولي أصل خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية مطبوعة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسقة مساحية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كم / سم3 - اجهاد تربة أقل من 125 كم/سم2	١١٥٠,٠٠ /	٦٥٥٠,٠٠	مط	١١١٢٥,٠٠ /	١١١٢٥,٠٠	١١١٢٥,٠٠	جاري	٧٢٨١٨٧٥٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٧٢٨١٨٧٥٠,٠٠	
١09-١	بالعدد عمل اختبار على خارق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكيت قطر 120 سم.	٠١,٠٠ /	١٤٠٦٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠ /	٠١,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٣٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٤٠٦٣٦,٠٠	
١11-١	بالعدد عمل اختبار على خارق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكيت قطر 120 سم.	٠١,٠٠ /	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠ /	٠١,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
١14-١	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاروق - قطر 120 سم باستخدام ماسبر مجلطة	١٦,٠٠ /	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠ /	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨,٠٠	
114-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاروق - قطر 120 سم باستخدام ماسبر Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٦,٠٠ /	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠ /	١٥,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١,٠٠ /	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسة عادية للاسنادات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقا للمب الخطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسة بعد 28 يوم عن 250 كم/سم2 و لا يقل محتوى الاسنت 300 كم/سم3.	٣٢٥,٠٠ /	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠ /	٢٧٤,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسة مسحلة لزوم الاسنادات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كم/سم3 اسنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاحة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوي اللازم للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهر وكل التقويات اللازمة ومعالجة وعلى ان تحقق الخرسة رتبه لا تقل عن 450 كم/سم2.	٩٢٠,٠٠ /	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠ /	٨٨٤٨,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
١16-١	علارة استخدام خرسة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٩١٠,٠٠ /	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠ /	٥٣٦٩,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
117-١	بالمتر المكعب أصل توريد وتنفيذ وصب خرسة جاهزة لزوم الاعده شاملة الناج وازوم الاكتاف بالجزيرة باستخدام قرم مصلعه مع استخدام الشده المعدليه والاثرش اللازم لاجهاد لا يقل عن 450 كم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من مسوب شهر المدة حتى مسوب أعلى نقطة بئناج	٢٦٠,٠٠ /	٤٨٢٥,٠٠	م3	٢٥٩٩,٠٠ /	٢٥٩٩,٠٠	٢٥٩٩,٠٠	جاري	١٢٥٤٠١٧٥,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٢٥٤٠١٧٥,٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسة مسحلة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة اجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقارمة المميزة للمكب القوي للخرسة المسحلة عن 550 كم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والاقل محتوي الاسنت عن 440 كم/سم3 اسنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاحة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سملة للحصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاثرش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة الامة لرفع الكمرات بأحدها الكبيرة على الاثرات وتثبيت البليتات السفلية للركائز ذات الجوابل داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية لئام التركيب طبقا للرسومات ومطابقا للتنفيذ المقيدة لذلك وما يتطلبه لذلك من معدات ثقيلة خاصة على ان يتم التركيب باستخدام الاثرش بأي حمولة طبقا لطرق الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والافقة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسسوارات	٢٠٠٠,٠٠ /	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٣٦٥,٠٠ /	٢٠٤,٠٠	١٥٦٩,٠٠	جاري	١٢٢٩٨٧٧٢,٠٠ /	٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٢٩٨٧٧٢,٠٠	حجز لحين تركيب الكمر 4000000
١٢١	بالطن توريد وترتيب ورمص حديد تسليح B500 DWR زيادة المطوالية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعت العالية للتقطار لزوم جميع العناصر الاشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة	٧٠٠٠,٠٠ /	٣٠٧٣,٠٠	طن	٥٢٧٨,٠٠ /	٣٠,٠٠	٥٣٠٨,٠٠	جاري	١٦٣١١٤٨٤,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٦٣١١٤٨٤,٠٠	
١٢٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كبيلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm واللفة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاسول الصناعة والبركات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٢٠٠,٠٠ /	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	٣٤,٠٠ /	٠٥,٠٠	٣٩,٠٠	جاري	٣٧٨١٥٥٧,٠٠ /	٢٠٠٠٠٠,٠٠	٣٥٨١٥٥٧,٠٠	حجزلحين تمام حفن الكابلات 200000
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد .	٦٣٠,٠٠ /	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠ /	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١31-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقق الكتلولجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانتمل تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات المعتمدة والبند شامل كل ما يلزم للهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مثله .	٣٢,٠٠ /	٤٢٢٧٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠ /	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٤٢٢٧٥,٠٠ /	٢١١٢٧٥,٠٠	٢١١٢٧٥,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة + استقطاع بنسبه 35% لحين استكمال باقي اجزاء الركيزة
131-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقق الكتلولجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانتمل تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات المعتمدة والبند شامل كل ما يلزم للهر العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مثله .	٣٢,٠٠ /	٤٠٨٥٠,٠٠	عدد	٠١,٠٠ /	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٤٠٨٥٠,٠٠ /	٦١٢٧٥,٠٠	٦١٢٧٥,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
144-ج	أصل نظام تريض Earthing - الحد Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠ /	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠ /	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠ /	٩٦١,٨٨	٥٤٠,٦٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
144-د	أصل نظام تريض Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠ /	٢٠٩,٠٠	عدد	٠٩,٠٠ /	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١٠,٠٠ /	٢٨٢١,٥٠	١٥٩٨٨,٥٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة

روجح فيجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسيترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

تاريخاً إلى سنة 2024

فرش

يبلغ إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : فئات

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

بشد

البيد	نوع العمل	الكمية بالمتاعك	اللغة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال المجري الثاني												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري الثاني لزوم حركة المعدات البحرية.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-ا	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٦٠,٠٠	١٣١١,٠٠	مط	٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جاري	٤٧١٩٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٩٦,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اعمال دسمة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكول العلوي.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالمتر توريد تركيب قيسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعدل حراريا بأقطار ومسالك مختلفة.	١١٠٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-ا	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسقة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الإيقال إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٦٠٠٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.م	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-ا	بالحد عمل اختبار على ختروق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
157-ب	بالحد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الختروق - قطر 200 سم باستخدام مرسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٠٧,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وصل خرسقة مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسقة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدقة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهر وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تمتق الخرسة رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٧٩٠٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٧٩٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	جاري	٣٣٥١١٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٥١١٨٠,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصل خرسة جازعة لزوم الاعصه شاملة التيجان بمجري النيل باستخدام فرم مصلمه مع استخدام الشده المعدنيه والاراش اللازمه باجهاد لايقال عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لايقال عن 420 كجم/م3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٤٦٦,٠٠	١٠٦,٠٠	١٥٧٢,٠٠	جاري	٧٤٣٧١٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٧٤٣٧١٣٢,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصل خرسة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع الصلوقي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري الثاني وذلك باستخدام نظام العريت الكابولية المشوكة (Cantilever carriage) باستخدام خرسة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لايقال عن 440 كجم / م3 واستخدم مواد الإضافات المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدقة السيلكا واستخدم مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سمه للعصر والفتة تشمل الشدات المعدنيه الكاثية والرم الخشبية والتقويات والفتة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٩٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٢,٠٠	جاري	٨١٦٩١٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨١٦٩١٢٠,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام الدسمة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب التقني للخرسقة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدقة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سمه للعصر والدمك والرم والشدات الخاصة ومعالجة الخرسة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرف والفتة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابات سبق الاجهاد ولا تشمل الدسمة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٤٥٣,٠٠	٤٧٩,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالمتر توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR بزيادة المبطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للتقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالليل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٥٧٤٦,٠٠	٤١,٠٠	٥٧٨٧,٠٠	جاري	١٨١٠١١٥٧٣,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	١٨٠٨٨٥٧٣,٠٠	تعبئة 130000 لحين حسب كامل ارتفاع الجدران
١٦٦	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجري النيل Relaxatio ASTM Grade strength 1860 MPA with diameter 15.7mm 270 والفتة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة والتعليمات المعتمدة وتعليمات المهندسين المشرف وكل ملازم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٤٦٥٣٩٤,٠٠	٢٠٥٠٠,٠٠	٤٤٧٠٣٩٤,٠٠	تعبئة 205000 لحين حن منجشت رقم 5
التشويكات												
١٢٣	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة.	٢٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	٤٩,٥٠	٠٥,٠٠٠	٤٤,٥٠	جاري	٤٣١٤٨٥٣,٥٠	١٧٢٥٩٤١,٤٠	٢٥٨٨٩١٢,١٠	استقطاع نسبة 40% لحين التركيب والشد
اجمالي الاعمال												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (13)												
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 14)												
٧٠٦٠١١٦,٠٠												

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سينترا SYSTRA

مهندس / امير حجازي

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / ارشد نكري

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /