

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية مستخلص فروق اسعار لمستخلص جاري رقم (١٣) جارى لعملية
رفع كفاءة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعى و إلغاء التقاطع مع مدخل كوم أشو و كينج عثمان بكفر
الدوار.

تنفيذ شركة : اى جى آر إنترناشيونال

وذلك من الفتره ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ حتى ٢٠٢٢/٠٨/١٤ م

برجاء التفضل بالاحاطة و التكرم بالتنبيه بالازم

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،


مهندس العمليه

م/ محمد عماد

عماد

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر

(البحيرة و كفر الشيخ)



(عملية رفع كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى والغاء التقاطع مع مدخل كوم اشو وكنيتج عثمان بكفر الدوار)

تنفيذ شركة ايه جى ار انترناشيونال العقد رقم (١٣٧ / ٢٠١٨ / ٢٠١٩)

فروق الأسعار لمستخلص رقم (١٣) خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ حتى ٢٠٢٢/ ٠٨ / ١٤

فروق اسعار مستخلص ج ١٣	
تحريرا فى ٢٠٢٤/٠٤/٠٣	

تاريخ الفتح الفنى	٢٠١٨/١١/٠٨	الارقام القياسية عند تاريخ العقد	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل			
حديد التسليح	٢٧٧,٢	٤١٧,٦	٣٨٩,٨
الاسمنت البورتلاند بأنواعه	١٣٤,٧	٢١٧,٥	٢٢١,٨
السولار	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦
البيتومين	٣١١	٥٦٦	٥٦٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفئة	المستخلص		الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية عند امر التعاقد	الارقام القياسية عند تنفيذ الاعمال	المعاملات × نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	رقم البند بالعمالات بالوارد بالقامنه
				الكمية	قيمة الأعمال										
١	تكسير وازالة مسطحات اسفلتيه	م٢	٧٥	١٤٦	١٠٩٥٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%٢٢,٦٧	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٧٤٤	٨١٥,٠٢	
٩	اعمال حفر فرمه فى جميع انواع التربه	م٣	٥٠	١٢٣٢	٦١٦٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%٢٠,٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٦٥٧	٤٠٤٤,٩٦	
١٠	ردم حول القواعد والحوائط السانده برمال نظيفه		١٥٠	٣١٢	٤٦٨٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%١٦,٦٧	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٥٤٧	٢٥٦١,٤٤	
١١	توريد وعمل طبقه احلال لزوم اعمال الاساسات	م٣	٣٠٠	٤١٤٤	١٢٤٣٢٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%١٠,٠٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٣٢٨	٤٠٨١٧,٣١	
١٦	خرسانه مسلحه للمخدرات بالبر	م٣	٢٦٠٠	٤٠	١٠٤٠٠٠	يوليو	٢٦	٠,٦٥	اسمنت	%١٧,٣١	١٣٤,٧	٢١٧,٥	٠,١٠٦٤	٧١٩٢,٩٤	
					١٠٤٠٠٠	اغسطس	١٤	٠,٣٥	اسمنت	%١٧,٣١	١٣٤,٧	٢٢١,٨	٠,١١١٩	٤٠٧٤,٢٦	
					١٠٤٠٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%٩,٦٢	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٣١٦	٣٢٨٤,٨٢	
١٨	اعمال عزل قواعد والاساسات بدهان الاجزاء الملامسه للردم	م٢	١٠٠	١١٦	١١٦٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	البيتومين	%٤٠,٠٠	٣١١	٥٦٦	٠,٣٢٨٠	٣٨٠٤,٥٠	
					١١٦٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%١٧,٥٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٥٧٥	٦٦٦,٥٠	
					٤٤٧٢٠٠	يوليو	٢٦	٠,٦٥	اسمنت	%١٧,٣١	١٣٤,٧	٢١٧,٥	٠,١٠٦٤	٣٠٩٢٩,٦٥	
٢٠	خرسانه مسلحه للاعمده والهوامات لدعامات البر	م٣	٢٦٠٠	١٧٢	٤٤٧٢٠٠	اغسطس	١٤	٠,٣٥	اسمنت	%١٧,٣١	١٣٤,٧	٢٢١,٨	٠,١١١٩	١٧٥١٩,٣٣	
					٤٤٧٢٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%٧,٦٩	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٢٥٢	١١٢٩٠,٩٨	
					٤٤٧٢٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%١,٥٦	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٥١	١٢٢٩,٢٥	
٢٦	توريد وتشغيل وتركيب وترتيب صلب تسليح ٦٠/٤٠	م٢	٢١٠٠٠	٣٧٧	٧٩١٧٠٠٠	يوليو	٢٦	٠,٦٥	حديد	%٦٥,٢٤	٢٧٧,٢	٤١٧,٦	٠,٣٣٠٤	١٧٠٠٤٤٢,٠٥	
					٧٩١٧٠٠٠	اغسطس	١٤	٠,٣٥	حديد	%٦٥,٢٤	٢٧٧,٢	٢٧٧,٢	٠,٢٦٥٠	٧٣٤٣٢٤,١٤	
					٧٩١٧٠٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%١,١٩	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٠٣٩	٣٠٩٣٢,٢١	
٣-٤١	توريد وتركيب مواسير من الخرسانه المسلحه سيجوارت قطر ١٠٠ سم	م٢	٢٠٠٠	٢٩	٥٨٠٠٠	يوليو	٢٦	٠,٦٥	اسمنت	%١٥,٠٠	١٣٤,٧	٢١٧,٥	٠,٠٩٢٢	٣٤٧٦,١٢	
					٥٨٠٠٠	اغسطس	١٤	٠,٣٥	اسمنت	%١٥,٠٠	١٣٤,٧	٢٢١,٨	٠,٠٩٧٠	١٩٦٨,٩٦	
					٥٨٠٠٠	يوليو & اغسطس	٤٠	١,٠٠	سولار	%٧,٥٠	٢٦٦,٢	٣٥٣,٦	٠,٠٢٤٦	١٤٢٨,٢١	
	الاجملى													٢٦٠٠٨٠٣	

فقط اثنان مليون وستمانه الفا وثمانمانه وثلاثه جنيها لا غير

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه الثالثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

ممثل المالك

م.المقاول ..



المهندس/مجدى عبد السلام عامر

مهندس العمليه م / محمد عماد *عماد*

مدير إدارة المشروعات م / كايام امام سلامه

تمت المراجعة بكتب فى المنطقة
١٣ محمد نصار