

رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الكميات		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١- البنود الأصلية														
أولاً :- الأعمال الأولية														
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من المزروعات وال مخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية شهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع	٥,٠٠	٢,٠٠٥,٥٠	٢م	٢,٠٠٥,٥٠	٠,٥٠	٢,٠٠٥,٥٠	٢,٠٠٥,٥٠	٠	١٠,٠٢٧,٥٠	٠	١٠,٠٢٧,٥٠	- بوليصة التأمين متواجدة. - السيارات متواجدة. - لوحات المشروع والعلامات الإرشادية متواجدة. - التقارير متواجدة. - المهندسون متواجدون. - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد. - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون. - الحد الأدنى من المعدات متواجد. - البرنامج الزمني للمشروع متواجد. - مجمع الخلطات متواجد.	
٢	بالعدد قطع و إزالة اشجار او نقل المتعارضة مع مسار المشروع ونقلها خارج الموقع	١٢٠,٠٠	١٥,٠٠	بالعدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٠	١,٨٠٠,٠٠	٠	١,٨٠٠,٠٠		
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم	٦,١١	٦,١١	بالعدد	٦,٠٠	٠,١١	٦,١١	٦,١١	٠	٣٦٦,٦٠	٠	٣٦٦,٦٠		
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهى العمل نهوا كاملا	٧٣,٠٠	٩٤,٧٨	م	٩٤,٠٠	٠,٧٨	٩٤,٧٨	٩٤,٧٨	٠	٦,٩١٨,٩٤	٠	٦,٩١٨,٩٤		
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهى العمل نهوا كاملا	١٤٥,٠٠	٧,٤٨	م	٧,٠٠	٠,٤٨	٧,٤٨	٧,٤٨	٠	١,٠٨٤,٦٠	٠	١,٠٨٤,٦٠		
٦	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (الدبش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهى العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه	٦٣,٠٠	١٠,٠٨	م	١٠,٠٠	٠,٠٨	١٠,٠٨	١٠,٠٨	٠	٦٣٥,٠٤	٠	٦٣٥,٠٤		
ثانياً :- أعمال الطرق														
٩	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة بأي سمك والزاحفة والمتوجة والشروع بالرصف الحالي باستخدام مكنينة كشط الأسفلت الآتوماتيكية على اليرار	١٦,٠٠	٩٠,٦٠	م	٩٠,٦٠	٠,٠٠	٩٠,٦٠	٩٠,٦٠	٠,٠٠	١٤,٤٩٦,٠٠	٠	١٤,٤٩٦,٠٠		
١٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع انواع التربة (عدا الصخرية) بالمعق المطلوب	١٧,٠٠	٢,٠٢٠,٠٠	م	٢,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٠,٠٠	٢,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤,٣٤٠,٠٠	٠	٣٤,٣٤٠,٠٠		
١٣	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٣٥٦,٠٠	٤,٤١٢,٧٠	م	٢,٦٩٠,٠٠	١,٧٢٢,٧٠	٤,٤١٢,٧٠	٤,٤١٢,٧٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٩٢١,٢٠	٠	١,٥٧٠,٩٢١,٢٠		
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام نكها وتنظيفها جيدا	٢٥,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	م	١,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	٠	٢٦,١٥٠	٠	٢٦,١٥٠		
١٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٨ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	١٣١,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	م	١,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	٠	١٣٧,٠٢٦	٠	١٣٧,٠٢٦		
ثالثاً :- أعمال التأمين والسلامة														
٢٠	بالمتر المسطح أعمال التخطيط باليوبى الساخنة بنظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٨,٠٠	٣,٥٤٠,٠٠	م	٣,٥٤٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠	٣,٥٤٠,٠٠	٣,٥٤٠,٠٠	٠	٨٠٧,١٢٠,٠٠	٠	٨٠٧,١٢٠,٠٠		
٢٢	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية دائرية صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلجلة لاتقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي	١,٦٥٠,٠٠	٩,٠٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	٠	١٤,٨٥٠,٠٠	٠	١٤,٨٥٠,٠٠		
٢٣	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلجلة لاتقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي	١,٥٥٠,٠٠	٣,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٠	٤,٦٥٠,٠٠	٠	٤,٦٥٠,٠٠		
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية ارضي صاج بعرض ١٢٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلجلة لاتقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسي وماسي	١,٧٥٠,٠٠	١١,٥٠	م	١١,٥٠	٠,٥٠	١١,٥٠	١١,٥٠	٠	٢٠,١٢٥,٠٠	٠	٢٠,١٢٥,٠٠		
٢٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الفرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعدد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه	٢٤,٠٠	٤٤٦,٠٠	عدد	٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	٤٤٦,٠٠	٠	١٠,٧٠٤,٠٠	٠	١٠,٧٠٤,٠٠		
٢٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصفة والبريدرات السعر لايشمل حديد التسليح طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١,٢٥٠,٠٠	٣٠,٨٩	م	٣٠,٠٠	٠,٨٩	٣٠,٨٩	٣٠,٨٩	٠	٣٨,٦١٢,٥٠	٠	٣٨,٦١٢,٥٠		
رابعاً :- أعمال الكبارى														
٣٣	بالمتر الطولي أعمال حمت التربة والبند شامل ما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٥,٠٠	٨١٠,٠٠	م.ط	٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	٨١٠,٠٠	٠	٢٨٧,٥٥٠	٠	٢٨٧,٥٥٠		
٣٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعامة يدوية في ارض الموقع (رملية طينية تربة شديدة التماسك) طبقا للمواصفات والمواصفات طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٨٦,٠٠	٢,٧٨٢,٠١	م	٢,٧٨٢,٠٠	٠,٠١	٢,٧٨٢,٠١	٢,٧٨٢,٠١	٠	٢٣٩,٢٥٣	٠	٢٣٩,٢٥٣		
٣٥	بالعدد أعمال نقل مكنينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة داخل المواقع لتقليد الخوازيق ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٢٤٢,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٠	٩٦٨,٠٠٠	٠	٩٦٨,٠٠٠		
إجمالي														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														
٢٣٩,٢٥٣,٨٦														
٩٦٨,٠٠٠,٠٠														
٢٨٧,٥٥٠,٠٠														

عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧



عن الشراء المنفذ

مدير المشروع
م/ محمد طلعت المؤذن

مدير عام التنفيذ
م/ محمد السيوبي

عملية : إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من المعجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر مباحث)

العقد رقم : (٢٠٢١-٢٠٢٠-٣٦٩) بتاريخ : ٢٠٢١-٣-٢٣ المستندة للمقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن المدة : من بدء العمل : حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	
										مابقا
١٧	ارتفاع أعلى من ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب أسفل البلاطة	١,٥٧٢,٤٨	م	١,٥٧٢,٠٠	٠,٤٨	١,٥٧٢,٤٨	٠,٤٨	٠	١,٥٧٢,٤٨	
١٨	بالمتر الطولى اعمال صب وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بئوجيرىسي اجهاد ٥٠٠ كجم/سم ^٢ المحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣	٩٧٤,٦٨	م.م	٩٧٤,٠٠	٠,٦٨	٩٧٤,٦٨	٠,٦٨	٠	٩٧٤,٦٨	خصم مبلغ (١٠٢٣١) مائة وأثنان ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيها { لسوء المصنعة
١٩	بالطن توريد و توصيب و رص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى طبقاً للوحات التفصيلية المعدة والسعر يشمل التقطيع التكتيقي طبقاً للرسومات والسعر يشمل أيضاً الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشعل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢,٧٢٥,٧٩	طن	٢,٧٢٥,٠٠	٠,٧٩	٢,٧٢٥,٧٩	٠,٧٩	٠	٢,٧٢٥,٧٩	
٥٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل دهانات عزل ذات اساس الكريك Anti carbonation لعزل الجسم الكوبرى وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد المواد قبل التوريد	١٠,٨٩٢,٥٦	م	١٠,٨٩٢,٠٠	٠,٥٦	١٠,٨٩٢,٥٦	٠,٥٦	٠	١٠,٨٩٢,٥٦	خصم مبلغ (١٢٢٥١) مائة وأثنان وعشرون ألف وخمسة وواحد وأربعون جنية { لسوء المصنعة
٥١	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد thermal joint على ان يسمح الفاصل بحركة افقية طبقاً للحركة بالطبيعة بابعاد (10 سم عمق * ٤ سم عرض)	٤,٢٠٠,٠٠	م.م	٥٢,٠٠	٠,١٩	٥٢,١٩	٠,١٩	٠	٥٢,١٩	
٥٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام نكها وتطبيقاتها جيداً	٧,٦١٧,٢٦	م	٧,٦١٧,٠٠	٠,٢٦	٧,٦١٧,٢٦	٠,٢٦	٠	٧,٦١٧,٢٦	
٥٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٥,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية عد تمام نكها وتطبيقاتها جيداً	١٦,٧٧٢,٤٨	م	١٦,٧٧٢,٠٠	٠,٤٨	١٦,٧٧٢,٤٨	٠,٤٨	٠	١٦,٧٧٢,٤٨	
٥٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	١١,٢٣٩,٥١	م	١١,٢٣٩,٠٠	٠,٥١	١١,٢٣٩,٥١	٠,٥١	٠	١١,٢٣٩,٥١	
٦٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	١٢,٦٢١,٦٤	م	١٢,٦٢١,٠٠	٠,٦٤	١٢,٦٢١,٦٤	٠,٦٤	٠	١٢,٦٢١,٦٤	
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الرئيسى قطاع (٩٥+١٨٥*٣) م ^٢ ألومنيوم مسلح مستوى عزل ١٠٠٠/٦٠٠ فولت ومعزول بمادة البولي فينيل كلوريد p.v.c	٨٥٠,٠٠	م.م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١٥٠,٠٠	
٦٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥٠٤ م ^٢ ألومنيوم ثرمو داخل مسوره P.V.C قطر ٣ بوصة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٥,٠٠	م.م	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٥٠٠,٠٠	
٦٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشكيل لوحة توزيع رئيسية للكوبرى ويرمز لها (IN-LP) واللوحه حماية لاتقل عن (IP55) واللوحه مزودة بخلاية ضوئية ودهونة اليكتروستاتيكية	٦٠,٠٠٠,٠٠	م.م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٠٠	
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسى للكوبرى	٨٠,٠٠	م.م	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٨٠,٠٠	

٢- البنود المستجدة

١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمخاضات	١,٩٣٥,٠٠	م.م	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	٠	١,٩٣٥,٠٠	
٢	بالمقطوعية عمل تحويلات مؤقتة لكابلات الكهرباء لنقائى الخوازيق والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	مقط	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	
٣	بالمقطوعية عمل تحويلات دائمة للطريق وعمل طريق خدمة دائم والسعر يشمل كل ما يلزم من تأمين ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٠,٠٠٠,٠٠	مقط	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات الأساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلو متر بالزيادة والنقصان.	٦٠,٠٠	م	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠,٠٠	
									٩٠,١٤٧,٥٢٧,٣٥	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشارى (محرر مباحث)

عن الشركة المقاول

رئيس الإدارة المركزية لقرى المدن
عميد مهندسين / هاني محمد محمود

مدير المشاريع
م / محمد حسي قياض

مدير المشروع
م / ابراهيم محمد عبدالحميد

مدير المشروع
م / محمد مصطفى خيرت

مدير المشروع
م / محمد طلعت المونين

عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

مدير المشروع

/ محمد طلعت المودني

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر-باخوم)

عملية : إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من المعجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم البند بالعقد	بيان الاعمال	المستدة للمقاول :		بتاريخ : ٢٠٢١-٢٠٢٣		عن المدة :		من بدء العمل		حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧		ملاحظات
		الكمية	الوحد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل الذى تمت الآن	مقدار العمل الذى تمت الى الآن	جمله قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جمله قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جمله قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جمله قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جمله قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	
		١٦,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير (U.P.V.C) من انتاج مصنع مصر الجبلاط طبقا للمواصفات الصرف الصحي وطبقا للمواصفات القياسية المصرية ١٧١٧ (SN 8) مواسير قطر خارجى ٩٠٠ مم عرض طبقه الاساس ١,٨٠ سم	١٦,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تم استلام الاعمال تحت اشراف شركة الصرف الصحي بالاسكندرية ودون ادنى مسئولية على استشاري المشروع.
١-٢٣	من عمق ٢,٥١ م حتى ١,٥ م	١٦,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢٣	من عمق ٤,٥١ م حتى ٥,٥ م	١٧,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٥٠,١٥	٠,٠٠	٥٠,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٢٣	من عمق ٥,٥١ م حتى ٦,٥ م	١٨,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٧٩,١٥	٠,٠٠	٧٩,١٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٤	بالمقطوعه توريد و عمل مطبق خرساتى مربع كامل و الفئه تشمل اعمال الحفر اليدوى فى جميع انواع التربه ما عدا الصغريه و سده الجوانب بشده خشبيه مقله و نزح المياه السطحيه و توريد و عمل خرساته مسلحه مطابق مبرعه بابعاد داخلية ٢ * ٢ م و ذلك بالاعمال الاتيه	١٤١,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٢٤	من عمق ٣,٥١ م حتى ١,٥ م	١٤١,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢٤	من عمق ٤,٥١ م حتى ٥,٥ م	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٤-٢٤	من عمق ٦,٥١ م حتى ٧,٥ م	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير U.P.V.C و ذلك لعمل وصلات منزليه قطر ٨ بوصه و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف مواسير قطر ٢٠٠ مم حتى عمق ١,٢٠ م	٧٥٠,٠٠٠	م.ط	٦٨,٥٥	٠,٠٠	٦٨,٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش بالخرساته العاديه شامل تركيب غطاء من G R B والبند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٧,٥٠٠,٠٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٢٦	غرفه تفتيش بابعاد داخلية ٦٠ سم * ٦٠ سم وعمق حتى ٠,٨٥ م (بابعاد خارجية مقاس ١ م * ١ م)	٥,٢٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٢٦	غرف تفتيش بابعاد داخلية ٦٠ سم * ٦٠ سم وعمق اقل من ٠,٨٥ م و حتى عمق ١,٢٠ م (بابعاد خارجية مقاس ١ م * ١ م * ٠,٩ م)	٥,٢٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٢٦	غرف تفتيش بابعاد داخلية ١٠٠ سم * ١٠٠ سم وعمق اقل من ١,٢٠ م و حتى عمق ٢,٥٠ م (بابعاد خارجية مقاس ١ م * ١ م * ٢,٢٧ م)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٩	بالمقطوعه هدم وإزالة المطابق والغرف الخرساتيه والترتبات القديمة التى تتعارض مع مسار الخط الجديد والبند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٧,٥٠٠,٠٠٠	عدد	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
تم استلام الاعمال تحت اشراف شركة مياه الشرب بالاسكندرية ودون ادنى مسئولية على استشاري المشروع.												
أعمال المياه												
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير زهر من K9 تتحمل ضغط اختبار بالموقع ١٢ جو وبالمصنع ١٨ بالقطر مختلفه شاملا اعمال الحفر والردم المهندس المشرف	٤,٤٥٠,٠٠٠	م.ط	٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣٠	ماسورة قطر ٣٠٠ مم	٤,٤٥٠,٠٠٠	م.ط	٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢-٣٠	ماسورة قطر ٥٠٠ مم	٧,٦٠٠,٠٠٠	م.ط	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٣٠	ماسورة قطر ١٠٠٠ مم	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣١	بالوزن توريد وتركيب مواسير وسفونات من الصلب شاملة الفلاتشات والجوانات والمسامير لزوم الحامات حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات	١٠٠,٠٠٠	كجم	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٢	بالوزن توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرص حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥,٠٠٠	كجم	١١,٠٥١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٥١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توصيل مواسير قديمة من نفس القطر والمعر يشمل قفل المياه وقطع المواسير القديمة وتوصيل المواسير الجاتبيه بالمواسير الجديدة	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	بالعدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٣٣	مواسير قطر ١٠٠٠ مم	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	بالعدد	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١٢٧,٥٧٥,٣١٢,٤٧												

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الشركة المقاوله

عن الاستشاري (محرر-باخوم)

مدير المشروع
م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع

مدير المشروع
م / ابراهيم محمد عبد الحميد

مدير المشروع
م / محمد مصطفى خيرت

مدير المشروع
م / محمد طلعت المونز



المهندسون الاستشاريون العرب (محرر/مخوم)

عملية : إنشاء كوبرى الدوران الخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من المعجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

العقد رقم : (٢٠٢١-٢٠٢٠-٢٠٢١) بتاريخ : ٢٠٢١-٠٣-٢٣ المستند للمقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الكميات		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جاء أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
													١٢٧,٥٧٥,٣١٢,٤٧		
٣٣-ب	مواسير قطر ٥٠٠ مم	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٣-ج	مواسير قطر ٣٠٠ مم	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	بالعدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	نهائى	٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٤	بالعدد توريد وتركيب أنواع مختلفة من المحابس بأوجه والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال والاختبارات اللازمة حسب المواصفات والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف														
١٣٤	محبس فراشة Butter Fly Valve قطر ٥٠٠ مم	٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	١٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			١٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	
١٣٤-ب	محبس هواء Air Valve قطر ١٦٠ مم	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠			٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٥	بالعدد توريد وتغليف غرف محابس أبعاد ٣,٠٠ * ٣,٠٠ متر من الخرسانة المسلحة باستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات والسعر يشمل أعمال الحفر والردم والعزل وغطاء الغرفة من الحديد	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	بالعدد	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	نهائى	٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠			٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	
	الأعمال المستجدة المتنوعة														
١	بالمتر الطولى اعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠سم طبقا لرسمومات على ان يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠كجم/م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢	٥٠٠,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠	م.ط	٧٥٢,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠	نهائى	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	خصم مبلغ (٢٦٣٢ ألفان وستمائة وأثنان وثلاثون جنيها) طبقا لمحضر التقييم
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية (joint expansion) نيوبرين مصلح بعرض ٥ ± سم	٦,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٢٥٠	م.ط	٣١,٠٠٠	٠,٢٥٠	٣١,٢٥٠	نهائى	٢٠٣,١٢٥,٠٠٠	٠			٢٠٣,١٢٥,٠٠٠	٠	
٣	كافيند السابق و لكن ٧,٥ ± سم	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,١٧	م.ط	٢٦,٠٠٠	٠,١٧	٢٦,١٧	نهائى	٣١٤,٠٤٠,٠٠٠	٠			٣١٤,٠٤٠,٠٠٠	٠	
٤	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	١١,٠٠٠	٢٥,٧٨٦,٠٠٠	م.م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٧٨٦,٠٠٠	٢٥,٧٨٦,٠٠٠	نهائى	٢٨٣,٦٤٦,٠٠٠	٠			٢٨٣,٦٤٦,٠٠٠	٠	
٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب (water stop) طبقا للرسمومات المعتمدة من الاستشارى للحوائط المساندة للكوبرى	٢٠٠,٠٠٠	٣٧,٦٦	م.م	٣٧,٠٠٠	٠,٦٦	٣٧,٦٦	نهائى	٧,٥٣٢,٠٠٠	٠			٧,٥٣٢,٠٠٠	٠	
٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير pvc لزوم تحويل مسار كابلات الاتصالات														
أ	مواسير قطر ١١٠ مم	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	نهائى	١,٧٥٠,٠٠٠	٠			١,٧٥٠,٠٠٠	٠	
ب	مواسير قطر ٥٥ مم	١٥٠,٠٠٠	٢,٠١٦,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢,٠١٦,٠٠٠	٢,٠١٦,٠٠٠	نهائى	٣٠٢,٤٠٠	٠			٣٠٢,٤٠٠	٠	
٧	توريد و تركيب فواصل مواسير ٥٥ / ١١٠ مم	٤٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نهائى	٦٠,٠٠٠	٠			٦٠,٠٠٠	٠	
٨	بالعدد توريد و تغليف غرف تغشيش لزوم خطوط الاتصالات	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	نهائى	٦,٠٠٠	٠			٦,٠٠٠	٠	
٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل فيبر الخاص بالاتصالات رئاسة الجمهورية و عمل اللحاصات اللازمة	٩٥,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	نهائى	٢٢٨,٠٠٠	٠			٢٢٨,٠٠٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاسكاف و الميول الجانبية	١٨٥,٠٠٠	١,٦٥٨,٦٠	م.م	١,٦٥٨,٠٠٠	٠,٦٠	١,٦٥٨,٦٠	نهائى	٣٠٦,٨٤١,٠٠٠	٠			٣٠٦,٨٤١,٠٠٠	٠	خصم (٣٠٦٧,٣٠ ثلاثة آلاف وسبعة وستون جنيها وثلاثون قرشاً) طبقا لمحضر التقييم
١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد قوة شد ٣٠ ك نيوتن فى الاتجاهين biaxial مستورد و التداخل لا يقل عن ١٠ %	٣٧,٠٠٠	١,٤٧٧,٠٠٠	م.م	٠,٠٠٠	١,٤٧٧,٠٠٠	١,٤٧٧,٠٠٠	نهائى	٥٤,٦٤٩,٠٠٠	٠			٥٤,٦٤٩,٠٠٠	٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد الحرارى بين طبقات الاسفلت و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة	٨٠,٠٠٠	٤٢١,٤٢	م.م	٤٢١,٠٠٠	٠,٤٢	٤٢١,٤٢	نهائى	٣٣,٧١٣,٦٠	٠			٣٣,٧١٣,٦٠	٠	
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياة و الدمك الجيد	١٢٠,٠٠٠	٤,٤٠٧,٩٣	م.م	٢,٩٠٧,٠٠٠	١,٥٠٠,٩٢٧	٤,٤٠٧,٩٢٧	نهائى	٥٢٨,٩٥١,٢٤	٠			٥٢٨,٩٥١,٢٤	٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنشيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ولاكل زاوية الاحتكاك لها عن ٢٣ ورشها بالمياه للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩5% من الكثافة الجافة القصوى)	٢٢٢,٠٠٠	٤,٨٤٨,٢٢	م.م	٤,٨٤٨,٠٠٠	٠,٢٢	٤,٨٤٨,٢٢	نهائى	١,٠٧٦,٣٠٤,٨٤	٠			١,٠٧٦,٣٠٤,٨٤	٠	
													١٣٤,٤٢٣,٥١٥,١٥		

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر/محرر)

عملية : إنشاء كوبرى للدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من العجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

العقد رقم : (٢٠٢١-٢٠٢٠-٣٦٩) بتاريخ : ٢٠٢١-٠٣-٢٣ المصددة للمقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الكمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال مدة المدة	مقدار الأعمال التي تمت الى الآن	جاء أم نهائى	قرش	جنيه	قرش	جنيه	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
													١٣٤,٤٢٣,٥١٥,١٥	
١٥	بالمتر المكعب هندسى اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة و المدعمه بالاسمنت ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠%	٤٥٠,٠٠	م	٢٥١,٠٠	٠,٦٥	٢٥١,٦٥	نهائى		١١٣,٢٤٢,٥٠				١١٣,٢٤٢,٥٠	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير مثقبة ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر و ملفوفة ببنسيج صناعى جوتكساتيل والبند شامل توريد وتركيب جميع الكسورات والقطع الخاصة لزوم التركيب	٣٠٠,٠٠	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	نهائى		٤٥,٠٠٠,٠٠				٤٥,٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ترائى ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلفن و الفنة تشمل النقل و كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦٥٠,٠٠	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	نهائى		٩,٧٥٠,٠٠				٩,٧٥٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب أنواع مختلفة من المحاميس بأوجه والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال والاختبارات اللازمة حسب المواصفات والرسومات التنفيذية													
١٨-أ	أ-محسيس قراشة سكنية قطر ٣٠٠ مم	٣٧,٠٠٠,٠٠		٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى		٧٤,٠٠٠,٠٠				٧٤,٠٠٠,٠٠	
١٨-ب	ب-محسيس قراشة سكنية قطر ١٦٠ مم	١٣,٥٠٠,٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى		١٣,٥٠٠,٠٠				١٣,٥٠٠,٠٠	
١٨-ج	ج-محسيس قراشة سكنية قطر ١١٠ مم	١٠,٥٠٠,٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى		١٠,٥٠٠,٠٠				١٠,٥٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد تركيب محسيس قطر ١٠٠٠ م والبند يشمل توريد الجوانات والمسامير وعدد ٢ فلاتشة لزوم التركيب	٦٥,٠٠٠,٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى		٦٥,٠٠٠,٠٠				٦٥,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد مصنعة تركيب هوايه قطر ٦ بوصة على خط قلم قطر ١٠٠٠ مم والبند يشمل التركيب والحام والجوانات والمسامير	١٤,٠٠٠,٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى		١٤,٠٠٠,٠٠				١٤,٠٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر الطولى مصنعة تركيب مواسير زهر مرى K9 قطر ٣٠٠ مم شاملا اعمال الحفر والريم بالرمل النظيفة او ناتج الحفر الصالح للردم حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات	١,٨٥٠,٠٠	م	١٧٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٠٠	نهائى		٣٢١,٩٠٠,٠٠				٣٢١,٩٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤ بوصة ١٠ بار	٥٠٠,٠٠	م	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	نهائى		١٢,٠٠٠,٠٠				١٢,٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٦ بوصة ١٠ بار	٨٥٠,٠٠	م	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائى		٥,١٠٠,٠٠				٥,١٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب مسلوبه قطر ٧٠٠/١٠٠٠ والبند يشمل اللحام والمسامير والجوانات وكل ما يلزم تطبيقا لاصول الصناعة	٤٥,٠٠٠,٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى		٤٥,٠٠٠,٠٠				٤٥,٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب فلاتشات قطر ١٠٠٠ مم شامله الجوانات والمسامير واللحامات وكل ما يلزم من اصول الصناعة	٩,٥٠٠,٠٠		٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	نهائى		٢٢٨,٠٠٠,٠٠				٢٢٨,٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب اغطية GRP حمولة ٢٥ طن على جسم الكوبرى	٤,٥٠٠,٠٠		٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائى		٣٦,٠٠٠,٠٠				٣٦,٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب غرف صرف الامطار (شنايش) من GRP حمولة ٢٥ طن اسفل جسم الكوبرى	٦,٥٠٠,٠٠		٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	نهائى		٤٥,٥٠٠,٠٠				٤٥,٥٠٠,٠٠	
٢٨	علاوة رفع الكمر باستخدام (اوتاش) ذات طبيعة خاصة حمولة ٥٠٠ طن اسفل جسم الكوبرى	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	مقطوعة	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى		٧٠٠,٠٠٠,٠٠				٧٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٩٠*٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة و وورق عاكس هندسى وملنى	١,٤٢٠,٠٠		١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	نهائى		٢١,٣٠٠,٠٠				٢١,٣٠٠,٠٠	
٣٠	توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٥٠*٥٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة و وورق عاكس هندسى وملنى	٧١٠,٠٠		٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائى		٢,٨٤٠,٠٠				٢,٨٤٠,٠٠	
٣١	بالمساحة استخدام طلمبة غاطسة قطر ٦ " لنزح مياه الرشح	٣٠٠,٠٠	ساعة	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	نهائى		١٤,٤٠٠,٠٠				١٤,٤٠٠,٠٠	
٣٢	تحويل صرف فرعات مجارى رئيسية قديمة بقطر داخلى حتى ٨" بوصة	٦٥٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	نهائى		٧٤,٧٥٠,٠٠				٧٤,٧٥٠,٠٠	
													١٣٦,٢٧٥,٢٩٧,٦٥	



الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشاريع

مدير المشروع

م/إبراهيم محمد عبدالحميد

م/محمد مصطفى قنايات

مدير الادارة المركزية لغرب الدلتا

عميد مهندس /هاني محمد محمود طه

عن الاستشارى (محرر/محرر)

مدير المشروع

م/محمد مصطفى خيرت

عن الشركة المنفذة

مدير ادارة التنفيذ

م/محمد الهاديون

مدير المشروع

م/محمد طلعت المونن

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم-باخوم)

عملية : إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من العجمى و برج العرب باتجاه الاسكندرية

المسندة للمقاول :

بکارِیخ : ۲۳-۲۴-۲۵

(Y. 21-2. 2. -279)

حَضَر : ۲۰۲۳/۰۷/۰۷

من بدء العمل

عن المدة :

الشركة القابضة لمشروعات الطرقة والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرقة)

عن الشركة المنفذة: مدير المشروع  م / محمد هاشم عبد الحليم	عن الاستشاري (محرر / باخوم): مدير المشروع  م / محمد هاشم عبد الحليم	عن الشركة المنفذة: مدير المشروع  م / محمد هاشم عبد الحليم	عن الشركة المنفذة: مدير المشروع  م / محمد هاشم عبد الحليم	عن الشركة المنفذة: مدير المشروع  م / محمد هاشم عبد الحليم
--	--	--	--	--

مدير المشروع
أ. محمد مصطفى شحات

مدير المشروع
إبراهيم محمد عبد الحميد

م / محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية لغرب الدلتا
عبد المنعم / هاني محمد محرم