

رقم المستخلص	جاري ٩
تاريخ المستخلص	15/08/2023

12/01/2022			تاريخ الفتح الفني أو أوامر الإيتماد المباشر تاريخ التعاقد	
الأرقام القياسية للأسعر عند شهر أغسطس ٢٠٢٣			الأرقام القياسية للأسعر عند شهر يوليو ٢٠٢٣	
أغسطس-٢٣			يوليو-٢٣	
396.2			323.7	
622			487.1	
413.5			259.9	
279.6			164.5	
913.6			340.9	

رقم البند	بيانات التعاقد		المستخلص			المعاملات		الأرقام القياسية للأسعر عند الفتح الفني		الأرقام القياسية للأسعر عند تنفيذ الأعمال		المعاملات × نسبة التغير		إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)		قيمة التعويض أو الخصم =	
	سعر البند التعاقدى	الوحدة	البيان البند	الكمية المنقذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	ك	ع	ح	ع	ح	ك × (ع - ح) ÷ ع	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	أمية الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =		
1		م ^٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة صلبة الصخرية	5,000.00	85,000.00	مولار	0.2000	323.7	396.2	0.0447946	0.0447946	0.0335959	0.0335959	3,807.54	3,807.54		
8		م ^٢	أعمال توريد وتشغيل اربطة للوصلات باستخدام اوت التسموية بسبك ٢٥ سم لإنسكامل المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاختلاف	22,500.00	2,160,000.00	مولار	0.1600	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	0.0335959	0.0335959	72,567.19	72,567.19		
		م ^٢	علاوة ١,٢ لكل ١ كم توريد وتشغيل اربطة مستقلة النقل ١٧ كم	21,000.00	378,000.00	مولار	0.1600	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	0.0335959	0.0335959	12,699.26	12,699.26		
9		م ^٢	بالمقر المسطح تسموية اربطة الجرز و القبة شاملة اعمال القرش و التثبيت	150,000.00	1,800,000.00	مولار	0.2000	323.7	396.2	0.0447946	0.0447946	0.0447946	0.0447946	80,630.21	80,630.21		
10		م ^٢	بالمقر المكعب اعمال توريد اربطة للجرز في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على ان لا يتم التوريد لا بعد تسموية الجرز	60.00	1,140,000.00	مولار	0.2000	323.7	396.2	0.0447946	0.0447946	0.0447946	0.0447946	51,065.80	51,065.80		
15		م ^٢	بالمقر المكعب اعمال طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المكسرة لتتبع كتسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والخرج الوارد باللائحة طلبات العامة والخاصة بالمشروع	248.00	2,728,000.00	مولار	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	0.0335959	0.0335959	91,649.68	91,649.68		
		م ^٢	علاوة ١ لكل ١ كم توريد وتشغيل طبقة أساس مستقلة النقل ٧١ كم	51.00	561,000.00	مولار	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	0.0335959	0.0335959	18,847.31	18,847.31		
17		م ^٢	بالمقر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل من (١٠٢ - ١٠٥) كجم	25.00	500,000.00	مولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.0223973	0.0223973	0.0223973	101,205.83	101,205.83		
18		م ^٢	بالمقر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لإصقة من البتومين السائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ١٠٥ كجم/م ^٢	8.35	375,750.00	مولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.0223973	0.0223973	0.0223973	76,056.18	76,056.18		
19		م ^٢	بالمقر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم	151.00	4,832,000.00	مولار	0.0900	323.7	396.2	0.1578588	0.1578588	0.0201576	0.1578588	860,174.81	860,174.81		
20		م ^٢	بالمقر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم	135.50	3,252,000.00	مولار	0.0900	323.7	396.2	0.1578588	0.1578588	0.0201576	0.1578588	578,909.04	578,909.04		
21		م ^٢	بالمقر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم	128.50	4,818,750.00	مولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.0223973	0.0223973	0.0223973	908,644.67	908,644.67		
الإجمالي (جنيه)															2,856,257.51		

مهندس الهيئة
مدير عام المشروع
د/أحمد حسني قناص

مهندس الهيئة
د/الرائد الخانوي



مهندس المشروع
د/مصطفى الجمل

مهندس الهيئة
مدير عام المشروع
د/أحمد حسني قناص

مهندس الهيئة
د/الرائد الخانوي

مهندس الهيئة
د/مصطفى الجمل