

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية مشروعات: تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العامين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠ كم

١٠ جاري	رقم المستخلص
28/08/2023	تاريخ المستخلص

12/01/2022		تاريخ الفتح الفني أو أمر الإرساء المباشر تاريخ التعاقد	
الأرقام القياسية للأسمدة عند شهر أغسطس ٢٠٢٢	الأرقام القياسية للأسمدة عند الفتح الفني	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	
أغسطس-٢٢	يناير-٢٢		
396.2	323.7		المولار
622	487.1		البيومين
413.5	259.9		سمن و زلط
279.6	164.5		اسمنت
913.6	340.9		حديد

رقم البند	بيانات التعاقد			المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية للأسمدة عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسبة التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	
	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال							
8	أعمال توريد وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات وتشطيبها باستخدام الات الت جوية بسبك ٢٥ سم لإسكان الشسوب التسميمي لتشكيل الجسر والأكتاف	م ^٢	علاوة ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل اترية مسافة النقل ١٧ كم	10,000.00	960,000.00	سولار	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	32,252.09	
		م ^٢		18.00	180,000.00	سولار	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	6,047.27	
10	بالمر المكعب أعمال توريد اترية للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على ان لا يتم التوريد لا بعد تسمية الجزر	م ^٢	بالمر المكعب أعمال توريد اترية للجزر في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف على ان لا يتم التوريد لا بعد تسمية الجزر	25,000.00	1,500,000.00	سولار	0.2000	323.7	396.2	0.0447946	67,191.84	
		م ^٢		248.00	620,000.00	سولار	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	20,829.47	
15	بالمر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة الأسفلت من الأحجار الصلبة المتكررة لتتبع كثير التمرارات والطبقة للمواصفات والتخرج التورج بالاشتر طابت الفنية والخاصة بالمشروع	م ^٢	علاوة ١ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل طبقة الأسفلت النقل ٧١ كم	2,500.00	127,500.00	سولار	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	4,283.48	
		م ^٢		195.00	1,852,500.00	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	41,490.96	
16	بالمر المسطح أعمال توريد و صب خرسانة عميقة بسبك ١٥ سم لحماية الأكتاف والمويل الجنبية	م ^٢	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة تخريب من البيوتمين السائل متوسط التطوير MC30 المحتل من ١,٥ - ١,٥	9,500.00	362,500.00	اسمنت	0.3000	164.5	279.6	0.2099088	388,856.08	
		م ^٢		25.00	14,500.00	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	73,374.22	
18	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة لاصقة من البيوتمين السائل سريع التطوير RC3000 المحتل ٠,٥ كجم/م ^٢	م ^٢	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم	46,000.00	384,100.00	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	77,746.32	
		م ^٢		8.35	396.2	سولار	0.6500	487.1	622	0.1800144	0.2024117	470,408.10
19	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم	م ^٢	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٧ سم	17,500.00	2,642,500.00	سولار	0.5700	487.1	622	0.1578588	627,151.46	
		م ^٢		135.50	3,523,000.00	سولار	0.0900	323.7	396.2	0.0201576	0.1780163	629,993.64
20	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم	م ^٢	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم	26,000.00	3,341,000.00	سولار	0.5700	487.1	622	0.1578588	629,993.64	
		م ^٢		128.50	530,400.00	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.1885644	112,100.00
21	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم	م ^٢	بالمر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم	26,000.00	3,341,000.00	سولار	0.6000	487.1	622	0.1661671	629,993.64	
		م ^٢		663.00	530,400.00	سولار	0.1500	164.5	279.6	0.1049544	0.2113499	353,588.43
22	المتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالطبخر جالس (توبو جرس) وجين بر قطاع ١٠ سم	م ^٢	المتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالطبخر جالس (توبو جرس) وجين بر قطاع ١٠ سم	800.00	1,673,000.00	اسمنت	0.1500	164.5	279.6	0.1049544	353,588.43	
		م ^٢		663.00	1,673,000.00	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.2113499	353,588.43
23	بالمر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالطبخر جالس (توبو جرس) وجين بر قطاع ١٠ سم	م ^٢	بالمر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالطبخر جالس (توبو جرس) وجين بر قطاع ١٠ سم	3,500.00	1,673,000.00	اسمنت	0.1500	164.5	279.6	0.1049544	353,588.43	
		م ^٢		478.00	3,500.00	سولار	0.0500	340.9	913.6	0.0839982	0.2113499	353,588.43
الإجمالي (جنيه)												2,905,313.35

مدير عام المشروع عات
مهندس الهيئة
م/محمد حسني قلناش

مهندس الهيئة
م/أحمد محمد الخالوي



مدير المشروع
م/مصطفى الكاش