

بخصوص :- مشروع أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط " القطاع الأولي "
بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى الكم ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن
المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر
عقد رقم :- ٨١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٥
تنفيذ :- شركة النيل العامة للاتشاء والطرق.

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه
من عدد ثلاث نسخ أصل مرفقاً بها أستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥

* مرفقات :-

عدد :-

(١) مستخلص.

(١) أستمارة (٥٠ ع.ح).

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /
إسلام محمد فوزي



٢٥/٢/٢٠٢٥





محضر إستلام موقع

أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديربوط "القطاع الأول" بطول ٥ كم
من الكم ١,٧ حتى الكم ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
حياة كريمة بالأمر المباشر

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م ، إجتمعت اللجنة المشكلة من السادة:-

- ١- السيد المهندس/ محمود محمد عبدالغني مدير عام التنفيذ والصيانة
- ٢- السيد المهندس / أحمد خالد عيد مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / أيمن علي أمين عن الشركة المنفذة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

انتقلت اللجنة للمعاينة علي الطبيعة وتمت معاينة أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديربوط "القطاع الأول" بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى الكم ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالأمر المباشر "بالأمر المباشر" للعقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٨٦٢) علي الطبيعة بمعرفة مدير المشروع ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري ومدير عام المشروع ممثل الشركة المنفذة (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق) وبناءا عليه قامت اللجنة بتسليم موقع العملية للشركة المنفذة خالي من أي عوائق ظاهرية تمنع البدء في أعمال الرصف في المشروع وإعتبار يوم الأربعاء الموافق ٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٥ م هو التاريخ الفعلي لبدء أعمال التنفيذ.


وهذا محضر منا بذلك ،،،

أعضاء اللجنة :-

٣- 
٢- 
١- 

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا


"إسلام محمد فوزي"



مهندس / 

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بخصوص: مشروع أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط " القطاع الأولي " بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتي الكم ٦,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولي المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.

عقد رقم:- ٨١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٥.

تنفيذ:- شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي :-

- ١- يراجع توريد عدد (١) ماكينة تصوير وحبارة للماكينة الموردة واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة .
- ٢- تجهيزات الموقع والمعمل المحمل علي المشروع طبقاً للتعاقد متواجدة بالموقع.
- ٣- العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.
- ٤- لا يوجد عمالة محملة طبقاً للتعاقد.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريراً في: ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

" إسلام محمد زكي " وزي



اسم العملية : أعمال الأسفلت لإعادة رصف طريق ملوي / ديروط القطاع الأول بطول ٥ كم من الكم ١,٧ حتى ١,٧ مركز ملوي محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى، الميغرة الرئيسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

مستخلص جاري رقم (٠١)

شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

العقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٨١٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥

عن الإصايل المملوذة ملذ بدء العمل حتى لتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ١٦

ملاحظات	صافي المستحق صرفه		استقطاعات ومبالغ معلاه		قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	بيانات أمر الاستناد أو التعاقد					رقم البند	رقم
										قيمة الأعمال		سعر الوحدة		الكمية	الوحدة	بنود الأعمال
	جنية	قرش	رقم الملاحظة	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	جنية	قرش	جنية	قرش			
يراعى تطبيق نصوص التعاقد للتقارير الأسبوعية والشهرية متواجده	١٠٥٠٦٦٠				١٠٥٠٦٦٠,٠٠		١٧٥١١,٠٠	١٧٥١١,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠٠٠٠		٦٠,٠٠	٠	٤٤٠٠٠	٢م	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسقل mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
المهندسون متواجدون لوجات المشروع متواجدة العلامات الارشادية والتحترية متواجده	٤٩١٨٨٤٠				٤٩١٨٨٣٩,٩٠		١٧٥١١,٠٠	١٧٥١١,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٥٩٦٠		٢٨٠,٩٠	٠	٤٤٠٠٠	٢م	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسة الأسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
يراجع توريد عدد (١) ملكينة تصوير وحبارة واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة					٠,٠٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠		١٠٠٠,٠٠	٠	٢٠٠	مط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حلجز من الخرسة (توبجرسي) بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات ولأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري
	٥٩٦٩٤٩٩,٩٠				٥٩٦٩٤٩٩,٩٠					الاجمالي						

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة

مهندس المشروع

م / عبد الواحد الجمل

مدير عام التنفيذ

م / أيمن علي أمين

مدير المشروع
م / أحمد خالد عيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / محمود محمد عبد الغني

يعتمد ،،،

مهندس / إسلام محمد فوزي
الإدارة المركزية للمنطقة السابعة



٣٥٨٨

جملة الأعمال	٥,٩٦٩,٤٩٩,٩٠
جملة الأعمال السابقة	٠,٠٠
المستحق صرفه	٥,٩٦٩,٤٩٩,٩٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٢٩٨,٤٧٥,٠٠
دمغة عادية	٣٥,٩١٧,٠٠
دمغة إضافية	١٠٧,٧٥١,٠٠
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	١٣,٤٢٩,٢٠
رسوم	١١,٧٨٠,٠٠
١٥ % م. ا.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	١,٦٤٩,٢٠
عمالة غير منتظمة	٠,٠٠
غرامة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يعطى لحساب الدائنين	٠,٠٠
غرامة	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات

الصافي

٤٥٥٥٧٥١٦٠

٥٠١٣٩٢٧,٢٠



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

(Handwritten signature)