



عن عملية :استكمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع (منفلوط - جرجا) بمشروع إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (٦ أكتوبر -الأقص-اسوان-ابوسمبل) في المسافة من الكم ٤٥٣,٣٦٦ الي الكم ٤٥٥,٣٦٦ بطول ٢ كم بالامر المباشر مستخلص جارى (٥)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) بأسبوط والمنيا

العقد : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٦٤) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠٥									
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقاييس	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءات	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الاعمال التي تمت	
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	
للاعمال المنفذة أغسطس ٢٠٢٣									
اعمال الحفر									
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥,٥٠	٣٠٣٥,٣٠	م٣	٣٠٣٥,٣٠	٠,٠٠	٣٠٣٥,٣٠	٣٨٠٩٣,١٥	
ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢									
١٦	بالمتر المكعب أعمال تخريم وتسف في تربة صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم) والحساب طبقا لمحاضر التسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج التسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقه من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي بتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة ١جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١جنية/كم	٦٩,٣٠	٥٧٠٣١,٩٩	م٣	٥٧٠٣١,٩٩	٠,٠٠	٥٧٠٣١,٩٩	٣٩٥٢٣١٦,٩١	
للاعمال المنفذة سبتمبر ٢٠٢٣									
اعمال الحفر									
١٦	بالمتر المكعب أعمال تخريم وتسف في تربة صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم) والحساب طبقا لمحاضر التسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج التسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقه من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي بتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة ١جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١جنية/كم	٦٩,٥٠	٦٩٥٣٧١,٢٤	م٣	٦٩٥٣٧١,٢٤	٠,٠٠	٦٩٥٣٧١,٢٤	٤٨٣٢٨٣٠,١٨	
للاعمال المنفذة ابتداء من ٢٠٢٢-٣-٢٤									
اعمال الحفر									
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١١٢,٧٠	١٤٣٢٠,٠٠	م٣	٢٣٢٠,٠٠	٩٣٨١,٠٠	١١٧٠١,٠٠	١٣١٨٧٠,٢٧,٠٠	
ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢									
ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢									
ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢									
ذات اجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢									
١٦	بالمتر المكعب أعمال تخريم وتسف في تربة صخرية صلبه (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم) والحساب طبقا لمحاضر التسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج التسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقه من الزلط او السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي بتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمة المتفجرات - علاوة ١جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١جنية/كم	٧٢,٢٥	٤٢٩٥٣٩,٩٦	م٣	٣٤١٧٣٧,٥٠	٠,٠٠	٣٤١٧٣٧,٥٠	٢٤٦٩٠,٥٣٤,٣٨	
الاجمالي									
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص									
اجمالي قيمة الاستقطاعات									
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									
ما سبق صرفه									
اجمالي قيمة مستخلص جاري (٥)									

تحريرا في ٢٠٢٥ سنة

الشركة المنفذة
شركة الشاوى للمقاولات

عن استشاري المساحة (مكتب الدوايه)
مدير المشروع
مكتب فنى

عن استشاري الرائد
مدير المشروع
مكتب فنى

عن الاستشاري (مسترا)
مدير المشروع
مكتب فنى

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المساحة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المساحة

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة
باسبوط

مهندس / اسلام محمد فوزي

جملة الأعمال	١٤٠,٩٩٣,٢٤٦,٠٠
جملة الأعمال السابقة	١١٣,٧٥٧,٧٧٣,٠٠
المستحق صرفه	٢٧,٢٣٥,٤٧٣,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	١,٣٦١,٧٧٣,٦٥
دمغة عادية	١٦٣,٥١٢,٨٤
دمغة إضافية	٤٩٠,٥٣٨,٥١
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٠,٠٠
رسوم	٠,٠٠
١٥ % م.أ	٠,٠٠
١٤ % ض.م	٠,٠٠
عمالة غير منتظمة	١٢٢,٥٥٩,٦٣
غرامة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يعطى لحساب الدائنين	٠,٠٠
غرامة	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٢,١٣٨,٣٨٥,٠٣

الصافي ٢٥,٠٩٧,٠٨٧,٩٧

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"



٣٥٨٨