



الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر

مشروع ترميم كفاءة طريق السويس / القاهرة بطول 4.5 كم في الاتجاهين باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٦/١٥

مستخلص رقم (١) جاري

التاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الوحدة	القيمة	مقدار العمل المستحق إجمالاً	مقدار العمل المنجز حتى تاريخ إعداد هذا المستخلص	جدة مقدار الأعمال التي تمت في الفترة من تاريخ إعداد هذا المستخلص إلى تاريخ إعداد هذا المستخلص	قيمة الأعمال التي تمت في الفترة من تاريخ إعداد هذا المستخلص إلى تاريخ إعداد هذا المستخلص	الباقي بعد الاستقطاع	جاري أو مكتمل	قيمة الأصال	ملاحظات
٤	بشتر الملعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المتدهورة والزاحفة	٢٤٧٠	م ^٢	٤٦٠	٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠٠	التوقيت متواجد
٥	بشتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR سمك ٣٠ سم	٩٠٠٠٠	م ^٢	٨٤	٠	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٦٧٢٠٠٠٠	جاري	٦٧٢٠٠٠٠٠	مدير المشروع متواجد
٦	بالطن أعمال توريد وإضافة بيثومين رغوي أو مستحلب بيثومين	١٣١٠	طن	٣٠٠٠٠	٠	٠	١٣١٠	١٣١٠	٣٩٣٠٠٠٠	جاري	٣٩٣٠٠٠٠٠	فريق العمل متواجد
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيلومين السائل سريع للتدوير RC3000 أو المستحلبات الأسفلتية بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢	٢١٠٠٠٠	م ^٢	٢٠.٧	٠	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٩٢٥١٠٠	جاري	١٩٢٥١٠٠٠	التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك ١ سم بعد الدمك	١٠٥٧٠٠	م ^٢	٣٠١.٥	٠	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٢٨٠٣٩٥٠٠	جاري	٢٨٠٣٩٥٠٠٠	المعمل متواجد
٩	حلاوة مسافة نقل خلطة أسفلتية ٠.٩ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م ^٢	١٢	٠	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١١١٦٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠٠	البرئاسج الزمني متواجد
٩	حلاوة مسافة نقل خلطة أسفلتية ٠.١٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م ^٢	١٥	٠	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٣٩٥٠٠٠	جاري	١٣٩٥٠٠٠٠	وثائق التأمين متواجده
	المستلزمات والصومات متواجده								٢٨٠٣٩٥٠٠٠	جاري	٢٨٠٣٩٥٠٠٠	التأمين والسلامة متواجد
	التقرير المبدئي موجود								١١١٦٠٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠٠	المستلزمات والصومات متواجده
	تقرير ضبط الجودة متواجد								١١١٦٠٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠٠	التقرير المبدئي موجود
	المعدات متواجد								١٣٩٥٠٠٠٠٠	جاري	١٣٩٥٠٠٠٠٠	تقرير ضبط الجودة متواجد
	الإجمالي (فقط تسعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة جنيهاً مصرياً لا غير)								٧٩,٨٧٥,٦٠٠		٧٩,٨٧٥,٦٠٠	المعدات متواجد

يتم فتح مبلغ قدره ٤٧٥٠٠٠ جنية
قوة اجراء امتيازات فنية بعمل
المنطقة
يتم فتح مبلغ ٤٧٥٠٠٠ جنية على البند رقم (٤)
لحسب صدور بقاء التسليم العملية

مدير إدارة المشروعات

التوقيع

مدير المشروع

التوقيع

مهندس الهيئة

التوقيع

الشركة المنفذة


التوقيع / م. م. محمد فؤاد محمد حليس



تحريراً في ١٦/٦/٢٠٢٥



الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر

مشروع P: رفع كفاءة طريق السويس / القاهرة بطول ٤,٥ كم في الاتجاهين باستخدام تقنية كوير طبقات الرصف FDR

عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٦/١٥

مستخلص رقم (١) جارى

الحق رقم ٧٧٩١٠٢٠٢٠٢٥

رقم الطلب	نوع العمل	كمية المخرقة	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق بإجراء	مقدار العمل الذى تمت فى حالة هذه المدة	جولة مقدار الأصل الذى تمت فى الآن	قيمة الأعمال التى تمت فى الآن	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	جارى أم لا	قيمة الأصل	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال تشط وإزالة للمساحات المنهارة والراحة	٣٤٧٠	م٣	٤٦٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠	جنيه	١٣٨٠٠٠٠	جارى	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	الوحدات متواجده
٥	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بنظام FDR بسك ٣٠ سم	٩٠٠٠٠	م٢	٨٤	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٦٧٢٠٠٠٠	جنيه	٦٧٢٠٠٠٠	جارى	٦٧٢٠٠٠٠٠٠٠	مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقرير الشهرية والأسبوعية متواجده
٦	بالمتر أعمال توريد وإضافة بيتومين رغوي أو مستحلب بيتوميني	١٣١٠	طن	٣٠٠٠٠	٠	١٣١٠	١٣١٠	٣٩٣٠٠٠٠٠	جنيه	٣٩٣٠٠٠٠٠	جارى	٣٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠	المعمل متواجد
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التكثيف RC3000 أو المستحلبات الأسفلتية بمعزل ٠,٤ كجم/م٢	٢١٠٠٠٠	م٢	٢٠,٧	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٩٢٥١٠٠٠	جنيه	١٩٢٥١٠٠٠	جارى	١٩٢٥١٠٠٠٠٠٠	البرنامج الزمنى متواجد وثائق التأمين متواجده
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك ٦ سم بعد الدمك	١٠٥٧٠٠	م٢	٣٠١,٥	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٢٨٠٣٩٥٠٠٠	جنيه	٢٨٠٣٩٥٠٠٠	جارى	٢٨٠٣٩٥٠٠٠٠٠٠	التأمين و السلامة متواجد المستلزمات والمهمات متواجده
٩	علاوة مسافة نقل خلطة اسفلتية ٠,٢ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م٢	١٢	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١١١٦٠٠٠٠	جنيه	١١١٦٠٠٠٠	جارى	١١١٦٠٠٠٠٠٠٠	التقرير المبني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
	علاوة مسافة نقل خلطة اسفلتية ٠,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م٢	١٥	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٣٩٥٠٠٠٠	جنيه	١٣٩٥٠٠٠٠	جارى	١٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	المعدات متواجد بمبلغ ٤٠٤٧ جنية فيما يخص الاشتباة العملية بعمل النظف بمبلغ ٤٠٤٧ جنية بمبلغ ٤٠٤٧ جنية على البند رقم ٧
الإجمالي (الفلت تسعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة جنيهاً مصرياً لا غير)													٧٩,٨٧٥,٦٠٠

مدير إدارة المشروعات

التوقيع /

مدير المشروع

التوقيع /

مهندس الهيئة

التوقيع /

الشركة المنفذة

التوقيع /



تسليمه فى: ٢٠٢٥/٦/١٢



يعتمد ...


رئيس الإدارة للمنطقة الحادية عشر

مهندس /

أحمد الطحان



الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر

مشروع رفع كفاءة طريق السويس القاهرة بطول ٤,٥ كم في الاتجاهين باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

عن المادة من بدء العمل في ٢٠٢٥/٠٦/١٤

مستخلص رقم (١) جاري

تحت رقم ٢٠٢٥/٢٠١/٩٧

رقم بند	نوع العمل	كمية التعاقد	الوحدة	القيمة جنية	مقدار العمل السابق إجمالي	مقدار العمل المتبقي تحت قيد حالي	جدة مقدار العمل الذي تم في الآن	قيمة الأصناف التي تم في الآن	إستفاد	التي بعد الإستفاد	جدة أو خلاص	قيمة العمل	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب أعمال تشطيب وإزالة المسطحات المتبقية والترحلة	٣٤٧٠	م ^٣	٤٦٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠	جنية	١٣٨٠٠٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	الوحدات متواجده
٥	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس متهت بنظام FDR بسك ٣٠ سم	٩٠٠٠٠	م ^٢	٨٤	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٦٧٢٠٠٠٠	جنية	٦٧٢٠٠٠٠	جاري	٦٧٢٠٠٠٠٠٠٠	مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير الشهرية والأسبوعية متواجده
٦	بالطن أعمال توريد وإسالة بيتومين رغوي أو مستحلب بيتوميني	١٣١٠	طن	٣٠٠٠٠	٠	١٣١٠	١٣١٠	٣٩٣٠٠٠٠٠	جنية	٣٩٣٠٠٠٠٠٠	جاري	٣٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠	المعمل متواجد
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيلومين السائل سريع التكاثف RC3000 أو المستحلبات الأسفلتية بسك ١,٤ - ١,٥ سم	٢١٠٠٠٠	م ^٢	٢٠,٧	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٩٢٥١٠٠٠	جنية	١٩٢٥١٠٠٠	جاري	١٩٢٥١٠٠٠٠٠٠	البرتايج الزمعي متواجد وثائق التأمين متواجده التأمين والسلامة متواجد
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك ٦ سم بعد التشطيب	١٠٥٧٠٠	م ^٢	٣٠١,٥	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	٢٨٠٣٩٥٠٠	جنية	٢٨٠٣٩٥٠٠	جاري	٢٨٠٣٩٥٠٠٠٠٠	المستلزمات والمهمات متواجده التقرير المبني موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
١٠	علاوة مسافة نقل خلطة أسفلتية ٠,٢ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م ^٢	١٢	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١١١٦٠٠٠	جنية	١١١٦٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠٠٠٠	المعدات متواجد يتم تسليمها في ١٢ جنية قيمة أصناف إضافية للمدة بمعدل المنطقة
١١	علاوة مسافة نقل خلطة أسفلتية ٠,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م ^٢	١٥	٠	٩٣٠٠٠	٩٣٠٠٠	١٣٩٥٠٠٠	جنية	١٣٩٥٠٠٠	جاري	١٣٩٥٠٠٠٠٠٠	يتم تسليمها في ١٢ جنية قيمة أصناف إضافية للمدة بمعدل المنطقة
الإجمالي (فقط تسعة وسبعون مليوناً وتسعة وخمسة وسبعون ألفاً وستة جنيهاً مصرياً لا غير)													٧٩,٨٧٥,٦٠٠

يتم تسليمها في ١٢ جنية
قيمة أصناف إضافية للمدة
بمعدل المنطقة

لحسين صدور رأي نتائج العمل

مدير إدارة المشروعات
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

مهندس الهيئة
التوقيع /

الشركة المنفذة
التوقيع /
الشركة المصرية لإنشاء وصيانة
مرافق النقل والمطارات
(قطاع المشروعات)

تسليمها في ١٢ جنية





الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات



المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر

مشروع رفع كفاءة طريق السويس / القاهرة بطول ٤.٥ كم في الاتجاهين باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

عن السنة من بدء العمل إلى ٢٠٢٥/٠٦/١٥

مستخلص رقم (١) جارى

تقديرات ٢٠٢٥/٠٦/١٥

رقم بند	نوع العمل	كمية الوحدة	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل المتبقي	كمية ملء الرافى	التي تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع	التي بعد الإستقطاع	جاري أو ختامي	قيمة الإصدار	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال قشط وإزالة المسطحات المتدهورة والمزاحفة	٣٤٧٠	م ^٣	٤٦٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠٠	جاري	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	الترخات متواجده
٥	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبث بنظام FDR بسك ٣٠ سم	٩٠٠٠٠	م ^٢	٨٤	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	٦٧٢٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٧٢٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٧٢٠٠٠٠٠٠٠	مدير المشروع متواجد فريق العمل متواجدين التقارير الشهرية والأسبوعية متواجده
٦	بالطن أعمال توريد واسطلة ببيتومين رغوي أو مستحلب ببيتومين	١٣١٠	طن	٣٠٠٠٠	٠	١٣١٠	١٣١٠	١٣١٠	٣٩٣٠٠٠٠٠	جاري	٣٩٣٠٠٠٠٠	جاري	٣٩٣٠٠٠٠٠٠٠	المصل متواجد
٨	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التصلب RC3000 أو المستحلبات الأسفلتية بمعزل ٠.٤ كجم/م ^٢	٢١٠٠٠٠	م ^٢	٢٠.٧	٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	٢١٠٠٠	١٩٢٥١٠٠٠٠	جاري	١٩٢٥١٠٠٠	جاري	١٩٢٥١٠٠٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد وثائق التأمين متواجده
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك ٦ سم بعد	١٠٥٧٠٠	م ^٢	٣٠١.٥	٠	١٠٥٧٠٠	١٠٥٧٠٠	١٠٥٧٠٠	٢٨٠٣٩٥٠٠٠	جاري	٢٨٠٣٩٥٠٠٠	جاري	٢٨٠٣٩٥٠٠٠٠٠	التأمين والسلامة متواجد المستلزمات والمعدات متواجده
	حلاوة مسافة نقل خالطة أسفلتية ٠.٢ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م ^٢	١٢	٠	١٠٥٧٠٠	١٠٥٧٠٠	١٠٥٧٠٠	١١١٦٠٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠٠٠٠٠	التقرير المبدئي موجود تقرير ضبط الجودة متواجد
	حلاوة مسافة نقل خالطة أسفلتية ٠.١٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم	١٠٥٧٠٠	م ^٢	١٥	٠	١٠٥٧٠٠	١٠٥٧٠٠	١٠٥٧٠٠	١٣٩٥٠٠٠٠	جاري	١٣٩٥٠٠٠٠	جاري	١٣٩٥٠٠٠٠٠٠٠	المعدات متواجد بمبلغ ١١٠٠٠٠ جنية قمة إصدار اختبارات معملية بمبلغ ١١٠٠٠٠ جنية
الإجمالي (قسط تسعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفاً وستمائة جنيهاً مصرياً لا غير)														٧٩,٨٧٥,٢٠٠

بمبلغ ٧٩,٨٧٥,٢٠٠ جنية على البعدي رقم
لصحة صدور رأي تفتيحه العمل

مدير إدارة المشروعات
التوقيع

مدير المشروع
التوقيع

مهندس القيمة
التوقيع

الشركة المنفذة
التوقيع / م. م. محمد علي
الشركة المصرية لإنشاء وصيانة
مرافق النقل والمطارات
(قطاع المشروعات)

مكرر رأي: ٢٠٢٥/٠٦/١٦

بمقتضى ...
رئيس الإدارة للمنطقة الحادية عشر
مهندس /
أحمد الشحات

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق القاهرة - السويس من مدخل الطريق بمحافظة السويس بطول ٤,٥ كم بالاتجاهين .

- نتشرف بأن نرسل لسيادتك طيه مستخلص جاري رقم (١) للعملية بعاليه.

- تنفيذ: شركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

- التوقيع: (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٧٣).

- بإجمالي: ٧٩,٧٨٥,٦٠٠ جنيهاً (فقط تسعة وسبعون مليون وسبعمئة وخمسة وثمانون ألف وستمئة جنيهاً لا غير) وذلك

حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٥/٠٦/١٦

عدد المرفقات: ()

- مستخلص أصل + ٣ صورة
- استمارة ٥٠ ح.ع
- بيان أصل
- حصر أصل
- محضر استلام موقع
- محضر مسافات نقل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطه

محضر استلام موقع

شروع: عملية رفع كفاءة طريق السويس/ القاهرة بطول ٤,٥ كم في الاتجاهين باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR

تنفيذ: الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٣٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

انه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٦/١ اجتمع كل من :

- ١- السيد المهندس / محمد سامى (مدير المشروع – الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / محمد جودة (مهندس العملية – الهيئة العامة للطرق والكبارى)
- ٢- السيد المهندس / مصطفى محليس (عن الشركة المنفذة)

تم المرور على مسار الطريق وتم تسليم الموقع للشركة خالي من العوائق الظاهرية وعليه يكون تاريخ استلام لموقع ٢٠٢٥/٦/١.

وهذا محضر منا بذلك

التوقيعات

٣-

٢-

١-

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الحادية عشر

أحمد الطحان

المهندس /



السيد المهندس / نائيج رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية تنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة طريق القاهرة - السويس من مدخل الطريق بمحافظة

السويس بطول 4.5 كم بالاتجاهين

عقد رقم (2025/2024/973)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف باحاطة سيادتكم بالآتى :-

- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

- لا يوجد محملات اخري طبقاً للتعاقد

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآزم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 2025 / 6 / 16

مرفقات : عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات (سمارت رودز).

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل وفق هذا نسخة من العقد رقم (٩٧٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)
المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٥ بمبلغ ١٣٧,٩٧٦,٩٣٨ مليون جنيهه
(فقط وقدره مائة سبعة وثلاثون مليون وتسعمائة ستة وسبعون ألف وتسعمائة
ثمانية وثلاثون جنيها لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة
بعملية تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق القاهرة - السويس من مدخل الطريق
بمحافظة السويس بطول ٤.٥ كم بالاتجاهين بالأمر المباشر
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا
وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و
تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
محاسب / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل وفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة
الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التمثيل وتحديد موعد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

(التوقيع)

محاسب / شكري فؤاد شكري
رئيس الإدارة المركزية للشئون
المالية والإدارية والموارد البشرية

محضر مساهمة

عملية: رفع كفاءة طريق القاهرة - السويس بطول ٤,٥ كم بالاتجاهين.

تنفيذ: الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات.

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٣/١٨ بحضور السادة الاتي أسمائهم: -

م / محمد جوده مهندس اشراف العملية

م / مصطفى محليس مهندس الشركة المنفذة

بمعانة موقع خلطة الأسفلت للشركة المنفذة للعملية عالية تبين ان مسافة النقل من موقع الخلطة لموقع العملية ٢٠٣ كم.

- احداثيات الخلطة

30°21'58.7"N 30°55'47.8"E

30.366315 30.929548


- مرفق صورة المسار



وعلى هذا تم التوقيع: -

م / مصطفى محليس

م / محمد جوده



X

N 30°55'47.8"E 58.7°30'21"

30°21'58.7"N 30°55'47.8"E

30.366375, 30.920948

- مشاركة
- معلومات
- الطريق القريبة
- البحث
- مخطط
- الارتفاع
- مركز التصفح
- 9W8H+GXG
- موقع
- موقع
- موقع

شارقة

الشركة المصرية لإنشاء وصيانة
مرافق النقل والطرق
القطاع المشرعي

