

عمدية تنفيذ اصيل تدعيم التربة اسفل الخط الأول للمطر الكهربى السريع (المنطقة - القاهرة - الإسكندرية - العالين - مطروح) فى المسافة من المحطة كم ٢٤١.٠١٠ الى المسافة كم ٢٤١.٧٠٠ بمنطقة التربةيات

مستخلص رقم (١٧) جاري

الهيئة العامة للطرق والكبارى

٢٠٢٤ / ٧ / ٢ فى المده من بدء العمل حتى

تنفيذ / شركة جويس للتجارة والمقاولات

المقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٦٧

المنطقة الخامسة غرب الدلتا (اسكندرية- مطروح)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقد	الثقة (جنيه)	مقدار العمل السابق اجزائه	مقدار الاتصال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاتصال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاتصال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٤	بالمنقر المسطح اصيل تسوية ± ٢٠ سم للأرض الطينية طبقا للمناسيب التصميمية والبيد شامل مسا جيبية طبقا لأصول الصناعة والروسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	18,750	25	0	13,393	13,393	جاري ٢	334,825	0	334,825	مكتب جوباء الاشراف مطروحة - الخانات الارشادية مطروحة - زوايا المشروع مطروحة - المهندسون مطروحين - مسؤول تامين سلامة المرور مطروحة - السيارات مطروحة - المد والبنفسدون مطروحين - التكاليف مطروحة - اراضى قسم التجارب المدنية - المد الاخرى من المعدات مطروحة - الترخيص الارضى للمشروع مطروحة - سيارات نقل المعدات مطروحة - اراضى تغطية تسويرس المد - وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/٢٦ - وثيقة التأمين المارلين سارية حتى ٢٠٢٤/٢٦
٧	بالمنقر الطرق تنفيذ خورازيق محفورة بطير ومصبويه بوقعها (bored piles) قطر ١٠ سم وتسيب بترسيطة مسطحة ويتم تسيب الخطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على الاقل المقايمة الميزنة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من السب بالطبقة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وحقوقى الإسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ استنت بورتلاندى علىى والقلية تشمل الحفر فى أى نوع من انواع التربة عدا الصخرية مع تكبير رؤوس الخورازيق العليا ويتم ربطها بالمخانات فوقها مع ايو العمل كملوا كملوا (الاسمر لا يشمل حديد التسليح أو القيسومات) والبيد يشمل عمل اقتيرات القية والصورية على كامل طول الخورازيق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات القية والروسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف	مطروحة	4	270,000	4	0	4	جاري ٢	1,080,000	0	1,080,000	
٨	بالمنقر الطرق تنفيذ خورازيق محفورة بطير ومصبويه بوقعها (bored piles) قطر ١٠ سم وتسيب بترسيطة مسطحة ويتم تسيب الخطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على الاقل المقايمة الميزنة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من السب بالطبقة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وحقوقى الإسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ استنت بورتلاندى علىى والقلية تشمل الحفر فى أى نوع من انواع التربة عدا الصخرية مع تكبير رؤوس الخورازيق العليا ويتم ربطها بالمخانات فوقها مع ايو العمل كملوا كملوا (الاسمر لا يشمل حديد التسليح أو القيسومات) والبيد يشمل عمل اقتيرات القية والصورية على كامل طول الخورازيق على ان تتم جميع الاعمال والمواصفات القية والروسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م ^٣	30,000	2,300	12,769	3,987	16,756	جاري ٢	38,538,800	0	38,538,800	
١١	بالمنقر المكب توريد وصيب خرسانة ردم صب الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي الاقل المقايمة الميزنة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من السب بالطبقة عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وحقوقى الإسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ استنت بورتلاندى نتيجة لوجوه جيوب وحقاق بالترية (ثلاثة الاف متر مكعب)	م ^٣	3,000	1,600	401	133	534	جاري ٢	854,400	0	854,400	
١٩	بالمنقر توريد وتشغيل رزكيب وربط حديد تسليح من الصلب ١٠/٤٠ تنفيذ جميع العناصر الانشائية والقلية تشمل كل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات والموحدات وحاجات توريد الحديد المعتمدة ومحمل على القية كراسي تثبيت الطبقات الطرية للتسليح والتخانات بين الأسياخ والأوتار وخلافة وصل الاقتيرات اللازمة وكل ما يلزم تهر العمل كملوا طبقا للروسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	1,200	44,000	277	87	364	جاري ٢	16,016,000	0	16,016,000	
الاجمالي												
القيمة الاجمالية بالجنيه لمستخلص جاري رقم (١٧)												56,824,025

فى بيان هذا الحساب صحيح ومطابق لرون الصيغ الفنية بالصور وكقوله سلف صولها الى المفلون على الحساب بديها
تحريرا لى :

..... بلغ المفلون مبلغ

ملحوظة : القات غير الواردة بصفة شروط اعتمدت من

تحريرا لى :

مدير عام مشروع عات (الهيئة)

م/ محمد حسنى قياض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ علاء ابو رحه

الاستشارى العلم (سيسترا)

م/ علاء عبد اللطيف

الشركة المنقطة جويس للتجارة والمقاولات

م/ مكرم جرجس

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية -ميسى مطروح
عبد مهندس /
"هاتى محمد محمود طه"

