

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة واللتبيه باللائم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

الإدارة المركزية



م

م



رئيس القسم

(٥) أيار: تم كشف الشيكات رقم: _____ أعضاء الزكاة المرفقة: _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (١)

مستخلص رقم { ١٠ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة "

لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر ١٧/١٥/٢٠٢٤

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٤/٣٠

بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقد

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق بإجراء	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات	٣٦٠	-	٥٨٠	٥٨٠	٥٨٠	٥٨٠	جارى	-	٢٠٨٨٠٠	-	-	-	٢٠٨٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	٨٠	-	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	-	١٢٠٠٠٠	-	-	-	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجده .
١١	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	٨٧	-	٣١٤٣	٣١٤٣	٣١٤٣	٣١٤٣	جارى	-	٢٧٣٤٤١	-	-	-	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد وردم للأساسات	١٢١	-	١١٥٩	١١٥٩	١١٥٩	١١٥٩	جارى	-	١٤٠٢٣٩	-	-	-	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٤٨٠٠	-	٢	٢	٢	٢	جارى	-	٤٨٩٦٠٠	-	-	-	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	٢٧٥٠٠٠	-	١	١	١	١	جارى	-	٢٧٥٠٠٠	-	-	-	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق برية قطر ١ م	٣٢٣٠	-	٤٧٤٧	٤٧٤٧	٤٧٤٧	٤٧٤٧	جارى	-	١٥٣٣٢٨١٠	-	-	-	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	١٦٦٠	-	١٩٤	١٩٤	١٩٤	١٩٤	جارى	-	٣٢٢٠٤٠	-	-	-	٣٢٢٠٤٠	العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخذات	٢٣٥٠	-	١٧٨٢	١٧٨٢	١٧٨٢	١٧٨٢	جارى	-	٤١٨٧٧٠٠	-	-	-	٤١٨٧٧٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
٢٠	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت	٢٩٧٥	-	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	١٦٢٥	جارى	-	٤٨٣٤٣٧٥	-	-	-	٤٨٣٤٣٧٥	٨- معدات العملية متواجده لتنفيذ البنود
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	٢٣٧٠	-	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	جارى	-	١٠٩٠٢٠٠	-	-	-	١٠٩٠٢٠٠	الدرجة بالمستخلص .
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصنوقية	٣٦٢٥	-	٣٦٢٥	٣٦٢٥	٣٦٢٥	٣٦٢٥	جارى	-	١٣٩٧٤٣٧٥	-	-	-	١٣٩٧٤٣٧٥	٩- التقارير والبرامج متواجده
٢٤	كمرات سابقة الصب والأجهاد	٣٨٧٥	-	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	٢٧٥	جارى	-	١٠٦٥٦٢٥	-	-	-	١٠٦٥٦٢٥	١٠- يوجد عدد (٢) صيارق بالمنطقة
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	٣٠٠٠٠	-	٣١٨٣	٣١٨٣	٣١٨٣	٣١٨٣	جارى	-	١٠٣٧٤٠٠٠٠	-	-	-	١٠٣٧٤٠٠٠٠	١١- العمالة غير متواجده بالمنطقة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	٦٨٥٠٠	-	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	١٧,٥	جارى	-	١١٩٨٧٥٠	-	-	-	١١٩٨٧٥٠	مهندس العملية
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	٥١	-	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جارى	-	١٠٢٠٠٠	-	-	-	١٠٢٠٠٠	الاسم
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة	١٠٠	-	٦٩٠٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠	٦٩٠٠	جارى	-	٦٩٠٠٠٠	-	-	-	٦٩٠٠٠٠	التوقيع
٣٤	ركائز نوع ٢٢ ٢٥٣ × ٦٠٠ × ٥٠٠	١٦٨٠٠٠	-	٣٦	٣٦	٣٦	٣٦	جارى	-	٦٠٤٨٠٠٠	-	-	-	٦٠٤٨٠٠٠	١٢- تأييد بالمنطقة
٣٥	ركائز نوع ٢٢ ٢٤٠ × ٧٠٠ × ٦٠٠	١٦٨٠٠٠	-	١٨	١٨	١٨	١٨	جارى	-	٣٠٢٤٠٠٠	-	-	-	٣٠٢٤٠٠٠	١٣- تأييد بالمنطقة
٣٥	ركائز نوع ٢٢ ٢٢٤ × ٥٠٠ × ٤٠٠	٣٣٠٠٠	-	٢٠	٢٠	٢٠	٢٠	جارى	-	٦٦٠٠٠٠	-	-	-	٦٦٠٠٠٠	١٤- تأييد بالمنطقة
٣٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٨٠	-	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	جارى	-	٨٠٠٠٠٠	-	-	-	٨٠٠٠٠٠	١٥- تأييد بالمنطقة
٤٨	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠ جنيهه }	١٥٠	-	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	٨٥٠٠	جارى	-	١٥٠٠٠٠٠	-	-	-	١٥٠٠٠٠٠	١٦- تأييد بالمنطقة
٤٨	توريد مواسير قطر ٥٠ سم براينج	٧٠٠	-	١٨٣	١٨٣	١٨٣	١٨٣	جارى	-	١٢٨١٠٠	-	-	-	١٢٨١٠٠	١٧- تأييد بالمنطقة
	الإجمالي							الإجمالي	-	١٦٠٢٠٥٠٥٥	-	-	-	١٦٠٢٠٥٠٥٥	١٨- تأييد بالمنطقة
	الإجمالي عاليه							الإجمالي عاليه	-	١٦٠٢٠٥٠٥٥	-	-	-	١٦٠٢٠٥٠٥٥	١٩- تأييد بالمنطقة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيته سبق صرفها للمقاول

يدفع إلى المقاول مبلغ : جنيته على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم : التوقيع

مدير الأعمال الأسم : التوقيع

مهندس الشركة الأسم : التوقيع

مهندس الشركة الأسم : التوقيع

مهندس الشركة الأسم : التوقيع

مهندس الشركة الأسم : التوقيع

مهندس الشركة الأسم : التوقيع

مهندس الشركة الأسم : التوقيع

سنة

روجع فوجد على صحة

سنة

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

تحريراً فى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (٢)

مستخلص رقم { ١٠ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر
مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
شاملة المدة
من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٤/٣٠

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٣ / ٢١

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الكمية	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	ق	جنيه	قرش	جنيه	
	بنود مستحدثة														
٣	إيجار أوناش	١٤٥٠٠٠٠	-	١	١	---	١	جارى	١٤٥٠٠٠٠	-	-	---	-	١٤٥٠٠٠٠	
	الإجمالى								١٤٥٠٠٠٠	-	-	---	-	١٤٥٠٠٠٠	
	تشوينات														
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	٣٠٠٠٠	-	٥٠	٥٠	---	٥٠	جارى	١٥٠٠٠٠٠	-	-	---	-	٩٠٠٠٠٠	
٣٤	ركائز نوع c٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	١٦٨٠٠٠	-	٠	٠	---	٠	جارى	٠	-	-	---	-	٠	
	ركائز نوع c٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	١٦٨٠٠٠	-	٠	٠	---	٠	جارى	٠	-	-	---	-	٠	
٣٥	ركائز نوع c٤	٣٣٠٠٠	-	٠	٠	---	٠	جارى	٠	-	-	---	-	٠	
	إجمالى التشوينات								١٥٠٠٠٠٠	-	-	---	-	٩٠٠٠٠٠	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	٣م	٨٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠٠	جارى	١٣٠٠٠٠	-	-	---	-	١٣٠٠٠٠	
	إجمالى الكارتات								١٣٠٠٠٠	-	-	---	-	١٣٠٠٠٠	
	الإجمالى العام								١٦٣٢٨٥٠٥٥	-	-	---	-	١٦٢٦٨٥٠٥٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٢٦٢٠٦٠٥,٠٠ جنيه سيق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٠٦٤٤٥٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مستشار المشروع الأسم

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

سنة

رؤس فوجد على صحة

سنة

أقر صحة ذلك

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

مهندس التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

مهندس

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنني تسلمت

تمسلمت التحويلة رقم