



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٣ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...


نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنناح القطاع الثالث بطول ٣.٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

برجاء الفضل بالإحاطة والنييه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ١٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستعارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } حصر للأعمال
عدد { } كتاب المحملات



م. أحمد شمس على

أحمد عبد
المنعم



الحسين إمامة للمؤمنين والبيان

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنبه	قرش
		٥٢٩٧٥٠	٥٢٩٧٥٠
		الجملة	٥٢٩٧٥٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج
 { صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 يرسل إليه بالعنوان الآتى :

(ب) الکاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

عدد		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
المرفقات		نوع الخصم						
بيانات		قسم	فرع	فصل	بند	قرش	جنيه	
بسم الامام محمد ربي باجواد						٥٩٩٧٥		
محمد بن احمد بن قاضي								
الامام باقر عليه السلام		إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه					
عادى								
إضافى								
دمغة توقيع								
قرش								
جنيه								
قرش								
جنيه								
رسم الدمغة								
صافي القيمة المطلوب صرفها								

۹۹-ج

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روجع في _____ سنة ٢٠١ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ————— امضاءات موظفى الشطب

(۲)

لختم ذو التاريخ (٣) سحب

شيك
إذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات
الحوالات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات
الحوالات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف

مضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في سنة ٢٠١

(٦) استلمت

مدينة العامة للطرق والكبارى
ادارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية رفع كفاءة طريق المنصورة / طنّاح القطاع الثالث بطول ٣,٥ كم مركز المنصورة محافظة الدقهلية
مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ١٤

مستخلص رقم { ۳ } جاری

بتاریخ ۲۰۲۳/۹/۴

العقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٣١٠

إبارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		الترتيب لا	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٤٠	١٠٢	٣م	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	جارى	٣٠٠٠	—	—	—	—	٣٠٧٢٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٦	توريد صب خرسانة عادية لحماية المواسير	—	١٥٥٦	٣م	١٤٥	—	١٤٥	جارى	١٤٥	—	—	—	—	٢٢٥٦٢٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٨	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	—	٦٥	٣م	٤١٠٠	—	٤١٠٠	جارى	٤١٠٠	—	—	—	—	٢٦٦٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٩	أعمال إزالة مخلفات بجميع أنواعها	٤٠	٥٨	٣م	٦٥٠	—	٦٥٠	جارى	٦٥٠	—	—	—	—	٣٧٩٦٠	٤- مكتب جهاز الأشرف متواجد .
١٠	توريد وتوضيب ورس صلب التسليح	—	٤٦٠٠٠	طن	٤	—	٤	جارى	٤	—	—	—	—	١٨٤٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٤٠	٢١٨	٣م	١٨٠٠	—	١٨٠٠	جارى	١٨٠٠	—	—	—	—	٣٩٣١٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٤٦١	٣م	١٢٥٠٠	—	١٢٥٠٠	جارى	١٢٥٠٠	—	—	—	—	٥٧٦٢٥٠٠	العمل بمعرفة الشركة باستخدام العلامات
١٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برامب	٥٠	٣١	٢م	٣١٣٠٠	—	٣١٣٠٠	جارى	٣١٣٠٠	—	—	—	—	٩٨٥٩٥٠	الإرشادية والتحذيرية .
١٥	أعمال إنشاء طبقة لمق	٧٥	١٠	٢م	٣٠٩٠٠	٣٠٩٠٠	—	جارى	٣٠٩٠٠	—	—	—	—	٣٣٢١٧٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٢٥	١٦٦	٢م	٣١٣٠٠	—	٣١٣٠٠	جارى	٣١٣٠٠	—	—	—	—	٥٢٠٣٦٢٥	الدرجة بالمستخلص .
١٧	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	٢٥	١٦١	٢م	٣٠٩٠٠	٣٠٩٠٠	—	جارى	٣٠٩٠٠	—	١٠٠٠٠	—	—	٤٩٧٢٦٢٥	٨- التقارير متواجدة .
٢٠	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٦٠	٥٥٧	م.ط	٣٠	—	٣٠	جارى	٣٠	—	—	—	—	١٦٧٢٨	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢٧	أعمال توريد وتركيب مواسير PVC	—	٥٠٠	م.ط	٢٠	—	٢٠	جارى	٢٠	—	—	—	—	١٠٠٠٠	١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
٢٨	أعمال توريد وتركيب بلاعات مطر	—	٤٥٠٠	عدد	٥	—	٥	جارى	٥	—	—	—	—	٢٢٥٠٠	١١- السيارة متواجدة من بدء العمل بالمنطقة حتى
٢٩	أعمال رفع وخفض مطابق	—	٤٧٥	عدد	٣	—	٣	جارى	٣	—	—	—	—	١٤٢٥	٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠ و متواجدة بإدارة المركبات
٣١	أعمال توريد وتركيب غطاء GRP	—	٣٦٠٠	عدد	٢	—	٢	جارى	٢	—	—	—	—	٧٢٠٠	بدء من ٢٠٢٣ / ١٠ / ١ .
							الإجمالي				١٨٧٣٩١٢٨	—	١٠٠٠٠	١٨٧٢٩١٢٨	١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم
	الكارتات														(١٧) سطحية لحيت ورود باقى التجارب .
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	—	١٣	٣م	١٨٠٠	—	١٨٠٠	جارى	١٨٠٠	—	—	—	—	٢٣٤٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	—	٢٥	٣م	١٢٥٠٠	—	١٢٥٠٠	جارى	١٢٥٠٠	—	—	—	—	٣١٢٥٠٠	
٣	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	—	٣	٢م	٣١٣٠٠	—	٣١٣٠٠	جارى	٣١٣٠٠	—	—	—	—	٩٣٩٠٠	
٤	أعمال إنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	٣	٢م	٣٠٩٠٠	٣٠٩٠٠	—	جارى	٣٠٩٠٠	—	—	—	—	٩٢٧٠٠	
							إجمالي الكارتات				٥٢٢٥٠٠	—	—	٥٢٢٥٠٠	
							الإجمالي العام				١٩٢٦١٦٢٨	—	—	١٦٢٥١٦٢٨	

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المسجلة نظيرة نقدية .

مهندس العملية

التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المسجلة نظيرة نقدية .

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٨٥٤١٢٨,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٣٩٧٥٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نہائیا

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
مهندس الشركة الأسم

تحریر فی
سنہ

روح فوجد على صفة

تحریر فی
سنہ

أقر بهمة ذلك

مهندس العملية

التوقيع

الاسم

رئيس الإدارة المركزية

Shah

ملفوظات

سورن کمالی صالح



بند حذف

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner