




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) تنفيذ اعمال تنفيذ اعمال الحوائط الساندة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الى الكم ١٩٠,٠٠ ماعدا جزء Technical block في المسافة من ٧٨٩.٤٦٠ الى الكم ١٨٩.٦٨٠ كم ضمن اعمال الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة - الاسكندرية- العلمين - مطروح) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / جيوس للتجارة والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٧/٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
كشف المعدات
كشف المهندسين

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالاحالة الى العقد رقم (رقم العقد ١٢١٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) (بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢١)

اعمال تنفيذ اعمال الحوائط الساندة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم
١٨٨,٧٠٠ الى الكم ١٩٠,٠٠ ماعدا جزء Technical block في المسافة من ٧٨٩.٤٦٠
الى الكم ١٨٩.٦٨٠ كم ضمن اعمال الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - القاهرة -
الاسكندرية- العلمين - مطروح) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / جيوس للتجارة والمقاولات
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توفير عدد (١) توفير سيارة ملاكى لا تقل عن
١٦٠٠ سى سى
ولا يشمل على اى محملات اخري

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/٧/٧

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



١

٢

د الصرف
الهبة الهبة للزوجة والبنين
الحقود

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

[illegible]

الختم ذو التاريخ
الذي لا يمكن التلاعب به
كتاب المراجعة
رئيس القسم

رئيس الادارة العامة

(ب) الكتاب المخطوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنبيه
					قرش ٥٧٥٨٤٢٥
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنبيه	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنبيه	قرش جنبيه	قرش -		
				رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

8-292

رئيس المصلحة

علامة

۲.۱) دین _____

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسمق الصرف : _____ الامضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
 الامدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

رواج في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

ففي سنة ٢٠١٦ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٢ - ٢٠١١

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المتروك: _____

رقم : _____ إهداء الكاتب المخطوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنيوط : _____

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$



عن عملية أعمال تنفيذ الحوائط الساتدة بنظام تسليح التربة (كيستون) في المسافة من الكم ١٨٨,٧٠٠ الى الكم ١٩٠,٠٠٠ بطول ماعدا جزء Technical Block في المسافة من كم ١٨٩,٤٦٠ الى كم ١٨٩,٦٨٠ ضمن أعمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السفن - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

مستخلص (جاري ٢)

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٤/٠٢/٢٢

بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٢/٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى
شركة جيبوس للتجارة والمقاولات
العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٧

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالعقد	الفئة بالجنية	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	خصومات	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط ساتدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية ابعاد ٢٠٠ سم/سم ٢ سمك ٢٠ سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي (Geotextile) طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٢٢٠	١٩٢٠	٥٣	٩٠	١٤٣	٢٧٤٥٦٠,٠٠٠	٠	٠	٢٧٤٥٦٠,٠٠٠	التقرير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
	حائط ساند بارتفاع حتى ٦ متر	م ^٢	٢٢٠	١٩٢٠	٥٣	٩٠	١٤٣	٢٧٤٥٦٠,٠٠٠	٠	٠	٢٧٤٥٦٠,٠٠٠	مدير المشروع متواجد
	حائط ساند بارتفاع من ٦,١ حتى ٩ م	م ^٢	٤٧٦٠	٢٣٩٠	١٣١٠	٧٢١	٢٠٣١	٤٨٥٤٠٩٠,٠٠٠	٠	٠	٤٨٥٤٠٩٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
	حائط ساند بارتفاع من ٩,١ حتى ١٢ م	م ^٢	٥٤٤٥	٣٢٢٠	٥٢٦٨	١٧٧	٥٤٤٥	١٧٥٣٢٩٠,٠٠٠	٠	٠	١٧٥٣٢٩٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٥٢٦٩	١٣٦	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن/ المتر	م ^٢	٣٩٦٤	١٦٨	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠,٠٠٠	المهمات والمستلزمات متواجدة
	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن/ المتر	م ^٢	١٤٥٠٠	٢٠٨	١٠٦٧٠٥	١٠١٧١	١١٦٨٧٦	٢٤٣١٠٢٠٨,٠٠٠	٠	٠	٢٤٣١٠٢٠٨,٠٠٠	
	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن/ المتر	م ^٢	٦٠٥٥	٢٣٠	١٨٤٦	١٠٦٥	٢٩١١	٦٦٩٥٣٠,٠٠٠	٠	٠	٦٦٩٥٣٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب توريد ورم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١,٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد علي طبقات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	٢٧٢٧	٢١٠٠	٩٨٢	١٤٩	١١٣١	٢٣٧٥١٠٠,٠٠٠	١٥٦٠٣	٠	٢٣٥٩٤٩٧,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ^٣	٢٧٢٧	٢١٠٠	٩٨٢	١٤٩	١١٣١	٢٣٧٥١٠٠,٠٠٠	١٥٦٠٣	٠	٢٣٥٩٤٩٧,٠٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء ، السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	الطن	٦٠	٤٤٠٠٠	٤٤	١٤	٥٨	٢٥٥٢٠٠٠,٠٠٠	٢٠٦٨٠	٠	٢٥٣١٣٢٠,٠٠٠	
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٢٢٣ انحدار من البلاستيك المقاوم لاشعه الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوا العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية	م.ط	١٧٢٠	٢٢٠	١٧٢٠	١٧٩	١٨٩٩	٤١٧٧٨٠,٠٠٠	٠	٠	٤١٧٧٨٠,٠٠٠	
	الاجمالي							٥٢,٩٨٦,١٦٨,٠٠٠	٣٦٢٨٣	٠	٥٢,٩٤٩,٨٨٥,٠٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٥٢,٩٨٦,١٦٨,٠٠٠				
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							٣٦٢٨٣				
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٥٢,٩٤٩,٨٨٥,٠٠٠				
	ما سبق صرفه							٤٧,١٩١,٤٤٠,٠٠٠				
	اجمالي قيمة المستخلص الختامي							٥,٧٥٨,٤٤٥,٠٠٠				



مدير المشروع (الاستشاري)

م/ تاجر شرف الدين

التوقيع

مدير المكتب الفني

م/ عبد المنعم علي

التوقيع

مدير المشروع الشركة المنفذة

م/ ملاك عبدالمسيح نسيم

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م/ استاذ/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع

محاسب

م/ م/ أمين محمد السيد

التوقيع

مدير عام المشروع

م/ عبد الناصر سيف

التوقيع

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ نصر محمد طيخ

التوقيع

مدير المشروع (الهيئة)

م/ م/ أمين محمد السيد

التوقيع

مدير مشروع مكتب سيسترا

م/ عبد الناصر سيف

التوقيع

مدير عام المشروع
م/ م/ أمين محمد السيد
التوقيع

تحريرا في	سنة ٢٠٠٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجزات والتفتلات			امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف			امضاء :
بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ			امضاء :

علاقات الكتاب المخطوطين

بمبلغ

تحریر افی..... سنہ ۲۰۰

1- خطب

2- اسحب

3- تَقْدِ فِي سَجَل

4- وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الخطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بئني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول :

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقضى شطب هذا القرار

[illegible]