

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - أعمال عدد 1 مسقى صرف زراعي و عدد 1 عداية عند محطات (266+775) و (268+470) أسفل مسار
القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) شاملا التحويلات المسارية

عقد رقم: 2024/2023/1533

- تنفيذ شركة / افرام للأعمال الهندسية .

بخصوص المستخلص الجاري (1) :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

- 1- تجهيزات المقاول الموقعية.
- 2- لوحات المشروع.
- 3- البرنامج الزمنى متواجد .
- 4- السجلات متواجدة .
- 5- توثيق الموقع متواجد .
- 6- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده .
- 7- صور فوتوغرافية + فيديو متواجده .
- 8- معدات ومهندسين المشروع.
- 9- العلامات الارشادية.
- 10- لا يوجد عماله بالمنطقة علي العقد .
- 11- لا يوجد سياره علي العقد .
- 12- لا يوجد أجهزة حاسب الي علي العقد.
- 13- توريد عدد (٦) حلبة احبار . (يتم التوريد إلى الإدارة العامة للمعلومات)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

مدير عام المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابو دقيفة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

عن مشروع /تنفيذ اعمال عدد ٢ مسقي على محطات (٧٧٥+٢٦٦) و (٤٧٠+٢٦٨) أسفل القطار الكهربائي التسريع شاملا التحويلات المسارية الخاصة

مستخلص رقم (١) جارى

عند محطة

المعد رقم : ١٥٣٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٢٠٢٤

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

رقم بند	بيان الاعمال	الكمية بالحد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجملى الاعمال التي تمت حتى الان	نهاى جارى /	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب اعمال الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٢٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤١٠٣,٠٠٠	٤١٠٣,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٤١٢٥٦,٤٠	٠,٠٠٠	٢٤١٢٥٦,٤٠	
٣	باليوم اعمال النزع السطحى للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمية سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ	٥٠,٠٠٠	١,٤٤٣,٠٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جارى	%٩٨	٧٠٧٠٧,٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٧٠٧,٠٠	
٤	(W . P . S) well point system باليوم اعمال تجفيف بنظام الحرابي حيث يتم نزع الحرابي ٢ بوصة طول الحربة من ٣ : ٥ م بواسطة الجيت او بواسطة القيسون البدوي حسب طبيعة الارض والمنسوب ونفق الحرابي بمحاذاة الموقع وبمسطح ٣٠٠ م ^٢ ويشمل هذا النظام : • حديدات ٦ بوصة يتم توصيلها بالحرابي عن طريق خراطيم السحب ٢ بوصة خراطيم مرنة ومجهزة ويتم وضع ماكينة السحب على الهيدرات بواسطة خراطيم ٦ بوصة لربط المجموعة ببعضها البعض. • يتم سحب المياه بهذه الطريقة ونقل المياه المسحوبة بواسطة خراطيم السحب والطرد لنقل المياه خارج الموقع بطول ٢٠٠ م حد أقصى . • يتم استخدام ٢ ماكينة سحب ٦ بوصة تعمل بالتناوب لتصريف المياه . • الوحدة مكونة من عدد ٢ ماكينة تعمل بالتوازي لمدة ٢٤ ساعة متواصلة للوحدة. • السعر يشمل توفير العمالة المدربة والفنيين المهرة لإتمام اعمال النزع الجوفى على اكل وجبة. • السعر يشمل توفير المحروقات وجميع أنواع الزيوت والبولار ٢ ماكينة سحب مياه ٦ بوصة وكل مايلزم.	٩٠,٠٠٠	٥,٤٢١,٠٠٠	اليوم	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٣٩,٠٦٦,١٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٩,٠٦٦,١٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦ + سن ٣ + سن ٢ بنسبة ١:١:١ تحت منسوب المياه الجوفيه بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوي على أى مواد ناعمة او بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح الطوى للاحلال طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٨٠,٠٠٠	٤٨٧,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٦٤٦,٠٠٠	٦٤٦,٠٠٠	جارى	%٩٨	٣٠٨,٣٠٩,٩٦٠	٠,٠٠٠	٣٠٨,٣٠٩,٩٦٠	
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ و الجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	٥٠,٠٠٠	٢,١٠٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	جارى	%٩٨	٦٩,٩٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٩,٩٧٢,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد صب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/ م ^٣ والفئة لعمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح * إضافة مادة (CORROSION INHIBITOR) / (زيادة ال DUARABILTY) الى ١٢٠ سنة	٤٢٨,٠٠٠	٣,٢٢٥,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	جارى	%٩٨	١,١٥٦,٧٦٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٦,٧٦٧,٥٠٠	
١٠-١	علاوة نتيجة زيادة الـ، محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم /م ^٣ وزيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ^٢	٤٢٨,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٦,٠٩٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٦,٠٩٢,٥٠٠	
١١	بالطن توريد وتركيب ورص الساباخ (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧١,٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	طن	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢,٥٠٠,٩٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٩٦٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير ساقفة التجهيز باقطار داخلية (1.00م) وسمك ٦م من الخرسانة المسلحة بنسبة خط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨٠ م ^٣ زلط + ٤٠ م ^٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرس عالي المقاومة رتبة ٣١/٥٢ بمعدل ٥ ١٠٠ م للمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ ١٦٠ م للمتر الطولى في الاتجاه العكسي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المنظرن ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٥,٠٠٠	١,٥٩٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	جارى	%٩٨	٣٠٠,٧٢٢,٦٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٠,٧٢٢,٦٠٠	
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي ايثيلين سمك ٤٠٠ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٣٩٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	٣٤٥,٠٠٠	جارى	%٩٨	٨,٤٥٢,٥٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤٥٢,٥٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاسومات المسلح سمك ٤ سم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم	٢٥٧٣,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	م ^٢	٠,٠٠٠	٢٣٠٨,٠٠٠	٢٣٠٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢٣٧,٤٩٣,٢٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٧,٤٩٣,٢٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم /م ^٣ لكل م ^٣	٣٢,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	%٩٨	١٤,٨٩٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٨٩٦,٠٠٠	
١٦-١	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتى الى ٣٠٠ كجم /م ^٣	٣٢,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	م ^٣	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	%٩٨	٢,٣٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٢٧,٥٠٠	
١٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وجوانب البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقاً لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقاً لاصول الصناعة	٨٥٣,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	٣٢٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٧٠,٧١٦,٨٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٧١٦,٨٠٠	
١٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب شرائح مانعة للتفاديه (سولنج بار) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الى العناصر الإنشائية والبند يشمل المادة الاصفه وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	١٦٠,٠٠٠	٦٣١,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى	%٩٨	٣٥,٨٦٦,٠٤٠	٠,٠٠٠	٣٥,٨٦٦,٠٤٠	
الاجمالى													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضات وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١)													

المراجعة الفنية

عن الشركة المنفذة

(الاستشارى العام للمشروع)

الهيئة العامة للطرق والكباري

تعميراً فى سنة ٢٠٢٤

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / احمد ابو عافية مهندس / امين عبدالله

المهندس / احمد الشاعر

المهندس / احمد ابو دقيقة

قرش جنية

ملاحظة : لفات

تعميراً فى سنة ٢٠٢٣

مدير إدارة المشروعات

مهندس / كرم امام

التوقيع



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / محمد عبد السلام عامر

٥٠٩٢٠

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

بغير الفوائد بصك الشروط اعتمدت من

مدير المنطقة

تعميراً فى سنة ٢٠٢٣

اسم العمل
 اسم المَقاول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

مع شركة افرام للأعمال الهندسية شاملة المدة من حتى	العقد رقم : (١٥٣٣ / بتاريخ (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣) : ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٩	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

..... اقرار كاتب سجل العجوزات والتنازلات امضاء

..... اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في ٤ جل رقم (ع.م) برقم الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شريك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

.....
 تحريراً في
 للجامعة

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المנוط

(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب الموقوف

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باتنى وافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

٢٠ المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

جنيه	قرش	قيمة التحويل	
		جنيه	قرش
		الجملة	

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملة

رسم دمغة اصلی

رسم دمغة اضافی

امانات

ایرادات

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

اسم الحمل
 اسم المَقول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

تحريرا في..... سنة ٢٠	رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....		
اقرار بان البند المختص يسمح بالنصرف..... امضاء.....		
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)		
تفقيذ في سجل رقم (م.ع) برقم.....	الكاتب المنوط	
تحريرا في سنة ٢٠	الختم ذو التاريخ	
علاقات الكاتب المنوط	رؤج.....	
.....	شيك	
	يعتمد سحب	اذن صرف
بمبلغ	رئيس الحسابات	
تحريرا في..... سنة ٢٠		
(١) شطب	الكاتب المنوط	
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط	
(٣) تفقيذ في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم		
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط	
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويل رقم..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق		
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل		
التاريخ..... سنة ٢٠	المقاول	

[illegible]