

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

في المسافة من الكم ٣٠٢+٥٨٠ إلى الكم ٣٠٢+٧٦٠ بطول ١٨٠ . كم

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد (١٥٨٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤)

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ١٠-٦-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١٠١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠م الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ :سن٢: ٤ او سن٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة. - يتم احتساب ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٦٨٦,٠٠	٠.٠٠	٠,٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لائحات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد ١ حاسب الي (بجميع مشتتلاته) وبالنظايه باحدث المواصفات ويتم افادة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٨-٥-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٨-٥-٢٠٢٥ احمد جلال	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٤.٥٠	م٣	١٢٧٦,٠٠	٠.٠٠	١٢٧٥,٠٠	١٢٧٥.٠٠	٠.٠٠	٤٣٩٢٣٧,٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٩٢٣٧,٥٠	
	السعر خلال شهر أبريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٥.٨	م٣	١٢٥١٠,٠٠	٠.٠٠	١٢٥٠٧,٥٠	١٢٥٠٧.٥٠	٠.٠٠	٤٣٢٥٠٩٣,٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٣٢٥٠٩٣,٥٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م٣	٤٩٠٠,٠٠	٠.٠٠	١٢٦٧,٥٠	١٢٦٧.٥٠	٠.٠٠	٤٤٠٠٧٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٤٠٠٧٦,٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣*١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥	م٣	١٨٦٨٦,٠٠	٠.٠٠	١٥٠٥٠,٠٠	١٥٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٤١٢٧٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٦٤١٢٧٥,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازنين طبقا للائحہ الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٨٦٨٦,٠٠	٠.٠٠	١٥٠٥٠,٠٠	١٥٠٥٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٦٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٧٦٢٥٠,٠٠	
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
ثمانية ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها فقط لاغير														
ثمانية ملايين ومائتان وواحد وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون جنيها فقط لاغير														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

