

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

في المسافة من الكم ٣٠٢+٣٨٠ إلى الكم ٣٠٢+٥٨٠ بطول ٢٠٠ كم

مستخلص (١) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٥٨٣-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٦-١٠

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقاييسه	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن ١ :سن: ٢: سن ٤ او سن ٦ بنسبة ١:١:١ والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجورية. - يتم احتساب ١.٣ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد ١ حاسب الي (بجميع مشتلاته) وبالطابعه باحدث المواصفات ويتم الفادة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصية ساريه حتى ٢٨ ٢٠٢٥-٥-٢٠ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٨ ٢٠٢٥-٥-٢٠ أحمد جلال	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢	م٣	١٨٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٤٩٠.٠٠	٨٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٤٧٧٢٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٤٧٧٢٨.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١.٣*١٣٥ = ١٧٥.٥	١٧٥.٥	م٣	١٨٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٤٩٠.٠٠	٨٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٨٩٩٩٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٨٩٩٩٥.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للاتحه الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٨٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٤٩٠.٠٠	٨٤٩٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٢٢٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢١٢٢٥٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														٤٦٤٩٩٧٣.٠٠
اجمالي ما سبق صرفه														٠.٠٠
اجمالي المستحق														٤٦٤٩٩٧٣.٠٠
أربعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون جنيهها فقط لاغير														

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر إبراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
محمد مهندس
هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤/٦/١٧

تمت المراجعة الفنية وفق

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: التسطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

شروع القطار السريع
غرب الدلتا
الاسكندرية

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
سجل تجارة: ٩٠٦٥ ب ض: ٠٢٨-٨٨٠-١١٨