

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

بخصوص:-

مشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان) في المسافة من إدفو حتى أسوان (القطاع السادس) "المرحلة الثانية"

تنفيذ: مكتب مجموعة سيغيل كاد للاستشارات الهندسية

عقد رقم (785 / 2023 / 2024) بتاريخ 2023/ 12 / 03

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم المذكرة الإيضاحية بشأن المدة الإضافية المطلوب اضافتها للمشروع .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا فى :. / / 2024

مرفقات : عدد (1) المذكرة الإيضاحية

عدد (1) طلب الشركة



٧/١٠
٢٠٢٤

التوقيع

مهندس / عيد يحيى كرومر

٤٩٨٦٩

رئيس الإدارة المركزية

أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان)
في المسافة من إدفو حتى أسوان (القطاع السادس) "المرحلة الثانية"
تنفيذ: مكتب مجموعة سيثيل كاد للاستشارات الهندسية

مذكرة إضاحية للعرض على
السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص : المدة الإضافية للمشروع.
- الشركة المنفذة : مكتب مجموعة سيثيل كاد للاستشارات الهندسية
- قيمة المقايضة التعاقدية : 998400 جنيهاً
- رقم العقد : (2024 / 2023 / 785) بتاريخ 2023 / 12 / 03
- تاريخ بدء العمل : 2023 / 12 / 12
- مدة المشروع طبقاً للتعاقد : 6 أشهر .
- تاريخ النھو طبقاً للتعاقد : 2024 / 06 / 11
- مدة المطلوب اضافتها : 6 اشهر.
- مدة المشروع الاجمالية : 12 شهر
- تاريخ النھو طبقاً لتعديل المدة : 2024 / 12 / 11
- المبررات : قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (230) المنعقدة بتاريخ 2023 / 2 / 22 والمعدلة بجلسة (254)
 - زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها
 - تأخر الأعمال بسبب تحرير سعر الصرف
 - ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة تو افرها بالاسواق مما اثر بالسلب على الشركات
- الأمر الذي أدى إلى تأخر تسكين الشركات في المشروع مما تسبب في تعطيل أعمال المكتب لإجراء الرفع المساحي
- الرأى : ترى المنطقة الموافقة على المدة الإضافية.

(التوقيع)
مهندس / عيسى يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية





مجموعة سيفل كاد
CIVIL CAD GROUP
Engineering Consultants

السيد رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

تحية طيبة وبعد،،،،

بخصوص أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر / أسوان) الخط الأزرق - القطاع السادس (إدفو - أسوان) من الكيلو 790+000 إلى الكيلو 885+400 (المرحلة الثانية) عقد رقم (2024\2023\785).

يرجى من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد فترة الأعمال لمدة ستة أشهر ليكون تاريخ نهو الأعمال 2024/12/12 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وأيضاً نظراً لتغير المسار أكثر من مرة وكذلك تأخر تسكين الشركات في بعض القطاعات مما تسبب في تعطيل الأعمال.

وعلى ما سبق نرجوا من سيادتكم عدم احتساب غرامة تأخير على العقد.
مرفق صورة من العقد ومحضر استلام الموقع.

برجاء العلم والإحاطة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في: 2024/06/06

مجموعة سيفل كاد



تليفون: 24507963 - 24517379
محمول: 01003992999

5 أبراج عثمان - الميريلاند - روكسى - مصر الجديدة
القاهرة - مصر
الرمز البريدى 11757

e-mails: info@civildcadgroup.com

ccg@civildcadgroup.com

www.civildcadgroup.com

مشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان)

في المسافة من إدفو حتى أسوان (القطاع السادس) "المرحلة الثانية"

العقد رقم (785 / 2023 / 2024) بتاريخ 03 / 12 / 2023

مكتب مجموعة سيفل كاد للإستشارات الهندسية

مستخلص رقم (02) ختامي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالإحالة لمشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان)

في المسافة من إدفو حتى أسوان (القطاع السادس) "المرحلة الثانية"

عقد رقم (785 / 2023 / 2024) بتاريخ 03 / 12 / 2023

تنفيذ : مكتب مجموعة سيفل كاد للإستشارات الهندسية

نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم المستخلص رقم (02) (ختامي) شاملة المدة من بدء العمل

بتاريخ 2023/ 12/12 حتي 2024/ 07 / 07 .

الرجاء من سيادتكم التكرم بالعلم والإحاطة والتنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : 2024 / 07 /

المرفقات : عدد () المستخلص

عدد () إستمارة (50-ع.ج)

عدد () مؤيدات الصرف



(٧ / ١٧ / ٢٠٢٤)

التوقيع

مهندس / عيد يحيى كرومر

(٤٩٨٦٠)

رئيس الإدارة المركزية

مشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان)
في المسافة من إدفو حتى أسوان
(القطاع السادس) "المرحلة الثانية"



مستخلص رقم (02) ختامي

2024/07/07


حتى

2023/12/12

مكتب مجموعة سيقل كاد للإستشارات الهندسية

المعقد رقم (785 / 2023 / 12 / 03) بتاريخ

رقم البيان	بيان الأعمال	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق لإجراء هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أرباح	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
		القيمة	جنيه								
2	رفع مساحي لشريحة بعرض 50م على جانبي المسار وذلك للمسارات النهائية للمشروع بعد تعديل المسار	6,000.00		كم. ط	0	96.87	ختامي	581,220.00	0.00	581,220.00	1- براعي نصوص التقاد وكراسة الشروط.
5	تثبيت ورصد نقاط تحكم المشروع باستخدام أجهزة GPS وذلك للمسارات النهائية	3,600.00		عدد (نقطة)	104	0.00	ختامي	374,400.00	0.00	374,400.00	
الإجمالي											
								955620.00	0.00	955620.00	فقط تسعئة وخمسة وخمسون ألف وستة وعشرون جنيها

مكتب مجموعة سيقل كاد للإستشارات الهندسية	مهندسين المشروع (الهيئة) مهندس / محمود احمد عثمان	مدير عام المشروعات (الهيئة) مهندس / وليد صالح علي	التوقيع: 	التوقيع: 
التوقيع:  Dr. Yasser Miftah HSR BIG 2024/12	التوقيع:  Dr. Yasser Miftah HSR BIG 2024/12	التوقيع:  Dr. Yasser Miftah HSR BIG 2024/12	التوقيع:  Dr. Yasser Miftah HSR BIG 2024/12	التوقيع:  Dr. Yasser Miftah HSR BIG 2024/12
2024 / /	2024 / /	2024 / /	2024 / /	2024 / /

المقايضة الختامية

رقم البند	بيان الأعمال	المقايضة	الفئة (جنيه)	الكمية	الجملة (جنيه)
2	رفع مساحي لشريحة بعرض 50م على جانبي المسار وذلك للمسارات النهائية للمشروع بعد تعديل المسار	كم.ط	6000.00	96.870	581220.00
5	تثبيت ورصد نقاط تحكم المشروع باستخدام أجهزة GPS وذلك للمسار النهائي	عدد (نقطة)	3600.00	104.000	374400.00
*	إجمالي قيمة الأعمال فقط تسعمائة وخمسة وخمسون ألف وثمانية وعشرون جنيهاً				955620.00

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



تحريراً في : / / 2024

محضر إستلام نهائي للأعمال المساحية

مشروع أعمال الرفع المساحي لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر/أسوان) في المسافة

من إدفو حتى أسوان (القطاع السادس) "المرحلة الثانية" عقد رقم (785 / 2023 / 2024)

تنفيذ : مكتب مجموعة سيفل كاد للاستشارات الهندسية

إنه في يوم الأحد الموافق 2024 / 07 / 07 قامت اللجنة بمراجعة الاعمال المساحية الخاصة بالمشروع عاليه ونقاط الثوابت ووجدت أنها في حدود المواصفات المسموح بها للأعمال المساحية .

أعضاء اللجنة :

مدير عام المشروعات - الهيئة
مدير المشروع - الهيئة
مدير المشروع - المكتب الإستشاري

1 - مهندس / وليد صالح علي
2 - مهندس / محمود أحمد عثمان
3 - مهندس / حسام الدين طارق

التوقيعات :

3 - ع
2 -
1 -

يعتمد



مهندس / عبيد يحيى كرومر

رئيس الإدارة المركزية

[illegible]

رئيس القسم

Y. Y

قسم : المحكمة المالية
 المبلغ المستحق إلى : مجمع على يقول كاد للأستشارات الهندسية
 المطلوب : الطلبات طيه ، أو : فتاوى عليّة (لبن لمصاح) طسريح إقطاع
الكهربائي (أكور لمران) صر إرفوحتي لمران (القطاع السادس)
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
مصلحة
 إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج
 يسحب باسم : صاحب الحق أو : يقول كاد للأستشارات الهندسية
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قلم	فرع	لعل
					بند
	إجمالي الأصل				
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
			عادي	إضافي	دمغة توقيع
			قرش	قرش	قرش
			جنيه	جنيه	جنيه
			رسم الدفعة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها				
			٣٥٨٨,٠٩	١٠٧٦١,٠٦	
	علامة				

وَجَعَلَ

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

(ج) قيد فی سجل رقم ۵۵ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ روجع فی ————— سنة

یغتملہ سحب
شیک
—
اذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع . ح .) ————— إضاء الكاتب المخطوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

(۲)

إمضاءات موظفي القطب

(٣) سحب إذن صرف رقم: إمضاء الكاتب المتوط:

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

المجلس الأعلى للمعوقين
الجمعية العامة للمعوقين

(٥) ادرج في كشف الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(۵) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢