

اسم العمل

اسم المَقاول

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]

العقد رقم :) (بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
٤٥	٢٩٨٥٦٢	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
-	١٦٥٨٩٤٨	سابق صرفه	
١٥	٥٢٢٦٥	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
		٨٠	٢٦٢٢٠
		٨٠	١٢٩٤٢
٦٠	٧٨٠٧٢	جملة الاستقطاعات	
		صافي المبلغ المستحق	
٥٥	٤٤٤٥٤٨		

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تفويض في سجل رقم (م.ع) برقم..... الكاتب الموقوف

تحريراً في سنة ٢٠..... علاقات الكاتب الموقوف

الختم ذو التاريخ روجع..... شيك

بمبلغ	يعتمد سحب	اذن صرف	رئيس الحسابات
.....		سنة ٢٠.....	

(١) شطب
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم الكاتب المנוط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم الكاتب المנוط
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المנוط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠
المقابل



رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراده	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-9-1	بالمركب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السطو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالعباءة الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفتة تشمل استخدام المياة في تثبيت السطو واعداد مدقات على السطو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	33.00	م3	24587.00	24587.00	0.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	0.00	العلامات الإرشادية متواجده
	السعر في يناير 2023	36.60	م3	9018.75	0.00	9018.75	9018.75		330086.25	0.00	330086.25	
	السعر في مارس 2023	36.70	م3	2092.35	0.00	2092.35	2092.35		76789.25	0.00	76789.25	
	السعر في أبريل 2023	36.90	م3	13533.96	0.00	13533.96	13533.96		499403.12	0.00	499403.12	
	السعر في مايو 2023	37.40	م3	2663.96	0.00	2663.96	2663.96		99632.10	0.00	99632.10	
	السعر في يونيو 2023	40.97	م3	68400.00	0.00	717.98	717.98		29415.64	0.00	29415.64	
	السعر ابتداء من 22/3/2024	1.00	م3	68400.00	14587.00	0.00	14587.00		0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 1 جنيه/م3 ابتداء من 4/5/2023											
3-1	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى مسلوب (2 متر) أسفل مسلوب الغرمة وسلك لإزيد عن 25 سم أعلى من مسلوب (2 متر) من مسلوب الغرمة لاستكمال المسلوب التصميمي لتشكيل الجسر والكفاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى 420%) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1.4 لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصحيح 1.5 لكل كم اعتبارا من 4/5/2023 السعر يشمل عمل تشويبات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم البند لا يشمل القيمة المحجوبة.	60.00	م3	12800.00	12800.00	0.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	0.00	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
	السعر في يناير 2023	66.70	م3	681.98	0.00	681.98	681.98		45488.07	0.00	45488.07	
	السعر في أبريل 2023	67.20	م3	8432.98	0.00	8432.98	8432.98		566696.26	0.00	566696.26	
	السعر في مايو 2023	68.20	م3	4375.86	0.00	4375.86	4375.86		298433.65	0.00	298433.65	
	السعر في يونيو 2023	68.50	م3	1128.75	0.00	1128.75	1128.75		77319.38	0.00	77319.38	
	السعر في يوليو 2023	74.50	م3	145064.28	0.00	1512.63	1512.63		112690.94	0.00	112690.94	
	السعر ابتداء من 22/3/2024	1.90	م3	12800.00	12800.00	0.00	12800.00		0.00	0.00	0.00	
	علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه/م3 ابتداء من 4/5/2023											
3-3	بالمركب المسطح اعمال تشغيل أرض طبيعية بسلك 25 سم في حالة أن المسلوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم +50 سم عن مسلوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقا لتعليمات الإستشاري	14.00	م2	2905.00	2905.00	0.00	0.00	جاري 2	0.00	0.00	0.00	مسئول تأمين سلامة المرور متواجده
	السعر في يناير 2023	15.70	م2	10000.00	0.00	2905.00	2905.00		45608.50	0.00	45608.50	
	السعر في مايو 2023								2181563.15	0.00	2181563.15	المستلزمات والمهمات متواجده
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستحق مستخلص جاري 2												



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقرره
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /
ملاحظات الثلاث
تحريرا في / سنة 2024

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع /
مدير عام المشروعات
التوقيع /
ملاحظات الثلاث
تحريرا في / سنة 2024

عن الاستشاري (سيسترا)
المكتب الفني
التوقيع /
ملاحظات الثلاث
تحريرا في / سنة 2024

عن استشاري المساحة مكتب (smart design)
التوقيع /
ملاحظات الثلاث
تحريرا في / سنة 2024

مهندس الشركة المكلّفة
التوقيع /
ملاحظات الثلاث
تحريرا في / سنة 2024