



مستخلص رقم (٧) ختامي

عشبية : اعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق زفتي / سمنود بطول ٢.٥ كم عقد رقم (١١٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)
شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	القيمة جنية	الوحدة	الكمية حسب المقاييس الختامية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهاي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز			ملاحظات
										جنية	قرش	جنية	
١	اعمال إزالة مسطحات الاسفلت المتدهارة .. الخ	١٩١	م	٢٥٢,٨٦	٢٥٠	٢,٨٦	٢٥٢,٨٦	ختامي	٤٨٢٩٦,٣				١- براعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال الحفر .. الخ	١٤٠	م	١٧١١,٧٩	١٢٥٠	٤٦١,٧٩	١٧١١,٧٩	ختامي	٢٣٩٦٥٠,٦				٢- المهندسون متواجدين
٣	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ	٤٥١,٥	م	١٨٧٩,٢٩	١٥٠٠	٣٧٩,٢٩	١٨٧٩,٢٩	ختامي	٨٤٨٤٩٩,٤				٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس حجري (اضافات) .. الخ	٣٨٤	م	١١٦٣,٧٩	١٠٠٠	١٦٣,٧٩	١١٦٣,٧٩	ختامي	٤٤٦٨٩٥,٤				٤- لافتة العشبية متواجدة
٥	اعمال التوريد FDR بسبك ٢٥ سم .. الخ	٧١	م	١٥٩٠,٣٧٥	١٥٠٠٠	٩٠,٣٧٥	١٥٩٠,٣٧٥	ختامي	١١٢٩١٦٦,٣				٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال توريد وفرش اسمنت التلام للتدوير .. الخ	٢٦٠٠	طن	٤٢١,٢٢	٣٩٨	٢٣,٢٢	٤٢١,٢٢	ختامي	١٠٩٥١٧٢,٠				٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة التشريب M.C.O .. الخ	٥٨	م	١٨٩٨٧,٥	١٨٠٠٠	٩٨٧,٥	١٨٩٨٧,٥	ختامي	١١٠١٢٧٥,٠				٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال طبقة رابطة بسبك ٦ سم .. الخ	٢٩٢	م	١٨٩٨٧,٥	١٨٠٠٠	٩٨٧,٥	١٨٩٨٧,٥	ختامي	٥٥٤٤٣٥,٠				٨- براعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال طبقة لاصقة .. الخ	٢٠	م	٧٠٤٢,٥	٦٥٠٠	٥٤٢,٥	٧٠٤٢,٥	ختامي	١٤٠٨٥٠,٠				٩- المعمل متواجد
١٠	اعمال طبقة سطحية بسبك ٥ سم .. الخ	٢٧٢	م	٧٠٤٢,٥	٦٥٠٠	٥٤٢,٥	٧٠٤٢,٥	ختامي	١٩١٥٥٦,٠				١٠- البرنامج الزمني متواجد
١١	في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-												١١- التقرير المبني متواجد
١٢	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس .. الخ	٢٥٠	م	٣٠٤٣,٠٨		٣٠٤٣,٠٨	٣٠٤٣,٠٨	ختامي	٧٦٠٧٧,٠٠				
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت .. الخ	٣٠	م	٢٦٠٣٠,٠٠		٢٦٠٣٠,٠٠	٢٦٠٣٠,٠٠	ختامي	٧٨٠٩٠,٠٠				١٢- براعى خصم مبلغ ١٩٦٩٥٥,٥٩٤ ج طبقا للتقييم المرفق

١٢٦٦٣٨٨١,٩

١٢٦٦٣٨٨١,٩

الجملة

الجملة قرش جنية

سبق صرفها الى المقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

توقيع فوجد على صحته

تحتفظ في ١٣ / ٧ / ٢٠٢٥

المحاسب /

تحريرا في سنة ٢٠٠

يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بصحة ذلك

مدير الشؤون المالية والإدارية

على حساب

ملاحظات الفات

م محاسب / زينب حمادة عبد الجواد

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات

مهندس العشبية

مهندس الشركة

م/ محمد كامل شاهين

م/ حمدي جمعة

م/ شيماء ابو حسن

م/ احمد محمد عبد

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
شيماء احمد عامر

مهندس /

