

مشروع أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع محور المرح الجديد

مستخلص جارى (أ) مع شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٠٢٣) شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٧/٥

المنطقة ١٤ : الإدارة المركزية للطرق الدائرى ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	القيمة بعد المقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
	اولا : كوبري نازلة المرح + كوبري المشاة البضواي									
	الأعمال الصناعية									
٩	بالحد نقل ماكينة خوازيق الي موقع العمل	بالحد	١٦٠٠٠	٤	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٨١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨١٨٠,٠٠٠	١-المصل متواجد. ٢-المهندسون متواجدون. ٣-المكاتب متواجده. ٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجده. ٥-المعدات متواجده. ٦-وثائق التأمين متواجده. ٧-البرنامج الزمني متواجد. ٨-التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجده. ٩-أدوات المشروع متواجده. ١٠-باقى الفحلات بمعرفة الإدارة.
١١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١٠٠ سم	م.طولي	٥٧٩٠	١٠٥٠	١٠,٣٣,٠٠٠	١٠,٣٣,٠٠٠	٥٩٨١٠,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٨١٠,٧٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ١٢٠ سم	م.طولي	٦٧٠٠	٢٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠٠,٠٠٠	
١٦	بالحد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل (قطر ١٠٠ سم)	بالحد	١٥٨٥٠	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٥٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٨٥٠,٠٠٠	
١٧	بالحد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل (قطر ١٢٠ سم)	بالحد	٢٦١٠٠	١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٦١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦١٠٠,٠٠٠	
٢١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمساحة بدوية	م	١٢٠	٢٦٥٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٢٦٥٠,٠٠٠	٣١٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٨٠٠,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م	١٠٠	٢١٠٠	٢٠٩٠,٠٠٠	٢٠٩٠,٠٠٠	٢٠٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٩٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد ودم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	م	١٦٠	٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م	٢١٦٥	١٥٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٢١٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٦٥٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م	٢٩٣٠	١٧٥٠	١٦٩٢,٠٠٠	١٦٩٢,٠٠٠	٤٩٥٧٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٩٥٧٥٦,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة والإكتاف	م	٣٨٠٠	٩٥٠	٨٠٩,٠٠٠	٨٠٩,٠٠٠	٣٠٧٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٧٤٢,٠٠٠	
١.٢٧	ارتفاع حتى ٦ متر	م	١٠٠	٧٥٠	٥٦٣,٠٠٠	٥٦٣,٠٠٠	٥٦٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦٣٠٠,٠٠٠	
٢.٢٧	في زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م	٣٨٠٠	٩٥٠	٨٠٩,٠٠٠	٨٠٩,٠٠٠	٣٠٧٤٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٧٤٢,٠٠٠	
٢٨	بالمتر المكعب اصل خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم البلاطة على خوازيق وكويستاتها	م	٤٠٠٠	٢٠٠	١١٧٠,٠٠٠	١١٧٠,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٨٠,٠٠٠	
١.٢٨	ارتفاع حتى ٧ متر	م	٣٢٠٠	٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢٠٠,٠٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة اعطى الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية	م	٣٢٠٠	٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٢٠٠,٠٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب اصل خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري	م	٤٠٠٠	٨٥٠	٧٣٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠	٢٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٢٠٠,٠٠٠	
١.٣٠	ارتفاع حتى ٦ متر	م	١٠٠	٦٠٠	٤٨٧,٠٠٠	٤٨٧,٠٠٠	٤٨٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٧٠٠,٠٠٠	
٢.٣٠	في زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م	٤٨٨٠	٣٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	١٣٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦٤,٠٠٠	
٣١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب والاجهاد	م	٤٨٨٠	٣٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	١٣٦٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦٦٤,٠٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء الطوي للكوبري box section	م	٤١٥٠	٢٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٣٩٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٤٢٥٠,٠٠٠	
١.٣٢	ارتفاع من ٦-١٠ متر	طن	١٢٠٠٠	٤٥	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٥٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٠٠٠,٠٠٠	
٣٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد	طن	٥٤٧٨٠	٢٢٩٥	١٥٤٧,٠٠٠	١٥٤٧,٠٠٠	٩٣٩٤٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٩٤٧٧,٠٠٠	
٣٥	بالطن توريد وترتيب ورس حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٨٧٨٠٠	٣٨٢	٥٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٥١٠٩٩٦,٠٠٠	٢٥٠٣٨٨٠,٤٠٠	
٣٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	٨٧٨٠٠	٣٨٢	٥٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٥١٠٩٩٦,٠٠٠	٢٥٠٣٨٨٠,٤٠٠	
	بالحد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين	بالحد	٢٢٥٠٠	٣٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٥٠٠,٠٠٠	
٣٩	توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوانط	بالحد	١٥٠٠٠	١٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠٠	
	توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوانط	بالحد	٣٦٢٥٠	٣٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٦٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٢٥٠,٠٠٠	
	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوانط	بالحد	٦٠	٢٠٠٠	٩١,٠٠٠	٩١,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببتومين البارد	م	٥٠	٤٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب نقل مخلفات او التربة الزائدة او الصخرية	م	٦٥٠٠٠	٣	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	
٥٦	بالحد نقل ماكينة خوازيق صغيرة الي موقع العمل	بالحد	٦٥٠٠٠	٣	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠٠	
	تشويكات									
٣٧	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للاجزاء المعدنية	طن	٨٧٨٠٠	٣٨٢	٥٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٥١٠٩٩٦,٠٠٠	٢٥٠٣٨٨٠,٤٠٠	
	الإجمالي									
			٨٧٨٠٠	٣٨٢	٥٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٥١٠٩٩٦,٠٠٠	٢٥٠٣٨٨٠,٤٠٠	استقطاع ٢٥% لحين الانتهاء من اعمال التركيبات
			١٥٣١٤٤٤٣٤,٠٠٠	١٣٦٧,٤٦,٠٠٠	١٥٤٥١١٤٨,٠٠٠	١٥٤٥١١٤٨,٠٠٠	١٥٣١٤٤٤٣٤,٠٠٠	١٥٣١٤٤٤٣٤,٠٠٠	١٥٣١٤٤٤٣٤,٠٠٠	جنيه مصري

الاستشاري المهندس (مكتب الاستشارات الهندسية) EL-RAEID For Consulting Engineering

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة ١٤ مركزية -

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة المشروعات

مهندس المشروع

مهندس المشرف

مدير المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس المشرف

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/ احمد عبد الجواد

م/ محمود مصطفى الشيخ

م/ محمد جابر منصور

م/ احمد بهيج عبد الحميد

م/ إبراهيم محمد بيومي

م/ محمد الأجد عثمان

م/ محمود مصطفى محمد

مشروع أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع محور المرج الجديد.

المقدّم رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٣)

المنطقة ٤ : الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مستخلص جاري (٨) مع شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٧/٠٥

ثانياً : مشروع بطريركية الأقباط الأرثوذكس - كنيسة القديس العنبر الأنبا موسى و الأنبا كرامس

رقم البند	نوع الأعمال	الارتفاع	الكمية بعد المناقشة	كمية البند والمقاسمة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه البند	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
			جنيته				جنيته	جنيته	جنيته	جنيته	
١	بالمتر الطولي أعمال جسات بالير	مط	٤٥٠	٢٠	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠٠,٠٠٠	١-المعمل متواجد. ٢-المهندسون موجودون. ٣-المكاتب متواجدة. ٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. ٥-المعدات متواجدة. ٦-وثائق التأمين متواجدة. ٧-البرنامج الزمني متواجد. ٨-التقارير (اليومية-الأسبوعية-الشهرية) متواجدة. ٩-مواصفات المشروع متواجدة. ١٠-باقى الكميات بمعرفة الإدارة.
٢	بالمتر المكعب تكسير الخرسانة العادية و نقل ناتج التكسير الى المقالب الصومية	م	٩٠	٢٧٠	١٠,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥,٠٠٠	١٦٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٦٥٠,٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل ناتج التكسير إلى المقالب الصومية بالمعدات الميكانيكية										
٤-٣	باستخدام المعدات الميكانيكية	م	١٩٠	٥٠٠	٤٢٠	٠,٠٠٠	٤٢٠,٠٠٠	٧٩٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٩٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب هدم و تكسير حوائط مباني سمك ٢٥ سم من الطوب او الحجر	م	٨٥	١٥٠	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٨٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة و شديدة التماسك و الصخرية)	م	٦٠	١٧٠٠	١٥٥٠	٠,٠٠٠	١٥٥٠,٠٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة المتماسكة و شديدة التماسك	م	٨٠	١٨٠٠	١٦٥٠	٠,٠٠٠	١٦٥٠,٠٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للأساسات و حول جسم الكوبري	م	١٦٠	٢٧٠٠	٢٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠٠,٠٠٠	٤١٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٦٠٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية للأساسات و أسفل بلاطة الإنكناث	م	٢١٦٥	٣٥٠	٢٤٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٥١٩٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٩٦٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للحدود و الاساسات و البلاطات	م	٢٩٣٠	١٠٥٠	٩١٦	١١٥,٠٠٠	١٠٣١,٠٠٠	٣٠٢٠٨٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠٢٠٨٣٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصعد و الاكتاف										
٤٢٧	حتى ارتفاع ٦ متر	م	٣٨٠٠	٦٠٠	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	١٧١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧١٠٠٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالتن توريد و تريبوط و رص حديد تسليح صلب ٤٠/٦٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٥٤٧٨٠	٣٠٠	٢٢٤,٠٠	١١,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	١٢٨٧٣٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٨٧٣٣٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المسطح طبقة عزالة من البتومين على البارد و الدهان وجهين على البارد للأساسات و جميع الأجزاء المدفونة	م	٦٠	٣٦٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٠٠,٠٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٠٠٠,٠٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إجلال بتربة من السن و الرمل بنسبة (١:١)	م	٢٢٥	٣٠٠	٢٣٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٥١٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥١٧٥٠,٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الآتية الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب الصومية	م	٥٠	٣٥٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠,٠٠٠	

بنود مستحدثة تم التفاوض عليها طبقاً لمحضر اجتماع لجنة مفاوضات بتاريخ ٢٠٢٥-٥-٦

ثالثاً الاعمال الاعتيادية

[illegible]

الإجماع

١١,١٢,٩٠٠,٠٠٠	٢٢,٣٩٧,٩٠٠,٠٠٠	إجمالي قيمة أعمال مستند: ٨ (أ)
اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف وتسعمائة جنيه فقط لا غير ..		
جنيه مصري		

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري — المنطقة ١٤ مريية —

نُقر بصحة ذلك الشركة المنفذة: السلام إنترناشيونال للمقاولات والنجارة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير مشروعات

مدير المشروع

مدير المكتب الفني/

التوقيع /

التوقيع /

لتوقيع /

م/ احمد عبد الجواد

م/ محمد الشرقاوي

م/ محمود علي

ایم بیومی

د/حمادة عبدالمجيد

محمود التونى

مشروع أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مع محور المرح الجديد

شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٥/٠٧/٠٥

مستخلص جارى (٨) مع شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٣)

المنطقة ١٤: الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

ثالثا : مشروع إنشاء مطلع و منزل لربط الطريق الدائرى بعزبة خيرالله

رقم البنء	نوع الأعمال	الوحدة	اللفة بعد المفاوضة	كمية البنء بالمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع او حءز	البقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب تكسير الخرسانة العادية ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	م³	٩٠	١٠٠٠	٨٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	٨٥٠,٠٠٠	٧٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٥٠,٠٠٠	١-المعمل متواجد. ٢-المهندسون متواجدون. ٣-المكاتب متواجدة. ٤-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. ٥-المعدات متواجدة. ٦-وثائق التأمين متواجدة. ٧-البرنامج الزمنى متواجد. ٨-التكاليف (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة. ٩-لوحات المشروع متواجدة. ١٠-باقى المحملات بمعرفة الإدارة.
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية بالمعدات الميكانيكية	م³	١٩٠	٢٥٠٠	٢٣٩٨,٥٠١	٠,٠٠٠	٢٣٩٨,٥٠١	٤٥٥٧١٥,٠٩٥	١١٣٩٢٩,٠٠٠	٣٤١٧٨٦,٠٩٥	استقطاع ٢٥% لحين نهو الاعمال
١٣	باستخدام المعدات الميكانيكية	م³	٨٥	٨٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٥٠,٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك ٢٥ سم من الطوب او الحجر	م³	٦٠	٣٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	٨١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٠٠٠,٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (عدا التماسكة و شديدة التماسك و الصخرية)	م³	٢١٦٥	١٠٠	٣١	٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٦٧١١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧١١٥,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية للاساسات و أسفل بلاطة الإنتقال	م³	٢٩٣٠	٥٠٠	١٥٦,٧٥٣	٧١,٠٠٠	٢٢٧,٧٥٣	٦٦٧٣١٦,٢٩٠	٠,٠٠٠	٦٦٧٣١٦,٢٩٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للمخدرات و الاساسات و البلاطات	م³	٥٤٧٨٠	١٠٠	١٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٣١٤٧٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣١٤٧٢٠,٠٠٠	
٣٥	بالطن توريد و تربيط و رص حديد تسليح صلب ٤٠/٦٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية	طن	٢٢٥	١٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٨٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٣٧٥,٠٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب توريد و عمل طبقة إحلال بتربيه من السن و الرمل بنسبة (١:١)	م³	٥٠	١٥٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية	م³	٣٠٠٠	١٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	٨٤٣٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٣٧٥,٠٠٠	
الإجمالى											
إجمالى قيمة أعمال مستخلص جارى (٨)											
٣,٢٢٥,٣١٢,٣٩ جنيه مصرى											
ثلاثة ملايين ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة واثنا عشر جنيهاً وتسعة وثلاثون قرشاً لا غير											

جملة ايجالى بنسبة (١٥٢٩١٣٨١٨٦٠)
عنه ايجالى ٨٠٠٠ (١٧٨٧٦٧٤٦٢٩)
عنه صنفى ٨٠٠٠ (٢٥٨٥٣٨٧٦٦)

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى - المنطقة ١٤ مركزية -

الإستشارى العام: (مكتب محرم باخوم)

نقر بصحة ذلك الشركة المنفذة: السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المكتب الفنى

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

م/ احمد عبد الجواد

م/ محمد الشرقاوى

م/ محمود على

م/ احمد عبد العزيز

م/ ابراهيم بيومى

م/ حمادة عبدالمجيد

م/ محمود التونى

رئيس الإدارة العامة للطرق والكبارى والنقل البحرى

التوقيع /