



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : أعمال الجسر الترابي والأعمال
الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر /
أبو سمبل) (القطاع الثاني) في المسافة من كم
٢٠٠.٨٥٠ الي كم ٢٠٢.٣٥٠ بطول ١.٥ كم (اتجاه ديروط)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

بالإشارة الي المشروع عاليه تنفيذ شركة أبو عجيبة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

" عقد رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

نتشرف بالإحاطة بالاتي :-

- المشروع عليه محملات عدد (١) حاسب الي (بجميع مشتملاته) يراجع بمعرفة الادارة
- المشروع ليس عليه سيارة محملة
- المشروع ليس عليه عمالة محملة
- لا يوجد بند اترية في هذا المستخلص تم الحصول عليها طبقا للبرتوكول مع الشركة المصرية للتعيين

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٣/٩/١٣

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

طارق يوسف الجزار


مهندس

مهندس

مهندس

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ٢٠٠+٨٥٠ الى الكم ٢٠٢+٣٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه ديروط (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركة أبو عجيبة للمقاولات العامة



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الأولى المركزية

بيان أعمال

مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتي ٢٠٢٣/٨/٢٨

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية حسب المقايسة	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية المقوية الحالية	الكمية المدرجة بالمستخلص
١. اعمال الإزالة والتطهير							
3-1	بالعد إزالة اشجار ونخيل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر و القطر لا يقل عن ٣٠ سم و إزالة الجنور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندسين المشرف	بالعدد	٢٦٠٠	٢٣٩٣	.	٢٣٩٣	٢١٥٣
٢. اعمال الحفر							
2-2	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في المسلو وتسوية المسطح بالأت التصوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفلنة تشمل استخدام المياه في تثبيت المسلو و اعداد منقعات على المسلو الحركة المعدات و ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف . - علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١ جنيه /م/ تبدأ من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنيه /م/ في حالة توريد أتربة لفرشها على طبقة المسلو لامكانية تحرك المعدات و ذلك في حالة الأرض الغير ثابتة .	م٣	٢٠٠٠	٧٥٢٧	.	٧٥٢٧	٦٧٧٠
4-2	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة المبول الجاقية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوية بعمق لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده.	م٣	٤٠٠٠	٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	٣٦٠٠
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	م٣	٤٠٠٠	٤٠٠٠	.	٤٠٠٠	٣٦٠٠
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم .	م٣	٤١٩٩٠	٣٨٤٦٣	.	٣٨٤٦٣	٣٤٦١٠

عن الاستشاري د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ محمد عزب
م/ حاتم مهران

استشاري المساحة

مكتب XYZ

م/ محمد عبد الرحمن

التوقيع/

التوقيع/

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد ابو عجيبة

التوقيع/ محمد حجازي 157



يعتمد

مهندس الهيئة

م/ محمد السيد شعبان

التوقيع/



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بني مزار - منفوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم 200+850 الى الكم 202+350 اتجاه ديروط

الشركة المنفذة: أبو عجيبة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية .

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (1)

اتجاه ديروط (143-2023-2024)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: (2) اصل المستخلص (1) بيان أعمال (1) حصر أعمال (1) محضر مسافة نقل

(1) صورة الريكوسات (1) صورة التجارب المعملية (1) اصل البرنامج الزمني (1) صورة

أصل محضر استلام الموج (١) استمارة ٥٠٠ ع.ج

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير عام المشروعات

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

مهندس / محمد السيد شعبان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

السادسة بني سويف

السيد المهندس / طارق الجزار

امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠٠+٨٥٠ الى الكم ٢٠٢+٣٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه ديروط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة أبو عجلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣
العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق بإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٣-١	بالمعد إزالة اشجار ونخل بأرتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠,٠٠	بالعدد	٢٦٠٠	٠	٢١٥٣	٢١٥٣	٨٦١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٢٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدنى - الإيسوعى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٢-٢	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفلة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفو واعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١ جنية /م/٣ تبدأ من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنية /م/٣ في حالة توريد تربة لفرشها على طبقة السفو لامتكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة .	٣٣,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٢٢٣٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٤١٠,٠٠	* عدد (١٧) حاسب آلي مستعمل جميعه سجل على المعقبيات مراجعت بحر مركز المعلومات بالهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر
	علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-١,٥ = ١,٥ كم) .	١,٦٥	م٣	٢٠٠٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	١١١٧٠,٥٠		١١١٧٠,٥٠	
	علاوة زيادة السولار ١ جنية /م/٣ تبدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠,٠٠		٦٧٧٠,٠٠	
	علاوة ٢ جنية /م/٣ في حالة توريد تربة لفرشها على طبقة السفو لامتكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة	٢,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	١٣٥٤٠,٠٠		١٣٥٤٠,٠٠	
٤-٢	وتمحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال العسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	٧٥,٠٠	م٣	٤٠٠٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٢٧٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠	
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ .	٢,٧٥	م٣	٤٠٠٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٩٩٠٠		٩٩٠٠	
	علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-٠,٥ = ٢,٥ كم) .	١,٩٠	م٣	٤٠٠٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٦٨٤٠		٦٨٤٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ .	٨٨,٠٠	م٣	٤١٩٩٠	٠	٣٤٦١	٣٤٦١	٣٠٤٥٦٨٠		٣٠٤٥٦٨٠	
	علاوة ١,١ جنية لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-٠,٥ = ٢,٥ كم) .	٢,٧٥	م٣	٤١٩٩٠	٠	٣٤٦١	٣٤٦١	٩٥١٧٧,٥		٩٥١٧٧,٥	
	علاوة ٢,٢ جنية /م/٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣	٤١٩٩٠	٠	٣٤٦١	٣٤٦١	٧٦١٤٢,٠		٧٦١٤٢,٠	
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المعاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يُدفع الى المعاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفنت
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن استشارى المساحة (XYZ)
عن استشارى ا.د حسن مهدى
عن الاستشارى (ميسرا)
مهندس الاشراف
مدير عام المشروعات
م/ محمد السيد شعبان
م/ مصطفى شعبان البدرى
م/ احمد عزب
م/ حاتم مهران
م/ محمد عبد الرحمن سالم

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة أبو عجلة للمقاولات العامة



..... اسم العمل
..... اسم المقاتل
..... رقم ومقدار التصديق
..... بند الميزانية

شاملة المدة مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم : () () بتاريخ : / /	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلي		
رسم دمغة اضافي		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافي المبلغ المستحق		

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

.....	الكاتب المنوط
.....	الختم ذو التاريخ
.....	روجع.....
.....	شيك

بمبلغ

يَعْتَمَد سَحْب اِذْن صَرْف

رئيس الحسابات

تحريرا في سنة ٢٠

(١) شطب	الكاتب المנוط
(٢) سحب - (اذن صرف) رقم	الكاتب المנוط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المנוط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ الم قابل

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

.....رسم دمغة اصلی
.....رسم دمغة اضافی
.....امانات
.....ایزادات

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاوم



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : إستكمال إنسان تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٨٥٠+٢٠٠ الى الكم ٣٥٠+٢٠٢ بطول ١,٥ كم اتجاه ديروط (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة أبو عجلة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣
العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٤٣) بتاريخ : ٣ / ٨ / ٢٠٢٣

نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق بإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قرش / جنيه	قرش / جنيه		
٣-١	بالعدد	٢٦٠٠	٠	٢١٥٣	٢١٥٣	٢١٥٣	٨٦١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦١٢٠٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
٢-٢	٣م	٣٣,٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٢٢٣٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٤١٠,٠٠	وتمحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- اتركة الممول الجائبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) وريشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة زيادة السولار ١ جنيه/م/٣م تبدأ من ٢٠٢٣/٥/٤ - علاوة ٢ جنيه /م/٣ في حالة توريد أتربة لفرشها على طبقة السفو لامكانية تحرك المعدات وذلك في حالة الأرض الغير ثابتة .
	٣م	١,٦٥	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	١١١٧٠,٥٠			١١١٧٠,٥٠	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ .
	٣م	١,٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠,٠٠			٦٧٧٠,٠٠	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-٥ = ٢,٥ كم) .
	٣م	٢,٠٠	٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	٦٧٧٠	١٣٥٤٠,٠٠			١٣٥٤٠,٠٠	علاوة ١,٩ جنيه/م/٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤
٤-٢	٣م	٧٥,٠٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٢٧٠٠٠٠			٢٧٠٠٠٠	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ .
	٣م	٢,٧٥	٤٠٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٩٩٠٠			٩٩٠٠	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-٥ = ٢,٥ كم) .
	٣م	١,٩٠	٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٣٦٠٠	٦٨٤٠			٦٨٤٠	علاوة ١,٩ جنيه/م/٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤
	٣م	٨٨,٠٠	٠	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٣٠٤٥٦٨٠			٣٠٤٥٦٨٠	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم/٢ لمسافة النقل حتى ٥٠٠ كم من يناير ٢٠٢٣ .
	٣م	٢,٧٥	٤١٩٩٠	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٩٥١٧٧,٥			٩٥١٧٧,٥	علاوة ١,٩ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٣-٥ = ٢,٥ كم) .
	٣م	٢,٢٠	٠	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٣٤٦١٠	٧٦١٤٢,٠			٧٦١٤٢,٠	علاوة ٢,٢ جنيه/م/٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣/٥/٤
الإجمالي											
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالى قيمة الاستقطاعات											
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة

شركة أبو عجلة للمقاولات العامة

عن استشاري المساحة (XYZ)

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

م/ أحمد عزب

م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الاشراف

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

م/ محمد السيد شعبان

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

م/ مصطفى شعبان البدرى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يُدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى

المحاسب

يُعتمد

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار

مهندس طارق الجزار



اسم العمل

اسم المَقاول

رَقْم ومقدار التصديق

بند الميزانية

العقد رقم : () (بتاريخ : / /)	مع شركة		شاملة المدة
	من بداية العمل حتى		
قرش	جنيه	بيان الاعمال التي تمت الان	٤٦١٩٨٢٠١
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
		مستحق صرفه	٤٦١٩٨٢٠١
	قرش	جنيه	الاستقطاعات
			رسم دمغة اصلى
			رسم دمغة اضافى
			امانات
			ايرادات
		جملة الاستقطاعات	
		صافى المبلغ المستحق	

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم.....
الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠.....
علاقات الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ.....
روجع.....
شك

بمبلغ
 تحريراً في سنة ٢٠
 رئيس الحسابات
 يعتمد سحب اذن صرف

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....	الكاتب المنوط
(٣) تقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقابل

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق القيمة.....
 نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

[illegible]