

اعمال رفع كفاءه طريقه مدي
بخصوص بتقنيه FDR (انقطاع الثاني)
مركز اسبوط تحايط اسبوط منقوط
وطوله ١٠٥ كم ضمن مبادره مياه كرميه
تنفيذ شركة السداء مبرور للتشييد والبناء



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
ملف رقم: ٥٩٧١٨١٢

١٣٧٧
٥٩٧١٨١٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بأن نرفق من طية المستخلص رقم (٣) ختامي للعملية عالية من أصل وصورتين
مرفقا بها استمارة (٥٠ ع . ح) .

برجاء التفضل بلاحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافقاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحرير الخي: ٥٩٧١٨١٢

مرفقات :-

عدد

() مستخلص

() استمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة اسبوط/المنيا

مهندس/

مصطفى علي احمد مسعود



شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة السعداء جروب للتشييد و البناء

مستخلص ختامي رقم (3)

بيانات لسر الإسناد أو التعاقد طبقا للمقايمة الختامية و الاسعار طبقا للمفاوضة																		
م	رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلاة		صافي المستحق صرفه		ملاحظات
					قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	3	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس مثبت fdr	م2	٦٤٤٠٩,٠٠	٠	٥٨	٠	٣٧٣٥٧٢٢	٥٦١٩٢,٠٠	٨٢١٧,٠٠	٦٤٤٠٩,٠٠	٠	٣٧٣٥٧٢٢	٠	٠	٠	٠	يتم تطبيق شروط التعاقد يتم خصم قيمة اجهزة المعمل المحملة على المشروع و جهاز "ucs modified" و جهاز proctor التقرير الاسبوعي موجود التقرير الميدني موجود البرنامج الزمني موجود وسائل التأمين والسلامة موجود التقرير الشهري موجود وثيقة التأمين موجودة
2	4	بالطن توريد و إضافة اسمنت	طن	١٧٠٢,٠١	٠	١٧٥٠	٠	٢٩٧٨٥١٨	١٥٦٣,٠٤	١٣٨,٩٧	١٧٠٢,٠١	٠	٢٩٧٨٥١٧,٥٠	٠	٠	٠		
3	5	لمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس ناتج تكسير الكسارات	م3	٢٩٨,٠٠	٠	٢٠٠	٠	٥٩٦,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠	٥٩٦,٠٠	٠	٠	٠		
4	6	بالمتر المسطح رش mc	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢٧	٥٠	١٩٣٦٦٦٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٩٣٦٦٦٠	٠	٠	٠		
5	7	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية 5سم	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٤٠	٠	٩٨٥٩٣٦٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٩٨٥٩٣٦٠	٠	٠	٠		
الكراتات																		
5	7	بالمتر المسطح كراتات اسفلت	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢	٠	٢١١٢٧٢	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢١١٢٧٢	٠	٠	٠	٠	
5	7	بالمتر المكعب كراتات طبقة اساس	م3	٢٩٨,٠٠	٠	٢٥	٠	٧٤٥٠	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠	٧٤٥٠	٠	٠	٠	٠	
الاجمالي																		
												١٨٧٨٨٥٨١,٥٠						

ملاحظات

مهندس الهيئة
/م
/م
التوقيع

مهندس الاستشاري
/م
/م
التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذ
الاسم : م / محمود عبد الفني
التوقيع :
مدير عام المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م / محمود عبد الفني
التوقيع :

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
التوقيع :
مهندس / مصطفى مسعود



جملة الأعمال ١٨٧٨٨٥٨٦٥٠
جملة الأعمال السابقة ١٦٣٠٣٣٦٠٠
المستحق صرفه ٢٤٨٥٢٩١٠٠

الإستقطاعات
٥ % حسن سير ١٤٤٢٦١٠٧
دمغة عادية ١٥٠١١٠٥٧
دمغة إضافية ٤٥٠٣٣٠٩٦
دمغة توقيع وموارد ٤٠٠٠٠٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة ٣٨١٥٠٠٠
رسوم معملية ٤٧٧٩٠٠
١٣٢
٢٤٦
٢٤٦
٢٤٦

الرسوم ٣٦٤٠٠٠
١٥ % م. أ. ٥٤٦٠٠
١٤ % ض. م. ٥٨٦٠٠
٤.٥ % خصم حصة العمالة الغير منتظمة لمديرية القوى العاملة ١١١٨٣٠٤٩

جملة الإستقطاعات
الصافي

٢٠٤٠٧٧٠٠
٢٢٨١١٤٤٠٠

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(مصطفى مسعود)



Handwritten signature

بيانات امر الاسناد او التعاقد طبقا للمقايسة الختامية و الاسعار طبقا للمفاوضة																		
م	رقم البند	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الاعمال		كمية الاعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلاة		صافي المستحق صرفه		ملاحظات
					قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	المبلغ		قرش	جنيه	
														رقم الملاحظة	قرش			
1	3	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس مثبت fdr	م2	٦٤٤٠٩,٠٠	٠	٥٨	٠	٣٧٣٥٧٢٢	٥٦١٩٢,٠٠	٨٢١٧,٠٠	٦٤٤٠٩,٠٠	٠	٣٧٣٥٧٢٢	٠				يتم تطبيق شروط التعاقد يتم خصم قيمة اجهزة المعمل المحملة على المشروع و جهاز "ucs و جهاز proctor modified التقرير الاسبوعي موجود التقرير المبدئي موجود البرنامج الزمني موجود وسائل التأمين والسلامة موجود التقرير الشهري موجود وثيقة التأمين موجودة
2	4	بالطن توريد و إضافة اسمنت	طن	١٧٠٢,٠١	٠	١٧٥٠	٠	٢٩٧٨٥١٨	١٥٦٢,٠٤	١٣٨,٩٧	١٧٠٢,٠١	٠	٢٩٧٨٥١٧,٥٠	٠				
3	5	لمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير الكسرات	م3	٢٩٨,٠٠	٠	٢٠٠	٠	٥٩٦,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠	٥٩٦,٠٠	٠				
4	6	بالمتر المسطح رش mc	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢٧	٥٠	١٩٣٦٦٦٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٩٣٦٦٦٠	٠				
5	7	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية 5سم	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٤٠	٠	٩٨٥٩٣٦٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٩٨٥٩٣٦٠	٠				
الكارتات																		
5	7	بالمتر المسطح كارتات اسفلت	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢	٠	٢١١٢٧٢	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢١١٢٧٢	٠				
5	7	بالمتر المكعب كارتات طبقة اساس	م3	٢٩٨,٠٠	٠	٢٥	٠	٧٤٥٠	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠	٧٤٥٠	٠				
الاجمالي																		
												١٨٧٨٨٥٨١,٥٠						

ملاحظات

مهندس الهيئة
/م
/م
التوقيع

مهندس الاستشاري
/م جابر سيد جابر
/م
التوقيع

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم م/ احمد الشربجي
التوقيع
مدير عام المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمود عبد الغني
التوقيع



يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
التوقيع :
مهندس / مصطفى مسعود

جملة الأعمال ١٨٧٨٨٥٨٦,٥٠
جملة الأعمال السابقة ١٦٢.٢٢٦,٠٠
المستحق صرفه ٢٢٨٥٢٢١,٥٠

الإستقطاعات
٥ % حسن سير ١٢٤٢٦,٧
دمغة عادية ١٥ - ١١, ٥٧
دمغة إضافية ٤٥ - ٣٣, ٩٦
دمغة توقيع وموارد ١٢٢, ٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة ٣٨١٥, -
رسوم معملية ٢٤٧٧٢, -
٢٤ ٢٤

الرسوم ٣٦٤, -
١٥ % م. أ. ٥٤٦, -
١٤ % ض. م. ٥٨٦, -
٤.٥ % خصم حصة العمالة الغير منتظمة لمديرية القوى العاملة ١١١٨٣, ٤٩

جملة الإستقطاعات ٢٠٤.٧٧, ٥٠
الصافي ٢٢٨١١٤٤, -

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
(مصطفى مسعود)



Handwritten signature.

بيانات امر الاسناد او التعاقد طبقا للمقاييسه الختامية و الاسعار طبقا للمفاوضة																		
م	رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلة		صافي المستحق صرفه		
					قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ملاحظات																		
1	3	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس مثبت fdr	م2	٦٤٤٠٩,٠٠	٠	٥٨	٠	٣٧٣٥٧٢٢	٥٦١٩٢,٠٠	٨٢١٧,٠٠	٦٤٤٠٩,٠٠	٠	٣٧٣٥٧٢٢	٠	٠	٠	٠	يتم تطبيق شروط التعاقد يتم خصم قيمة اجهزة المعمل المحملة على المشروع و جهاز " ucs modified" و جهاز proctor التقرير الاسبوعي موجود التقرير المبدئي موجود البرنامج الزمني موجود وسائل التأمين والسلامة موجود التقرير الشهري موجود وثيقة التأمين موجودة
2	4	بالطن توريد و إضافة اسمنت	طن	١٧٠٢,٠١	٠	١٧٥٠	٠	٢٩٧٨٥١٨	١٥٦٣,٠٤	١٣٨,٩٧	١٧٠٢,٠١	٠	٢٩٧٨٥١٧,٥٠	٠	٠	٠		
3	5	لمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس ناتج تكسير الكسارات	م3	٢٩٨,٠٠	٠	٢٠٠	٠	٥٩٦٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠	٥٩٦٠٠	٠	٠	٠		
4	6	بالمتر المسطح رش mc	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢٧	٥٠	١٩٣٦٦٦٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٩٣٦٦٦٠	٠	٠	٠		
5	7	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه سطحية 5سم	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	١٤٠	٠	٩٨٥٩٣٦٠	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٩٨٥٩٣٦٠	٠	٠	٠		
الكارتات																		
5	7	بالمتر المسطح كارتات اسفلت	م2	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢	٠	٢١١٢٧٢	٦٣٣٨٠,٠٠	٧٠٤٤,٠٠	٧٠٤٢٤,٠٠	٠	٢١١٢٧٢	٠	٠	٠	٠	
5	7	بالمتر المكعب كارتات طبقة اساس	م3	٢٩٨,٠٠	٠	٢٥	٠	٧٤٥٠	٠,٠٠	٢٩٨,٠٠	٢٩٨,٠٠	٠	٢٩٨,٠٠	٠	٠	٠	٠	
الاجمالي												١٨٧٨٨٥٨١,٥٠						

ملاحظات

مهندس شركة المقاولات المنفذه

الاسم : م/ محمد النور

التوقيع : محمد النور

مدير عام المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م/ محمود عبد الغني

التوقيع :

مهندس الهيئة

م/

م/

التوقيع

مهندس الاستشاري

م/ جابر سيد جابر

م/

التوقيع

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

التوقيع :

مهندس / مصطفى مسعود



جملة الأعمال ١٨٧٨٨٥٨١,٥٠
 جملة الأعمال السابقة ١٦٣.٣٣٦,٠٠
 المستحق صرفه ٢٤٨٥٩٢١,٥٠

الإستقطاعات
 5 % حسن سير ١٩٤٢٦١,٠٧
 دمغة عادية ١٥.١١.٥٧
 دمغة إضافية ٤٥.٣٣.٩٦
 دمغة توقيع وموارد ٤.
 رسوم معامل مركزية بالإدارة ٣٨١٥,٠١
 رسوم عملية ٤١٦ ٢١١ ٢٧٤ ٤٧٧٩,٠٠

الرسوم ٣٦٤,٠٠
 15 % م. أ. ٥٤٦,٠٠
 14 % ض. م. ٥٨٦,٠٠
 4.5 % خصم حصة العمالة الغير منتظمة لمديرية القوى العاملة ١١١٨٣,٤٩

جملة الإستقطاعات ٢٠٤.٧٧,٥٠
 الصافي ٢٢٨١١٢٤,٠٠

يعتمد ،
 رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 (مصطفى مسعود)



Handwritten signature in blue ink.