

عملية إستكمال ازدواج الطريق الصحراوي الغرب اسوان \ توشكي في المسافة من كم 22+800 حتي كم 34+900 (اعمال الجسر الترابي)
(اشراف (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

تتفيذ: شركة مكة البركة للمقاولات

رقم البند	البند	الوحده	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (90 %) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 1 كم بالزيادة أو النقصان وفقاً لمحضّر المفاوضة بناءً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة	م3	0.00	30.00	0
2	بالمتر المكعب أعمال توريد تحميل ونقل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات لإستكمال الجزيرة الوسطى بدون تشغيل لكامل الطبقات باستثناء الطبقة الأخيرة بسبك لا يزيد عن 25 سم يتم تشغيلها ودمكها إلى أقصى كثافة جافة (90 %) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - الفئة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى 2 كم يتم حساب علاوة 1 كم بالزيادة أو بالنقصان وفقاً لمحضّر المفاوضة بناءً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة	م3	0.00	21.00	0
3	بالمتر مكعب أعمال حفر و توريد و فرش طبقة إحلال في الاماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات و التدرج الوارد بكراسة الشروط و المواصفات و الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 60% و لا يزيد نسبة الفقر بجهاز لوس انجلوس عن 40% وفردها و تشغيلها على طبقات و التسوية باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن 98% من الكثافة المعملية و الفئة تشمل إجراء التجارب المعملية و الحقلية و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى. مسافة النقل 20 كم. - يتم احتساب علاوة 1 كم بالزيادة أو النقصان وفقاً لمحضّر المفاوضة بناءً على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجّرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة علي المحاجر	م3	57166.00	159.00	9089394

محمد عرابي



المقاييس الختامية



عملية إستكمال ازدواج الطريق الصحراوي الغرب اسوان \ توشكي في المسافة من كم 22+800 حتى كم 34+900 (اعمال الجسر الترابي)
(اشراف (المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - اسوان)

تنفيذ: شركة مكة البركة للمقاولات

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
4	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف..	م3	121000.00	19.50	2359500
5	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتى ١ - تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. ٢ - أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	121000.00	19.50	2359500
	ذات إجهاد من (100 - 200) كجم / سم		0.00	54.00	0
	ذات إجهاد من (200-300) كجم / سم		0.00	65.50	0
	ذات إجهاد من (300-400) كجم / سم		0.00	76.00	0
	الأجمالي		فقط إحدى عشر مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون جنيهاً		11,448,894.00

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عبد يحيى كرومر

محمد راتب

تنفيذ أعمال الاتربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان
٥٥ كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم ٢٢,٨٠٠ حتى كم ٣٤,٩٠٠
اسوان بطول ١٢,١ كم (بالامر المباشر)
تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

نتشرف أن نرفق طيه لسيادتكم المقايسة المعدلة و المذكرة الاضاحية الخاصة بتنفيذ أعمال الاتربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان توشكى مرحلة أولى (بطول ٥٥ كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم ٢٢,٨٠٠ حتى كم ٣٤,٩٠٠ (من اسوان بطول ١٢,١ كم) (بالامر المباشر تنفيذ : شركة مكة البركة للمقاولات

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / ٢٠٢٢

مرفقات : عدد (١) المقايسة المعدلة

عدد (١) مذكرة اضاحية

رئيس الادارة المركزية

٣١٥
٢٠٢٢
عبد يحيى كرومر

مهندس /

4

تلفيد أعمال الاتربة لازدواج طريق المسجد المستطير
مرحلة أولى (بطول ٥٥ كم لاصال الجسر الترامواي والقطار
من كم ٢٢,٨٠٠ حتى كم ٣٤,٩٠٠ (من اسوان بطول ١٢,١٠٠
تلفيد : شركة مكة البركة للمقاولات

مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص : تعديل كميات المقايسة
 - الشركة المنفذة : شركة مكة البركة للمقاولات
 - رقم العقد : (٧٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٢ / ١٧
 - قيمة المقايسة التعاقدية : ١١٤٤٨٩٦١ جنيهاً
 - مدة المشروع طبقاً للتعاقد : ٤ أشهر .
 - تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢ / ٣ / ٣ .
 - تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٢ / ٧ / ٢ .
 - قيمة المقايسة المعدلة : ١١٤٤٨٩٦١ جنيهاً .
 - قيمة الزيادة عن المقايسة التعاقدية : صفر جنيهاً .
 - نسبة الزيادة عن المقايسة التعاقدية : صفر %
 - المبررات : إختلاف الكميات المنفذة الفعلية على الطبيعة عن الكميات التعاقدية
 - الرأى : ترى المنطقة الموافقة على تعديل الكميات .
- تحريراً في : ٢٠٢٢ / /

رئيس الادارة المركزية

٣ / ١٥
٢٠٢٢

مهندس /

Op

عبد يحيى كرومر

شهادة

- تنفيذ اعمال الاقربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر
 - تنفيذ : مكة البركة للمقاولات
 - العقد رقم (709 / 2021 / 2022) بتاريخ 17 / 02 / 2022
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة المكتب الاستشاري (رؤية المستقبل) و مهندس التنفيذ للشركة , و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص الختامي المقياسة الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / احمد بسيوني شتا

مهندس / محمود علي غريب

المراجعة المالية

مهندسى الهيئة

محاسب / ناهد فريد سيدهم

مهندس / محمد عمر أنيس

مهندس / محمود أحمد عثمان

رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في : / / 2023

(المنطقة العاشرة)

مهندس / عيد يحيى كرومر

المراجعة المالية

شهادة

- تنفيذ اعمال الاتربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر
- تنفيذ : مكة البركة للمقاولات
- العقد رقم (709 / 2021 / 2022) بتاريخ 17 / 02 / 2022

1. مدير مشروع / محمد عبد الوهاب أحمد.

2. مهندس المكتب الفني / أحمد سعيد أمين. 3- مهندس الطرق / سامح مسلم حسين.

4- مهندس الطرق / سامح مسلم حسين. 5- مهندس الطرق / علي حسن عطية.

6- مهندس مساحة / أحمد سليم سليمان.

سير و سلوك مهندسي الشركة : جيد جداً.

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المكتب الاستشاري

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس العملية (الاستشاري)

مهندس / محمود علي غريب

مهندس / احمد بسيوني شتا

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس / محمود أحمد عثمان

مهندس / محمد عمر انيس

رئيس الإدارة المركزية

محمد عيسى

(المنطقة العاشرة)

تحريراً في : / / 2023

مهندس / عبيد يحيى كرومر

شهادة

- تنفيذ اعمال التربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر
- تنفيذ : مكة البركة للمقاولات
- العقد رقم (709 / 2021 / 2022) بتاريخ 17 / 02 / 2022
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه , تحت إشراف مهندسي الهيئة ومعمل المنطقة و المكتب الاستشاري (رؤية المستقبل) .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المكتب الاستشاري


مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس العملية (الاستشاري)

مهندس / محمود علي غريب

مهندس / أحمد بسيوني شتا

 / 




جهاز الإشراف


مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس / محمود أحمد عثمان

مهندس / محمد عمر أنيس





رئيس الإدارة المركزية

تحريراً في : 2023 / /

(المنطقة العاشرة)

مهندس / 

عيد يحيى كرومر

شهادة

- تنفيذ اعمال الاتربة لازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر

- تنفيذ : مكة البركة للمقاولات

- العقد رقم (709 / 2021 / 2022) بتاريخ 17 / 02 / 2022

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - المنطقة العاشرة - جنوب الوادي بأسوان بان الشركة المنفذة قد قامت بكافة للالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد المشروع .و هذا اقرار من المنطقة بذلك.

المكتب الاستشاري

مدير المشروع (الاستشاري)

مهندس العملية (الاستشاري)

مهندس / محمود علي غريب

مهندس / احمد بسيوني شتا

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس / محمود أحمد عثمان

مهندس / محمد عمر انيس

رئيس الإدارة المركزية

محرر الشهادة

(المنطقة العاشرة)

تحريراً في : 2023 / /

مهندس / عبيد يحيى كرومر

عبيد يحيى كرومر

بخصوص عملية تنفيذ اعمال الاتربة لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي
اسوان / توشكى (مرحلة اولى بطول ٥٥ كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسد
من كم ٢٢,٨٠٠ حتى كم ٢٤,٩٠٠ من اسوان بطول ١٢,١٠٠ كم، "بالامر المباشر"
تنفيذ شركة :- " مكة البركة للمقاولات "

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مشروع عملية تنفيذ اعمال الاتربة لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربى
اسوان / توشكى (مرحلة اولى) بطول ٥٥ كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة
من كم ٢٢,٨٠٠ حتى كم ٢٤,٩٠٠ بطول ١٢,١٠٠ كم، " بالامر المباشر " بعقد رقم (٧٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)
تنفيذ: " مكة البركة للمقاولات "
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه طلب الشركة المنفذة بالتسليم الابتدائى لاعمال العملية عاليه .
والمنطقة ليس لها مانع

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٢ / ٨ / ٣١

مرفقات (١) طلب الشركة

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر

مهندس /

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

قرار استلام ابتدائي رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رقم (٢٠٢٢) بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- وبعد الاطلاع على القانون رقم (٨٦) لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية
- وبعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (٢٢٤) لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وتعديلاته .
- وبناء على كتاب المنطقة العاشرة (اسوان) بخصوص طلب الاستلام الابتدائي لمشروع تنفيذ أعمال التربة لمشروع ازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / نوشكي (مرحلة اولي) بطول ٥٥ كم لأعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم ٢٢,٨٠٠ حتى كم ٣٤,٩٠٠ بطول ١٢,١٠٠ كم بالأمر المباشر - تنفيذ شركة مكة للمقاولات - اشراف المنطقة العاشرة - اسوان .

قرار

مادة أولى - تشكل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية أعلاه من السادة المذكورين بعد :-

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> المهندس / محمد سعيد المهندس / محمد عنتر المهندس / هاني عبد الفتاح المهندس / منوب المنطقة المهندس / منوب الشركة | <ul style="list-style-type: none"> الإدارة المركزية للطرق إدارة ضبط الجودة إدارة المعامل المركزية المنطقة المشرفة الشركة المنفذ |
|--|--|

مادة ثانية

- تقوم اللجنة بالمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها للتأكد من تنفيذها طبقا للمواصفات وشروط العقد .

مادة ثالثة

- علي اللجنة إعداد تقرير وصفي عن جميع الأعمال مشفوعا برأي اللجنة للعرض علينا في مدة أقصاها ١٥ يوم من تاريخه حول إمكانية الاستلام من عدمه .

مادة رابعة

- علي اللجنة الاستعانة بما تراه لانجاز المهمة المكلفة بها علي الوجه الأكمل .

مادة خامسة

علي السادة المختصين تنفيذ هذا القرار

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

سامي احمد فرج

محررا في ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٢

تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان /توشكى (مرحلة اولى)
بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى
الكم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم "بالامر المباشر"

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان
وزارة النقل



تنفيذ: شركة مكة البركة للمقاولات

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

بالاحالة الى مستخلص رقم (3) ختامى والخاص بالمشروع عالىه .

عقد رقم .: (709 / 2022/2021) بتاريخ 2022/2/17

تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

نحيطكم علما بأن السيارة متواجدة من 2022/3/3 حتى 2022/ 8/ 31 .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

مكرمات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

عيد يحيى كرومر



تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان
/توشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع
الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى الكم 34.900 (من اسوان)
بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "

تنفيذ: " شركة مكة البركة للمقاولات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (709 / 2021/ 2022) بتاريخ 2022/2/17

تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

نحيطكم علما بأن العقد ليس عليه اى عمالة .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

محمد عرابى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

عيد يحيى كرومر

تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوي الغربى اسوان
/توشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع
الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى الكم 34.900 (من اسوان)
بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)
المنطقة الماهرة - جنوب الوادى - اسوان



تنفيذ: " شركة مكة البركة للمقاولات "

السيد العميد المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نحيط علم سيادتكم بأن العقد المسجل برقم: (709 / 2022/2021) بتاريخ 2022/2/17

تنفيذ : " شركة مكة البركة للمقاولات "

نحيطكم علما بأن العقد ليس عليه اى محملات .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في : / / 2023

مكرم عرابى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

عيد يحيى كرومر

محضر أستلام أبتدائي

لعملية :- اعمال الاتربة لمشروع ازدواج اريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان / توشكي (مرحلة اولي) بطول 55 كم

لاعمال الجسر الترابي (القطاع الخامس)في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900 بطول 12.100

تنفيذ : شركة مكة للمقاولات

إشراف المنطقة العاشرة (اسوان)

إنه في يوم الاحد الموافق 2022/ 10 / 30 وبناءا على القرار الإداري رقم (283) بتاريخ 2022 / 10 / 12 الصادر من السيد المهندس

/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الأستلام الأبتدائي لعملية عاليه فقد أجتتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسماؤهم :-

1- مهندس / محمد سعيد	الأدارة المركزية للطرق	رئيسا
2- مهندس / محمد عنتر	أدارة ضبط الجودة	عضوا
3- مهندس / هاني عبد الفتاح	أدارة المعامل المركزية	عضوا
4- مهندس / محمود عثمان	مندوب المنطقة المشرفة	عضوا
5- مهندس / تامر عبدالله	مندوب المكتب الاستشاري	عضوا
6- مهندس / محمد عبدالوهاب	مندوب الشركة المنفذة	عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وخطاب المنطقة بخصوص طلب تشكيل لجنة استلام ابتدائي ثم أنتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة بأخذ عينات (طبقة الاتربة+احلال) لأجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وكانت الاعمال عبارة عن طبقا لافادة المنطقة المشرفة :-

من كم 26+00 الي كم 29+240 (اعمال الاتربة +حفر+احلال)

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

اولا اعمال الاتربة :-

1- تم تغطية الاعمال ضمن عمليات اخري

2- تم تسليم الاعمال للشركة الي قامت باستكمال الاعمال بمعرفة المنطقة والشركة المنفذة

توصيات اللجنة :-

1- علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر

لاصلاحها فورا

2- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن العينات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة

3- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام

التقييم

4- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم


5- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة

وعليه تري اللجنة انه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ خطاب المنطقة بنهو الاعمال هو بداية فترة الضمان للاعمال عاليه

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة

6 - 

5 - 

4 - 
3 - 

-2

-1

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بشأن السماح للشركات المنفذة لمشروعات الطرق والكبارى , طبقا للتعاقد بالحصول على الاتربة اللازمة لتلك المشروعات من جانبى الطريق .

وبخصوص عملية :-

تنفيذ اعمال الاتربة لازدوج طريق الصعيد الصحراوى الغربى اسوان /توشكى (مرحلة اولى) بطول 55 كم لاعمال الجسر الترابى (القطاع الخامس) فى المسافة من الكم 22.800 حتى الكم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم " بالامر المباشر "

تنفيذ :- شركة مكة البركة للمقاولات

عقد رقم :- (709 / 2021/ 2022) بتاريخ 2022/2/17

وبالاحالة الى المستخلص الختامى اعداده للشركة المنفذة نتشرف بالاحاطة بان الكميات الختامية بيانها كالاتى:

اعمال توريد وفرش طبقة احلال من الاساس الطبيعى	3م 57166
---	----------

برجاء التكرم من سيادتكم باحتساب الرسوم المستحقة على الشركة المنفذة للمشروع عالىة حتى يمكن استكمال اجراءات المستخلص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.....

تحريرا فى : / / 2023

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عيد يحيى كرومر

كرومر

تنفيذ اعمال التربة لاجلوج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي)
بطول 55 كم لاجلوج البصر الترابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتي كم 34.900
(من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباخر
تنفيذ ، مكة البركة للمقاولات

مستخلص ختامي رقم (3)

بند رقم (4)

اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوز) في التربة المتاسكة عدا التربة الصخرية

ملاحظات	إجمالي الكمية	المفردات	بيان الأعمال
	121000	3م	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوز) في التربة المتاسكة عدا التربة الصخرية
121000			أجمالي الكمية المنفذة
0			الكمية السابق صرفها
121000			أجمالي الكمية المنفذة حاليا

استشاري الهيئة

عن الشركة

تنفيذ أعمال الاندرة لاندواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي اسوان \ توشكي (مرحلة اولي) بطول 55 كم لأعمال الجسر
الغرابي (القطاع الخامس) في المسافة من كم 22.800 حتى كم 34.900 (من اسوان) بطول 12.1 كم بالامر المباشر
تنفيذ : مكة البركة للمقاولات

مستخلص ختامي رقم (3)

بند رقم (3)


أعمال حفر وتوريد و فرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
أعمال حفر وتوريد و فرش طبقة إحلال في الأماكن الغير صالحة لتأسيس الجسر عليها باستخدام تربة أساس من الاججار الصلبة المتدرجة الطبيعية	3م	57166	
أجمالي الكمية المنفذة		57166	
الكمية السابق صرفها		57068	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		98	

استشاري الهيئة



عن الشركة





حصار الكميات شركة مكة البركة



حصار كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

الكمية الجارية		الكمية المستلمة	الكمية الإجمالية	البند		رقم البند	
		110576.29	127971.55	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		4	
		153942.74	153942.74	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		4	
		264519.03	281914.29	أجمالي كميات الحفر			
		65200		توريد وفرش طبقة إحلال		3	
		40087		إحلال بتربة عادية			
		22203.03		ردم باتربة مطابقة للمواصفات			
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.) والجارية (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.) بعد حذف الطيان	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرية	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
22+800.0	0			350.03			
22+820.0	0			341.75			
22+840.0	0			275.31			
22+860.0	0			211.39			
22+880.0	0			221.8			
22+900.0	0	0	0	203.27			
22+920.0	3.31	3.31	3.31	131.12	0	0	
22+940.0	15.48	15.48	15.48	83.91	338	282.15	
22+960.0	87.72	87.72	87.72	32.95	338	319	
22+980.0	215.2	215.2	215.2	0	338	338	
23+000.0	330.76	330.76	330.76	0	338	338	
23+020.0	423.5	423.5	423.5	0	338	338	
23+040.0	385.52	385.52	385.52	0	338	338	
23+060.0	191.94	191.94	191.94	9.76	338	336.63	
23+080.0	38.8	38.8	38.8	64.86	338	293.79	
23+100.0	0	0	0	183.43	338	187.4	
23+120.0	0			272.72	338	109.95	
23+140.0	0			370.28	338	29.68	
23+160.0	0			457.45			
23+180.0	0			456.31			
23+200.0	0			443.87			
23+220.0	0			382.17			
23+240.0	0			291.35			
23+260.0	0			245.86			
23+280.0	0			155.58			
23+300.0	237.61			38.03			
23+320.0	799.12			0			
23+340.0	1125.98	1125.98	1125.98	0	0	0	
23+360.0	1213.07	1213.07	1213.07	0	338	338	
23+380.0	1210.01	1210.01	1210.01	0	338	338	



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

الكميات الجارية		الكمية المستلمة	الكمية الإجمالية	البند		رقم البند	
	110576.29	127971.55	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية			4	
	153942.74	153942.74	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)			4	
	264519.03	281914.29	أجمالي كميات الحفر				
	65200		توريد وفرش طبقة إحلال			3	
	40087		إحلال بتربة عادية				
	22203.03		ردم باتربة مطابقة للمواصفات				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
Station	Cut Volume (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.) والجارية (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.) بعد حنف الطمان	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرية	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
23+400.0	1084.05	1084.05	1084.05	0	338	338	
23+420.0	901.56	901.56	901.56	0	338	338	
23+440.0	597.64	597.64	597.64	0	338	338	
23+460.0	377.03	377.03	377.03	0	338	338	
23+480.0	244.1	244.1	244.1	0	338	338	
23+500.0	172.4	172.4	172.4	0.53	338	338	
23+520.0	106.59	106.59	106.59	2.62	338	338	0
23+540.0	24.6	24.6	24.6	12.77	338	331.28	84.5
23+560.0	11.55	11.55	11.55	26.4	338	328.34	84.5
23+580.0	24.28	24.28	24.28	18.38	338	335.07	84.5
23+600.0	17.34	17.34	17.34	45.55	338	311.64	84.5
23+620.0	0	0	0	79.75	338	285.88	84.5
23+640.0	0	0	0	77.11	338	289.37	84.5
23+660.0	0	0	0	115.08	338	253.08	84.5
23+680.0	0.52	0.52	0.52	105.84	338	254.05	84.5
23+700.0	29.55	29.55	29.55	32.1	338	316.09	84.5
23+720.0	134.79	134.79	134.79	4.88	338	338	84.5
23+740.0	177.66	177.66	177.66	36.07	338	307.33	84.5
23+760.0	186.14	186.14	186.14	32.29	338	307.33	84.5
23+780.0	207.55	207.55	207.55	0	338	338	84.5
23+800.0	114.4	114.4	114.4	4.97	338	338	84.5
23+820.0	57.03	57.03	57.03	15.81	338	333.23	84.5
23+840.0	128.26	128.26	128.26	10.85	338	333.23	84.5
23+860.0	207.49	207.49	207.49	0	338	338	84.5
23+880.0	337.76	337.76	337.76	0	338	338	84.5
23+900.0	451.76	451.76	451.76	0	338	338	84.5
23+920.0	345.58	345.58	345.58	1.82	338	338	
23+940.0	358.27	358.27	358.27	1.82	338	338	
23+960.0	705.36	705.36	705.36	0	338	338	
23+980.0	1227	1227	1227	0	338	338	



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر							
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم بترية مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرمه	كمية الردم	بعد حذف الطمانCut Volume (Cu.M.)	والجاريةCut Volume (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
	338	338	0	1444.8	1444.8	1444.8	24+000.0
	338	338	0	1179.02	1179.02	1179.02	24+020.0
	338	338	0	1062.23	1062.23	1062.23	24+040.0
	338	338	0	1339.64	1339.64	1339.64	24+060.0
	338	338	0	1559.41	1559.41	1559.41	24+080.0
	338	338	0	1247.77	1247.77	1247.77	24+100.0
	338	338	0	711.91	711.91	711.91	24+120.0
	338	338	0	419.23	419.23	419.23	24+140.0
	338	338	7.09	204.15	204.15	204.15	24+160.0
	328.74	338	22.12	34.73	34.73	34.73	24+180.0
			194.09			1.41	24+200.0
			433.31			0	24+220.0
			267.79			16.05	24+240.0
			41.72			16.05	24+260.0
			170.48			0	24+280.0
			262.75			0	24+300.0
			154.46			0	24+320.0
			102.46			0	24+340.0
			100.97			12.96	24+360.0
			63.11			18.84	24+380.0
			72.27			17.37	24+400.0
			57.6			66.62	24+420.0
			21.49			157.48	24+440.0
0	0	0	5.57	140.72	177.92	177.92	24+460.0
169	326.09	338	14.78	53.63	90.83	90.83	24+480.0
169	309.14	338	43.56	1.44	38.64	38.64	24+500.0
169	300.54	338	62.86	8.87	46.07	46.07	24+520.0
169	300.74	338	53.22	13.6	50.8	50.8	24+540.0
169	287.63	338	69.11	1.07	38.27	38.27	24+560.0
169	303.55	338	51.2	19.97	57.17	57.17	24+580.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية		الكمية المستلمة		الكميات الجارية	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55		110576.29			
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74		153942.74			
		أجمالي كميات الحفر		281914.29		264519.03			
3		توريد وفرش طبقة إحلال				65200			
		إحلال بتربة عادية				40087			
		ردم باتربة مطابقة للمواصفات				22203.03			
النسبة الإجمالية للتنفيذ									
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرمه	كمية الردم	بعد حنف الطيان(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station		
169	337.17	338	1.23	68.35	105.55	105.55	24+600.0	105.55	
169	338	338	0.48	85.51	122.71	122.71	24+620.0	122.71	
169	337.93	338	6.34	120.9	120.9	120.9	24+640.0	120.9	
253.5	249.99	253.5	10.48	71.82	71.82	71.82	24+660.0	71.82	
253.5	250.06	253.5	6.99	35.54	35.54	35.54	24+680.0	35.54	
253.5	248.47	253.5	19.53	26.1	26.1	26.1	24+700.0	26.1	
253.5	244.4	253.5	36.29	9.53	9.53	9.53	24+720.0	9.53	
169	311.4	338	59.63	3.87	3.87	3.87	24+740.0	3.87	
169	298	338	67.05	0	0	0	24+760.0	0	
169	316.83	338	39.53	25.96	25.96	25.96	24+780.0	25.96	
169	318.52	338	34.02	37.54	37.54	37.54	24+800.0	37.54	
169	290.5	338	70.77	11.58	11.58	11.58	24+820.0	11.58	
169	208.54	253.5	72.35	2.44	2.44	2.44	24+840.0	2.44	
169	240.27	253.5	31.55	20.94	20.94	20.94	24+860.0	20.94	
169	253.5	253.5	9.68	64.24	64.24	64.24	24+880.0	64.24	
169	246.72	253.5	21.07	46.76	46.76	46.76	24+900.0	46.76	
169	244.73	253.5	24.54	22.76	22.76	22.76	24+920.0	22.76	
169	247.14	253.5	11.61	35.34	35.34	35.34	24+940.0	35.34	
169	249.14	253.5	17.67	26.52	26.52	26.52	24+960.0	26.52	
169	210.28	253.5	62.64	13.03	13.03	13.03	24+980.0	13.03	
169	197.09	253.5	74.45	0.12	0.12	0.12	25+000.0	0.12	
169	240.3	253.5	31.87	18.31	18.31	18.31	25+020.0	18.31	
169	253.48	253.5	17.91	50.74	50.74	50.74	25+040.0	50.74	
169	240.64	253.5	31.45	44.76	44.76	44.76	25+060.0	44.76	
169	217.46	253.5	55.53	12.32	12.32	12.32	25+080.0	12.32	
169	230.32	253.5	35.14	16.5	16.5	16.5	25+100.0	16.5	
169	337.68	338	11	46.84	46.84	46.84	25+120.0	46.84	
169	337.68	338	8.07	96.89	96.89	96.89	25+140.0	96.89	
169	334.71	338	7.04	74.55	74.55	74.55	25+160.0	74.55	
169	333.11	338	14.07	18.27	18.27	18.27	25+180.0	18.27	



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية		الكمية المستلمة		الكميات الجارية	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55		110576.29			
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74		153942.74			
		أجمالي كميات الحفر		281914.29		264519.03			
3		توريد وفرش طبقة إحلال		65200		40087			
		إحلال بتربة عادية		22203.03					
		ردم باتربة مطابقة للمواصفات							
النسبة الإجمالية للتنفيذ									
كمية حفر الإحلال طبقاً لعمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرية	كمية الردم	بعد حذف الطابان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station	Cut Volume (Cu.M.)	89.07	25+200.0	169
338	7.03	89.07	89.07	89.07	25+200.0	89.07	89.07	25+200.0	169
338	0.7	145.57	145.57	145.57	25+220.0	145.57	145.57	25+220.0	169
338	1.18	164.18	164.18	164.18	25+240.0	164.18	164.18	25+240.0	169
338	0.48	173.7	173.7	173.7	25+260.0	173.7	173.7	25+260.0	169
338	0	170.87	170.87	170.87	25+280.0	170.87	170.87	25+280.0	169
338	0.13	196.47	196.47	196.47	25+300.0	196.47	196.47	25+300.0	169
338	0.36	209.46	209.46	209.46	25+320.0	209.46	209.46	25+320.0	169
338	0.35	219.7	219.7	219.7	25+340.0	219.7	219.7	25+340.0	169
338	0.16	230.86	230.86	230.86	25+360.0	230.86	230.86	25+360.0	169
338	0.04	235.61	235.61	235.61	25+380.0	235.61	235.61	25+380.0	169
338	0	247.3	247.3	247.3	25+400.0	247.3	247.3	25+400.0	169
338	0	262.66	262.66	262.66	25+420.0	262.66	262.66	25+420.0	169
338	0	276.87	276.87	276.87	25+440.0	276.87	276.87	25+440.0	169
338	0.09	259.27	259.27	259.27	25+460.0	259.27	259.27	25+460.0	169
338	0.09	235.02	235.02	235.02	25+480.0	235.02	235.02	25+480.0	169
338	0	255.85	255.85	255.85	25+500.0	255.85	255.85	25+500.0	169
338	0	273.26	273.26	273.26	25+520.0	273.26	273.26	25+520.0	169
338	0	289.02	289.02	289.02	25+540.0	289.02	289.02	25+540.0	169
338	0	312.64	312.64	312.64	25+560.0	312.64	312.64	25+560.0	169
338	0	277.36	277.36	277.36	25+580.0	277.36	277.36	25+580.0	169
338	0	310.53	310.53	310.53	25+600.0	310.53	310.53	25+600.0	169
338	0	389.31	389.31	389.31	25+620.0	389.31	389.31	25+620.0	84.5
338	0	305.19	305.19	305.19	25+640.0	305.19	305.19	25+640.0	84.5
338	0	250.87	250.87	250.87	25+660.0	250.87	250.87	25+660.0	84.5
338	0	331.73	331.73	331.73	25+680.0	331.73	331.73	25+680.0	84.5
338	0.15	287.94	287.94	287.94	25+700.0	287.94	287.94	25+700.0	84.5
338	0.15	238.31	238.31	238.31	25+720.0	238.31	238.31	25+720.0	253.5
338	0	353.08	353.08	353.08	25+740.0	353.08	353.08	25+740.0	253.5
338	0	409.88	409.88	409.88	25+760.0	409.88	409.88	25+760.0	253.5
338	0	356.73	356.73	356.73	25+780.0	356.73	356.73	25+780.0	253.5



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
	أجمالي كميات الحفر	281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرمة	كمية الردم	بد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
253.5	338	338	0	283.08	283.08	283.08	25+800.0
253.5	338	338	0	237.06	237.06	237.06	25+820.0
253.5	338	338	0	265.75	265.75	265.75	25+840.0
253.5	338	338	0	295.15	295.15	295.15	25+860.0
253.5	338	338	0	263.27	263.27	263.27	25+880.0
253.5	338	338	0	180.8	180.8	180.8	25+900.0
253.5	338	338	0	201.21	201.21	201.21	25+920.0
253.5	338	338	0	245.04	245.04	245.04	25+940.0
253.5	338	338	0.67	169.78	169.78	169.78	25+960.0
253.5	338	338	0.67	228.8	228.8	228.8	25+980.0
253.5	338	338	0	361.29	361.29	361.29	26+000.0
338	338	338	0	357.47	357.47	357.47	26+020.0
338	338	338	0	325.88	325.88	325.88	26+040.0
338	338	338	0	377.99	377.99	377.99	26+060.0
338	338	338	0	316.23	316.23	316.23	26+080.0
338	338	338	0	294.04	294.04	294.04	26+100.0
338	338	338	0	390.75	390.75	390.75	26+120.0
338	338	338	0	407.07	407.07	407.07	26+140.0
338	338	338	0	419.61	419.61	419.61	26+160.0
338	338	338	0	408.18	408.18	408.18	26+180.0
338	338	338	0	366.62	366.62	366.62	26+200.0
338	338	338	0	328.57	328.57	328.57	26+220.0
338	338	338	0	304.37	304.37	304.37	26+240.0
338	338	338	0	353.87	353.87	353.87	26+260.0
338	338	338	0	369.7	369.7	369.7	26+280.0
338	338	338	0	344.39	344.39	344.39	26+300.0
338	338	338	0	330.6	330.6	330.6	26+320.0
338	338	338	0	247.13	247.13	247.13	26+340.0
338	338	338	0.01	231.94	231.94	231.94	26+360.0
338	338	338	0.01	315.04	315.04	315.04	26+380.0

حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم بأتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية الردم	بعد حنف الطمان(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	0	313.41	313.41	313.41	26+400.0
338	338	338	0	296.57	296.57	296.57	26+420.0
338	338	338	0	350.51	350.51	350.51	26+440.0
338	338	338	0	299.27	299.27	299.27	26+460.0
338	337.94	338	7.85	200.95	200.95	200.95	26+480.0
338	337.94	338	7.85	259.81	259.81	259.81	26+500.0
338	338	338	0	263.07	263.07	263.07	26+520.0
338	338	338	2.82	191.3	191.3	191.3	26+540.0
338	338	338	6.16	189.44	189.44	189.44	26+560.0
338	338	338	5.06	204.58	204.58	204.58	26+580.0
338	338	338	3.52	219.16	219.16	219.16	26+600.0
338	338	338	1.81	208.52	208.52	208.52	26+620.0
338	338	338	0	252.23	252.23	252.23	26+640.0
338	338	338	0.14	248.32	248.32	248.32	26+660.0
338	338	338	0.23	203.31	203.31	203.31	26+680.0
338	338	338	0.09	238.04	238.04	238.04	26+700.0
338	338	338	0	278.34	278.34	278.34	26+720.0
338	338	338	0	219.71	219.71	219.71	26+740.0
338	338	338	2.06	140.01	140.01	140.01	26+760.0
338	338	338	6.63	127.28	127.28	127.28	26+780.0
338	338	338	4.57	179.63	179.63	179.63	26+800.0
338	338	338	1.84	188.23	188.23	188.23	26+820.0
338	338	338	3.07	133.55	133.55	133.55	26+840.0
338	338	338	1.23	158.13	158.13	158.13	26+860.0
338	338	338	2.73	165.21	165.21	165.21	26+880.0
338	338	338	2.73	161.62	161.62	161.62	26+900.0
338	338	338	5.1	143.45	143.45	143.45	26+920.0
338	338	338	6.7	102.84	102.84	102.84	26+940.0
338	338	338	1.71	123.28	123.28	123.28	26+960.0
338	338	338	4.47	88.32	88.32	88.32	26+980.0



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب القرية	كمية الردم	بعد حنف الطمان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	334.49	338	8.01	62.14	62.14	62.14	27+000.0
338	311.13	338	29.52	74.46	74.46	74.46	27+020.0
338	314.64	338	32.87	91.38	91.38	91.38	27+040.0
338	338	338	13.7	105.52	105.52	105.52	27+060.0
338	338	338	8.17	63.96	63.96	63.96	27+080.0
338	326.42	338	22.86	61.86	61.86	61.86	27+100.0
338	318.35	338	38.92	64.98	64.98	64.98	27+120.0
338	329.93	338	17.53	87.31	87.31	87.31	27+140.0
338	338	338	2.3	128.43	128.43	128.43	27+160.0
338	338	338	6.43	114.51	114.51	114.51	27+180.0
338	333.62	338	16.76	84.65	84.65	84.65	27+200.0
338	333.62	338	15.16	99.03	99.03	99.03	27+220.0
338	338	338	4.21	127.87	127.87	127.87	27+240.0
338	338	338	4.48	159.61	159.61	159.61	27+260.0
338	338	338	2.81	160.31	160.31	160.31	27+280.0
338	338	338	0.01	170.73	170.73	170.73	27+300.0
338	338	338	3.2	163.35	163.35	163.35	27+320.0
338	338	338	12.58	77.08	77.08	77.08	27+340.0
338	338	338	9.46	80.88	80.88	80.88	27+360.0
338	334.67	338	12.34	84.71	84.71	84.71	27+380.0
338	275.53	338	80.99	41.62	41.62	41.62	27+400.0
338	278.86	338	68.72	61.43	61.43	61.43	27+420.0
338	337.94	338	9.79	72.04	72.04	72.04	27+440.0
338	332.91	338	20.32	32.76	32.76	32.76	27+460.0
338	330.5	338	17.15	10.9	10.9	10.9	27+480.0
338	334.88	338	20.27	18.63	18.63	18.63	27+500.0
338	311.27	338	47.23	13.83	13.83	13.83	27+520.0
338	294.54	338	62.25	11.11	11.11	11.11	27+540.0
338	309.88	338	43.36	17.92	17.92	17.92	27+560.0
338	324.42	338	27.07	37.02	37.02	37.02	27+580.0

حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرص	كمية الردم	بعد حنف الطبان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	331.64	338	25.74	50.93	50.93	50.93	27+600.0
338	330.94	338	20.47	31.32	31.32	31.32	27+620.0
338	318.77	338	28.37	17.78	17.78	17.78	27+640.0
338	322.31	338	25.41	40.05	40.05	40.05	27+660.0
338	338	338	9.53	63.44	63.44	63.44	27+680.0
338	329.07	338	16.51	46.39	46.39	46.39	27+700.0
338	324.44	338	28.3	14.91	14.91	14.91	27+720.0
338	333.37	338	18.48	43.63	43.63	43.63	27+740.0
338	338	338	3.3	88	88	88	27+760.0
338	338	338	6.6	91.34	91.34	91.34	27+780.0
338	338	338	4.6	124.62	124.62	124.62	27+800.0
338	338	338	0	184.89	184.89	184.89	27+820.0
338	338	338	0.08	221.69	221.69	221.69	27+840.0
338	338	338	0.12	209.14	209.14	209.14	27+860.0
338	338	338	0.39	192.41	192.41	192.41	27+880.0
338	338	338	0.35	214.93	214.93	214.93	27+900.0
338	338	338	0	204.65	204.65	204.65	27+920.0
338	338	338	0.73	177.39	177.39	177.39	27+940.0
338	338	338	0.73	145.93	145.93	145.93	27+960.0
338	338	338	0	126.99	126.99	126.99	27+980.0
338	338	338	1.8	148.67	148.67	148.67	28+000.0
338	338	338	1.8	184.01	184.01	184.01	28+020.0
338	338	338	0	215.21	215.21	215.21	28+040.0
338	338	338	0.5	211.85	211.85	211.85	28+060.0
338	338	338	0.5	190.35	190.35	190.35	28+080.0
338	338	338	0	205.57	205.57	205.57	28+100.0
338	338	338	0	233.77	233.77	233.77	28+120.0
338	338	338	0	192.54	192.54	192.54	28+140.0
338	338	338	0.13	180.38	180.38	180.38	28+160.0
338	338	338	0.21	224.56	224.56	224.56	28+180.0

حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرمة	كمية الردم	بعد حذف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
338	338	338	0.08	256.07	256.07	256.07	28+200.0
338	338	338	0	279.54	279.54	279.54	28+220.0
338	338	338	0	279.65	279.65	279.65	28+240.0
338	338	338	0	276.82	276.82	276.82	28+260.0
338	338	338	0	309.8	309.8	309.8	28+280.0
338	338	338	0	334.76	334.76	334.76	28+300.0
338	338	338	0	319.36	319.36	319.36	28+320.0
338	338	338	0	311.42	311.42	311.42	28+340.0
338	338	338	0	377.97	377.97	377.97	28+360.0
338	338	338	0	448.39	448.39	448.39	28+380.0
338	338	338	0	435.32	435.32	435.32	28+400.0
338	338	338	0	451.78	451.78	451.78	28+420.0
338	338	338	0	481.69	481.69	481.69	28+440.0
338	338	338	0	426.8	426.8	426.8	28+460.0
338	338	338	0	349.96	349.96	349.96	28+480.0
338	338	338	0.39	277.21	277.21	277.21	28+500.0
338	338	338	0.39	236.12	236.12	236.12	28+520.0
338	338	338	0	203.41	203.41	203.41	28+540.0
338	338	338	2.62	175.02	175.02	175.02	28+560.0
338	338	338	2.62	176.04	176.04	176.04	28+580.0
338	338	338	0	172.85	172.85	172.85	28+600.0
338	338	338	0.39	169.86	169.86	169.86	28+620.0
338	338	338	0.39	156.28	156.28	156.28	28+640.0
338	338	338	0	179.61	179.61	179.61	28+660.0
338	338	338	0	181.71	181.71	181.71	28+680.0
338	338	338	0	177.16	177.16	177.16	28+700.0
338	338	338	0	186.58	186.58	186.58	28+720.0
338	338	338	0.16	163.34	163.34	163.34	28+740.0
338	338	338	0.16	218.01	218.01	218.01	28+760.0
338	338	338	0	277.7	277.7	277.7	28+780.0

حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية		الكمية المستلمة		الكميات الجارية	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55		110576.29			
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74		153942.74			
		أجمالي كميات الحفر		281914.29		264519.03			
3		توريد وفرش طبقة إحلال				65200			
		إحلال بترية عادية				40087			
		ردم باتربة مطابقة للمواصفات				22203.03			
النسبة الإجمالية للتنفيذ									
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرش	كمية الردم	بعد حذف الطيان (Cu.M.)	Cut Volume (Cu.M.) والجارية (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station		
338	338	338	0	236.63	236.63	236.63	28+800.0		
338	338	338	0	265.52	265.52	265.52	28+820.0		
338	338	338	0	327.4	327.4	327.4	28+840.0		
338	338	338	0	293.98	293.98	293.98	28+860.0		
338	338	338	0.86	234.31	234.31	234.31	28+880.0		
338	338	338	0.86	224.99	224.99	224.99	28+900.0		
338	338	338	0	225.45	225.45	225.45	28+920.0		
338	338	338	0	190.16	190.16	190.16	28+940.0		
338	338	338	0	232	232	232	28+960.0		
338	338	338	0	282.86	282.86	282.86	28+980.0		
338	338	338	0	247.77	247.77	247.77	29+000.0		
338	338	338	0.78	212.1	212.1	212.1	29+020.0		
338	338	338	3.26	172.55	172.55	172.55	29+040.0		
338	338	338	3.08	117.06	117.06	117.06	29+060.0		
338	338	338	6.79	71.5	71.5	71.5	29+080.0		
338	337.33	338	9.91	36.83	36.83	36.83	29+100.0		
338	336.69	338	9.06	38.59	38.59	38.59	29+120.0		
338	319.11	338	35.98	29	29	29	29+140.0		
338	319.75	338	30.71	42	42	42	29+160.0		
338	338	338	3.38	75.54	75.54	75.54	29+180.0		
338	338	338	9.75	58.11	58.11	58.11	29+200.0		
338	338	338	8.75	45.44	45.44	45.44	29+220.0		
338	338	338	7.67	50.61	50.61	50.61	29+240.0		
253.5	253.5	253.5	6.54	27.13	64.33	64.33	29+260.0		
253.5	246.55	253.5	15.95	0.26	37.46	37.46	29+280.0		
253.5	222.66	253.5	56.05	0	0.54	0.54	29+300.0		
253.5	221.44	253.5	66.94	0	0.99	0.99	29+320.0		
253.5	205.2	253.5	75.97	0	0.62	0.62	29+340.0		
253.5	145.38	253.5	143.58		0.17	0.17	29+360.0		
			265.33		0		29+380.0		



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بترية عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية الردم	بعد حنف الطيان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
			334.71	0	0	0	29+400.0
			300.42	0	0	0	29+420.0
			349.32	0	0	0	29+440.0
			398.11	0	0	0	29+460.0
			329.77	0	0	0	29+480.0
			268.87	0	0	0	29+500.0
			221.22	0	0	0	29+520.0
			128.92	0	0	0	29+540.0
			35.26	28.26	65.46	65.46	29+560.0
			1.88	275.38	312.58	312.58	29+580.0
			0	545.93	583.13	583.13	29+600.0
			0	572.02	609.22	609.22	29+620.0
			0	583.2	620.4	620.4	29+640.0
			0	745.42	782.62	782.62	29+660.0
			0	759.86	797.06	797.06	29+680.0
			0	534.54	571.74	571.74	29+700.0
			0.41	298.97	336.17	336.17	29+720.0
			0.41	198.77	235.97	235.97	29+740.0
			0	223.66	260.86	260.86	29+760.0
			0	318.17	355.37	355.37	29+780.0
			0	302.83	340.03	340.03	29+800.0
			0	172.39	209.59	209.59	29+820.0
			0	220.99	258.19	258.19	29+840.0
			3.25	169.29	206.49	206.49	29+860.0
			3.25	147.81	185.01	185.01	29+880.0
			0.12	271.94	309.14	309.14	29+900.0
			0.12	282.93	320.13	320.13	29+920.0
			0	324.65	361.85	361.85	29+940.0
			5.88	232.98	270.18	270.18	29+960.0
			12.96	87.02	124.22	124.22	29+980.0

حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

الكميات الجارية		الكمية المستلمة	الكمية الإجمالية	البند		رقم البند	
		110576.29	127971.55	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		4	
		153942.74	153942.74	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		4	
		264519.03	281914.29	أجمالي كميات الحفر			
		65200		توريد وفرش طبقة إحلال		3	
		40087		إحلال بتربة عادية			
		22203.03		ردم باتربة مطابقة للمواصفات			
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
Station	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.) بعد حذف الطيان	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرمه	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
30+000.0	237.57	237.57	200.37	7.08			
30+020.0	384.53			0			
30+040.0	372.52			0			
30+060.0	208.08			15.9			
30+080.0	24.67			121.34			
30+100.0	32.34			145.28			
30+120.0	32.34			190.27			
30+140.0	0			280.11			
30+160.0	0			378.27			
30+180.0	0			412.51			
30+200.0	0			263.62			
30+220.0	0			280.04			
30+240.0	4.21			245.99			
30+260.0	27.73			131.65			
30+280.0	23.51			487.58			
30+300.0	0			902.06			
30+320.0	0			911.17			
30+340.0	0			678.4			
30+360.0	0			455.32			
30+380.0	0			405.4			
30+400.0	0			373.53			
30+420.0	0.48			252.39			
30+440.0	0.48			181.6			
30+460.0	0			236.8			
30+480.0	9.74			162.78			
30+500.0	48.93	48.93	48.93	31.26			
30+520.0	145.88	145.88	145.88	0.33			
30+540.0	127.63	127.63	127.63	5.43			
30+560.0	78.1	78.1	78.1	5.43			
30+580.0	244.56	244.56	244.56	0			

حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية الردم	بعد حنق الطيان(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
			0	348.32	348.32	348.32	30+600.0
0	0	0	0	307.83	307.83	307.83	30+620.0
338	338	338	0	321.11	321.11	321.11	30+640.0
338	338	338	0	323.8	323.8	323.8	30+660.0
338	338	338	0	282.86	282.86	282.86	30+680.0
338	338	338	0	240.72	240.72	240.72	30+700.0
338	338	338	0.91	172.93	172.93	172.93	30+720.0
338	338	338	3.4	131.37	131.37	131.37	30+740.0
338	338	338	2.49	198.15	198.15	198.15	30+760.0
338	338	338	0	240.64	240.64	240.64	30+780.0
338	338	338	0	228.76	228.76	228.76	30+800.0
338	338	338	0	306.75	306.75	306.75	30+820.0
338	338	338	0	364.9	364.9	364.9	30+840.0
338	338	338	0	310.87	310.87	310.87	30+860.0
338	338	338	0	270.46	270.46	270.46	30+880.0
338	338	338	0	329.64	329.64	329.64	30+900.0
338	338	338	0	355.86	355.86	355.86	30+920.0
338	338	338	0	381.63	381.63	381.63	30+940.0
338	338	338	0	408.6	408.6	408.6	30+960.0
338	338	338	0	391.68	391.68	391.68	30+980.0
338	338	338	0	378.75	378.75	378.75	31+000.0
338	338	338	0	371.09	371.09	371.09	31+020.0
338	338	338	0	387.06	387.06	387.06	31+040.0
338	338	338	0	382.75	382.75	382.75	31+060.0
338	338	338	0	385.68	385.68	385.68	31+080.0
338	338	338	0	402.32	402.32	402.32	31+100.0
338	338	338	0	391.97	391.97	391.97	31+120.0
338	338	338	0	456.41	456.41	456.41	31+140.0
338	338	338	0	543.72	543.72	543.72	31+160.0
338	338	338	0	512.11	512.11	512.11	31+180.0



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

الكميات الجارية		الكمية المستلمة	الكمية الإجمالية	البند		رقم البند	
		110576.29	127971.55	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		4	
		153942.74	153942.74	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		4	
		264519.03	281914.29	أجمالي كميات الحفر			
		65200		توريد وفرش طبقة إحلال		3	
		40087		إحلال بتربة عادية			
		22203.03		ردم باتربة مطابقة للمواصفات			
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
Station	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) والمستلمة	Cut Volume (Cu.M.)	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
31+200.0	456.99	456.99	456.99	0	338	338	338
31+220.0	439.17	439.17	439.17	0	338	338	338
31+240.0	405.01	405.01	405.01	0	338	338	338
31+260.0	353.08	353.08	353.08	0	338	338	338
31+280.0	427.58	427.58	427.58	0	338	338	338
31+300.0	469.3	469.3	469.3	0	338	338	338
31+320.0	405.76	405.76	405.76	0	338	338	338
31+340.0	397.52	397.52	397.52	0	338	338	338
31+360.0	409.46	409.46	409.46	0	338	338	338
31+380.0	401.03	401.03	401.03	0	338	338	338
31+400.0	395.99	395.99	395.99	0	338	338	338
31+420.0	444.22	444.22	444.22	0	338	338	338
31+440.0	445.38	445.38	445.38	0	338	338	338
31+460.0	414.01	414.01	414.01	0	338	338	338
31+480.0	355.49	355.49	355.49	0	338	338	338
31+500.0	391.54	391.54	391.54	0	338	338	338
31+520.0	470	470	470	0	338	338	338
31+540.0	413.92	413.92	413.92	0	338	338	338
31+560.0	377.95	377.95	377.95	0	338	338	338
31+580.0	393.39	393.39	393.39	0	338	338	338
31+600.0	442.89	442.89	442.89	0	338	338	338
31+620.0	486.85	486.85	486.85	0	338	338	338
31+640.0	548.62	548.62	548.62	0	338	338	338
31+660.0	503.53	503.53	503.53	0	338	338	338
31+680.0	402.84	402.84	402.84	0	338	338	338
31+700.0	383.83	383.83	383.83	0	338	338	338
31+720.0	279.72	279.72	279.72	0.12	338	338	338
31+740.0	177.55	177.55	177.55	0.12	338	338	338
31+760.0	255.46	255.46	255.46	0.19	338	338	338
31+780.0	284.35	284.35	284.35	0.19	338	338	338

حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

الكميات الجارية		الكمية المستلمة	الكمية الإجمالية	البند		رقم البند		
		110576.29	127971.55	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		4		
		153942.74	153942.74	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		4		
		264519.03	281914.29	أجمالي كميات الحفر				
		65200		توريد وفرش طبقة إحلال		3		
		40087		إحلال بتربة عادية				
		22203.03		ردم بتربة مطابقة للمواصفات				
النسبة الإجمالية للتنفيذ								
Station	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	بعد حنف الطيان	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
31+800.0	282.75	282.75	282.75		0	338	338	338
31+820.0	383.41	383.41	383.41		0	338	338	338
31+840.0	379.29	379.29	379.29		0	338	338	338
31+860.0	298.8	298.8	298.8		0	338	338	338
31+880.0	260.08	260.08	260.08		0	338	338	338
31+900.0	296.2	296.2	296.2		0	338	338	338
31+920.0	303.04	303.04	303.04		0	338	338	338
31+940.0	285.59	285.59	285.59		0	338	338	338
31+960.0	304.28	304.28	304.28		0	338	338	338
31+980.0	330.28	330.28	330.28		0	338	338	338
32+000.0	345.73	345.73	345.73		0	338	338	338
32+020.0	271.01	271.01	271.01		0	338	338	338
32+040.0	176.2	176.2	176.2		1.09	338	338	338
32+060.0	239.42	239.42	239.42		1.09	338	338	338
32+080.0	257.39	257.39	257.39		0.25	338	338	338
32+100.0	132.89	132.89	132.89		2.05	338	338	338
32+120.0	108.13	108.13	108.13		1.83	338	338	338
32+140.0	170.52	170.52	170.52		0.02	338	338	338
32+160.0	149.64	149.64	149.64		3.03	338	338	338
32+180.0	89.11	89.11	89.11		3.04	338	338	338
32+200.0	186.36	186.36	186.36		0.01	338	338	338
32+220.0	278.82	278.82	278.82		0	338	338	338
32+240.0	289.56	289.56	289.56		0	338	338	338
32+260.0	341.14	341.14	341.14		0	338	338	338
32+280.0	287.32	287.32	287.32		0.02	338	338	338
32+300.0	165.85	165.85	165.85		2.02	338	338	338
32+320.0	194.11	194.11	194.11		2	338	338	338
32+340.0	204.28	204.28	204.28		1.31	338	338	338
32+360.0	168.23	168.23	168.23		1.53	338	338	338
32+380.0	201.97	201.97	201.97		1.56	338	338	338



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية		الكمية المستلمة		الكميات الجارية	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55		110576.29			
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74		153942.74			
		أجمالي كميات الحفر		281914.29		264519.03			
3		توريد وفرش طبقة إحلال		65200		40087			
		إحلال بتربة عادية		22203.03					
		ردم باتربة مطابقة للمواصفات							
النسبة الإجمالية للتنفيذ									
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرشه	كمية الردم	بعد حنف الطيان(Cu.M.)	والجارية(Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station		
338	338	338	1.33	277.59	277.59	277.59	32+400.0		
338	338	338	0	367.48	367.48	367.48	32+420.0		
338	338	338	0	380.41	380.41	380.41	32+440.0		
338	338	338	0	342.96	342.96	342.96	32+460.0		
169	338	338	0.33	282.55	282.55	282.55	32+480.0		
169	338	338	14.39	124.29	124.29	124.29	32+500.0		
169	331.79	338	16.68	60.68	60.68	60.68	32+520.0		
169	331.79	338	8.92	124.26	124.26	124.26	32+540.0		
169	338	338	19.97	126.3	126.3	126.3	32+560.0		
169	332.93	338	13.88	165.04	165.04	165.04	32+580.0		
169	332.93	338	0.21	226.56	226.56	226.56	32+600.0		
169	338	338	0.2	210.64	210.64	210.64	32+620.0		
84.5	338	338	3.12	114.99	114.99	114.99	32+640.0		
84.5	338	338	3.35	125.38	125.38	125.38	32+660.0		
84.5	338	338	0.74	206.39	206.39	206.39	32+680.0		
84.5	338	338	3.71	142.91	142.91	142.91	32+700.0		
84.5	338	338	14.54	40.96	40.96	40.96	32+720.0		
84.5	336.89	338	13.1	75.95	75.95	75.95	32+740.0		
84.5	336.89	338	103.1	72.84	72.84	72.84	32+760.0		
84.5	259.94	338	226.23	0	0	0	32+780.0		
84.5	161.98	338	128.85	29.38	29.38	29.38	32+800.0		
	240.04	338	7.15	94.07	94.07	94.07	32+820.0		
	338	338	12.72	77.87	77.87	77.87	32+840.0		
	337.76	338	10.55	71.79	71.79	71.79	32+860.0		
	337.76	338	2.44	135.37	135.37	135.37	32+880.0		
	338	338	1.24	150.8	150.8	150.8	32+900.0		
	338	338	1.63	156.01	156.01	156.01	32+920.0		
	338	338	1.91	179.88	179.88	179.88	32+940.0		
	338	338	0.28	211.93	211.93	211.93	32+960.0		
	338	338	0	244.75	244.75	244.75	32+980.0		

حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29	
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74	
	أجمالي كميات الحفر	281914.29	264519.03	
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200	
	إحلال بتربة عادية		40087	
	ردم بأتربة مطابقة للمواصفات		22203.03	

النسبة الإجمالية للتنفيذ

Station	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (المستلمة) Cut Volume (Cu.M.)	بعد حذف الطبان Cut Volume (Cu.M.)	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرش	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
33+000.0	257.19	257.19	257.19	0	338	338	
33+020.0	244.16	244.16	244.16	0	338	338	
33+040.0	253.65	253.65	253.65	0	338	338	
33+060.0	256.19	256.19	256.19	0	338	338	
33+080.0	221.84	221.84	221.84	0	338	338	
33+100.0	203.34	203.34	203.34	0.26	338	338	
33+120.0	189.44	189.44	189.44	3.17	338	338	
33+140.0	93.83	93.83	93.83	53.83	338	338	
33+160.0	78.94	78.94	78.94	51.08	338	295.5	
33+180.0	207.84	207.84	207.84	0.16	338	295.5	
33+200.0	283.19	283.19	283.19	0	338	338	
33+220.0	257.1	257.1	257.1	0.28	338	338	
33+240.0	188.49	188.49	188.49	0.28	338	338	
33+260.0	205.03	205.03	205.03	0	338	338	
33+280.0	281.01	281.01	281.01	0	338	338	
33+300.0	306.12	306.12	306.12	0	338	338	
33+320.0	317.6	317.6	317.6	0	338	338	
33+340.0	281.07	281.07	281.07	0	338	338	
33+360.0	171.99	171.99	171.99	2.45	338	338	
33+380.0	102.41	102.41	102.41	6.37	338	338	
33+400.0	109.64	109.64	109.64	5.97	338	338	
33+420.0	72.97	72.97	72.97	7.08	338	338	
33+440.0	75.83	75.83	75.83	6.77	338	338	
33+460.0	67.26	67.26	67.26	24.13	338	338	
33+480.0	0.28	0.28	0.28	120.07	338	332.34	
33+500.0	51.39	51.39	51.39	98.64	338	258.17	
33+520.0	85.1	85.1	85.1	9.01	338	263.82	
33+540.0	93.32	93.32	93.32	10.56	338	337.73	
33+560.0	197.79	197.79	197.79	2.51	338	337.73	
33+580.0	256.16	256.16	256.16	0	338	338	

حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

الكميات الجارية		الكمية الإجمالية	البند		رقم البند		
	110576.29	127971.55	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية			4	
	153942.74	153942.74	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)			4	
	264519.03	281914.29	أجمالي كميات الحفر				
	65200		توريد وفرش طبقة إحلال			3	
	40087		إحلال بتربة عادية				
	22203.03		ردم باتربة مطابقة للمواصفات				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
Station	Cut Volume (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.) بعد حذف الطيان	كمية الردم	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب القرمه	كمية حفر الأحلال الإجمالية	كمية توريد وفرش طبقة إحلال
33+600.0	264.49	264.49	264.49	0	338	338	
33+620.0	248.27	248.27	248.27	0	338	338	
33+640.0	149.53	149.53	149.53	22.31	338	338	
33+660.0	152.25	152.25	152.25	23.28	338	327.53	
33+680.0	241.05	241.05	241.05	0.97	338	327.53	
33+700.0	214.68	214.68	214.68	0.1	338	338	
33+720.0	161.7	161.7	161.7	0.35	338	338	
33+740.0	229.44	229.44	229.44	0.25	338	338	
33+760.0	269.32	269.32	269.32	0	338	338	
33+780.0	202.74	202.74	202.74	0	338	338	
33+800.0	202.77	202.77	202.77	0	338	338	
33+820.0	264.19	264.19	264.19	0	338	338	
33+840.0	224.49	224.49	224.49	0.22	338	338	
33+860.0	145.39	145.39	145.39	2.53	338	338	
33+880.0	144.53	144.53	144.53	2.38	338	338	
33+900.0	186.06	186.06	186.06	0.08	338	338	
33+920.0	216.71	216.71	216.71	0.02	338	338	
33+940.0	172.65	172.65	172.65	0.66	338	338	
33+960.0	68.11	68.11	68.11	6.85	338	338	
33+980.0	37.43	37.43	37.43	7.26	338	334.58	
34+000.0	98.73	98.73	98.73	1.07	338	334.58	
34+020.0	139.66	139.66	139.66	0.02	338	338	
34+040.0	103.36	103.36	103.36	3.63	338	338	
34+060.0	81.49	81.49	81.49	6.26	338	338	
34+080.0	120.24	120.24	120.24	3.52	338	338	
34+100.0	128.19	128.19	90.99	6.94			
34+120.0	62.76	62.76	25.56	13.27			
34+140.0	17.42	17.42	0	31.15			
34+160.0	59.07	59.07	21.87	23.98			
34+180.0	143.22	143.22	106.02	0.07			



حصص الكميات شركة مكة البركة



حصص كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند		البند		الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية		127971.55	110576.29	
4		حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)		153942.74	153942.74	
		أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03	
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200			
	إحلال بتربة عادية		40087			
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03			
النسبة الإجمالية للتنفيذ						
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر او 75 سم أسفل منسوب الفرمه	كمية الردم	بعد حنف الطيان(Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Station
			0.3	160.5	197.7	34+200.0
			0.32	212.75	249.95	34+220.0
			15.33	111.29	148.49	34+240.0
			15.35	60.58	97.78	34+260.0
			0.06	389.16	426.36	34+280.0
			0	684.25	721.45	34+300.0
			0	737.78	774.98	34+320.0
			0	684.74	721.94	34+340.0
			0	649.31	686.51	34+360.0
			2.87	521.89	559.09	34+380.0
			2.87	404.93	442.13	34+400.0
			0	459.83	497.03	34+420.0
			0	563.68	600.88	34+440.0
			0	678.76	715.96	34+460.0
			0	721.28	758.48	34+480.0
			0	634.09	671.29	34+500.0
			0	407.56	444.76	34+520.0
			0	202.77	239.97	34+540.0
			0.03	154.8	192	34+560.0
			0.37	145.48	182.68	34+580.0
			10.53	57.54	94.74	34+600.0
			11.08	66.3	103.5	34+620.0
			0.88	153.42	190.62	34+640.0
			2.49	148.51	185.71	34+660.0
			18.79	89.34	126.54	34+680.0
			47.04	6.42	43.62	34+700.0
			33.35	11.28	48.48	34+720.0
			3.31	76.24	113.44	34+740.0
			3.75	47.24	84.44	34+760.0



حصر الكميات شركة مكة البركة



حصر كميات منفذة بالقطاع حتي 2023/8/20

رقم البند	البند	الكمية الإجمالية	الكمية المستلمة	الكميات الجارية			
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية	127971.55	110576.29				
4	حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية (حفر إحلال)	153942.74	153942.74				
أجمالي كميات الحفر		281914.29	264519.03				
3	توريد وفرش طبقة إحلال		65200				
	إحلال بتربة عادية		40087				
	ردم باتربة مطابقة للمواصفات		22203.03				
النسبة الإجمالية للتنفيذ							
كمية توريد وفرش طبقة إحلال	كمية حفر الأحلال الأجمالية	كمية حفر الإحلال عمق 1 متر أو 75 سم أسفل منشوب القرية	كمية الردم	بعد حذف الطمان (Cu.M.)	والجارية (Cu.M.) (المستلمة)	Cut Volume (Cu.M.)	Station
			7.4	0	35.66	35.66	34+780.0
			8.77	0	31.78	31.78	34+800.0
			6.45	49.58	86.78	86.78	34+820.0
			63.96	33.98	71.18	71.18	34+840.0
			66.04	1.01	38.21	38.21	34+860.0
			4.38	80.4	117.6	117.6	34+880.0
			0.27	231.65	268.85	268.85	34+900.0
105287	153942.74	157170		127971.55		133201.27	Total