

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع. ح حساب قيمة التعويض او الخصم (فروق الاسعار)

مشروع : تنفيذ أعمال تسوية اتربة الجزيرة فى المسافة من الكم ٤٠+٠٠ الي الكم ٤٥+٠٠

بطول ٥ كم ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول ٩٠ كم
بالأمر المباشر

تنفيذ : - مكتب عمر للمقاولات " عمر أحمد حسب النبي "

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

- مستخلص ١

- استمارة ٥٠ ع. ح

تحريفاً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



عل

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

.....الهيئة العامة للطرق و الكباري

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول المعاملات الخاصة لمشروع تنفيذ أعمال تسوية اترية الجزيرة فى المسافة من الكم ٤٠+٠٠ الى الكم ٤٥+٠٠ بطول ٥ كم ضمن اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول ٩٠ كم بالأمر المباشر تنفيذ : مكتب عمر للمقاولات " عمر أحمد حسب النبي "

نسبة المعاملات (ك - معاملات التكلفة المتغيرة)		
توصيف البند	سولار	بيتومين
طبقة تشريب (٣٠M.C)	%١٠	%٦٥
طبقة أسفلت رابطة ٦ سم	%١٠	%٥٥
طبقة لصق (٣٠٠٠RC)	%١٠	%٦٥
طبقة أسفلت سطحية ٥ سم	%١٠	%٥٥
إزالة المخلفات	%١٥	-
توريد وتحميل ونقل اترية لتشكيل الجسور والأكتاف	%٢٠	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج فصل المهزات	%٢٠	-
توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير كسارات	%١٥	-
توريد وإضافة أسمنت	-	%٥
حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية	%٢٠	-
طبقة إحلال	%٢٥	-
تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	%٢٠	-


نرجو من سيادتكم الموافقة و التنبيه لعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشركة

مهندس / م.أ. روم محمد

عمر أحمد حسب النبي



مشروع : تنفيذ أعمال تسوية التربة الجزيرة في المسافة من الكم 40+00 الي الكم 45+00 بطول 5 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول 90 كم بالأمر المباشر
تنفيذ : مكتب عمر للمقاولات " عمر أحمد حسب النتي "

نموذج حساب قيمة التعويض من أو الخصم (فروق الأسعار)

مستخلص لصحاري (1)

فترة تنفيذ الأعمال من ٢٨ يوليه ٢٠٢٤		حتى ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤		رقم العقد		العقد رقم (61 / 2025)		تاريخ (الفتح الفني / الإصدار)		رقم البند	
٧ يوليه ٢٠٢٤		٢٨ أغسطس ٢٠٢٤		٢٦ مارس ٢٠٢٢		٢٨ يوليه ٢٠٢٤		٢٨ أغسطس ٢٠٢٤		٢٨ أغسطس ٢٠٢٤	
بيان الأعمال		قيمة البند (جنيه)		الكمية المنفذة الاجمالية		قيمة الاعمال		عناصر القابلة للتغيير		المعاملات (ك)	
نسبة الزيادة او الخصم		رقم القياس عند الفتح الفني		رقم القياس للمستخلص		قيمة التعويض (زيادة او خصم)		نسبة الزيادة او الخصم		رقم القياس للمستخلص	
٣ م		20		181576.4		3631527		سولار		20%	
توريدو تحميل و نقل اترية صالحة لاستكمال الجزيرة الوسطي											
٣ م		20		16361.9		327237		سولار		20%	
حفر باستخدام البلدوززا في جميع انواع التربة عدا الصخرية											
الاجمالي قبل الخصم		372123.816									
قيمة الخصم 1% من الاجمالي حسب التعاقد		3721.23816									
الاجمالي بعد الخصم		368402.58									
فقط ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة واثنان جنيهاً وثمانية وخمسون قرشاً لا غير											

رئيس الادارة المركزية

عبد يحيى كرومر

مهندس /

مدير المشروع

٤٩٨٣٣

مهندس المشروع

2022		
الشهر	سولار	أسفلت
يناير	323.70	487.10
فبراير	327.80	487.10
مارس	327.80	487.10
أبريل	332.00	490.50
مايو	332.00	566.00
يونيه	332.00	566.00
يوليو	353.60	566.00
أغسطس	353.60	566.00
سبتمبر	353.60	566.00
أكتوبر	353.60	566.00
نوفمبر	353.60	566.00
ديسمبر	353.60	566.00

شبكة على الخارج
بسم الله باسم
ويرسل إليه بالعنوان الأتى :

} صاحب الحق أو : صاحب الحق

۲.۲ —

CamScanner

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بخصوص الى اعمال تسوية اتربة الجزيرة فى المسافة من الكم 40+000 الى الكم
45+000 بطول 5 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصحرواى الغربى
اسوان / ادفو بطول 90 كم "بالامر المباشر.

تنفيذ : مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حسب النبی " ،


رقم العقد : (61 / 2024 / 2025) بتاريخ 14 / 7 / 2024

نتشرف أن نرفق طيه :


مستخلص جارى رقم (1) واستمارة 50 ع. ح.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في :- 2024 / /



رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة العاشرة)



مهندس / 
عيد يحيى كرومر (٤٩٨٦٥)



تتليذ : مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حسب النبي "

مستخلص رقم (01) جاری

العقد رقم	2025/2024/61	بتاريخ	14/7/2024	شركة : مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حسب النبي"				2024 / 7 / 28	حتي	28/8/2024	
رقم البند	بيان الاعمال	القيمة جنيه	المفردات	مقدار العمل المبايع اجرأوه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختام	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع اوحجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	بالمز المكعب اسفل توريد وتحميل ونقل التربة متلحة مطابقة للمواصفات لاستكمال الحديقة الوسطى مسقة (نقل 2 كم)	20.00	م 3	0.00	181576.35	181576.35	جاري	3,631,527.00	0.00	3,631,527.00	1- براعى نصوص التعقد وكراسة الشروط. 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد 3- مكتب جهاز الاشراف متواج 4- المعمل متواجد
3	اسفل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية الشوكة في تربة متلحة عا الصخرية	20.00	م 3	0.00	16361.85	16361.85	جاري	327,237.00	0.00	327,237.00	5- الافئات متواجدة (2 لافتة) 6- التقارير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد 7- المعدات متواجدة 8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
الاجملى											
الاجملى العام بعد الخصم 1 %											
فقط ثلاثة ملايين تسعمائة وتسعة عشر الفا مائة ستة وسبعون جنيها وستة وثلاثون قرشا فقط لا غير											
مهندس المشروع (الهيئة) م / محمد عبد الوهاب التوقيع مدير المشروع (الهيئة) م / محمود احمد عثمان التوقيع				اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و قد حذا تحريرا في : 2024 / 8 / 28 المحاسب يوقع للمقاول مبلغ على الحساب نهائيا رئيس الادارة المركزية مهندس / عبد يحيى كراومر							

٢٦, ١٧٦ ٢٩١٩ حطة الأول التي تمت حتى الآن

١٩٥٩٥١, ١٨٢ - تأسي
٩٤٤٥٩, ١٠٤ حضات
١٢٩٥١ - تجارة معلقة
٩٣٥١٥, ٠٦ حضرة عمالة غير منتظمة

٢٨٨ ٢٢٧, ٩٢ حطة الأول استثمارات
٣٥٩٦٩٤١, ٤٤ الثاني

تدقيق اعمال تصوية اترية الجزيرة في المسافة من الكم 40+000 الى الكم 45+000 بطول 5 كم ضمن اعمال تطوير ورفع
كفاءة طريق السدرواي الغربي اسوان / ادفو بطول 90 كم "بالامر المباخر" "بالامر المباخر"
تدقيق ، مكتب عمر للمحاولات " عمر احمد مصطفى النسي"

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (2)

التر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية الجزيرة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية	3م	181576.35	
أجمالي الكمية المنفذة		181576.35	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		181576.35	

مهندس الهيئة



عن الشركة



تدفيط اعمال تصوية اودية الجزيرة في المصافة من الكم 40+000 الى الكم 45+000 بطول 5 كم ضمن اعمال تطوير ورفع
كفاءة طريق الصحراوي الغربي اسوان / ادفو بطول 90 كم "بالامر المباهر
تدفيط ، مكتب عمر للمقاولات " عمر احمد حبيب الدبي "

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (3)

التر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة

بيان الأعمال	المفردات	إجمالي الكمية	ملاحظات
التر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتاسكة	3م	16361.85	
أجمالي الكمية المنفذة		16361.85	
الكمية السابق صرفها		0	
أجمالي الكمية المنفذة حاليا		16361.85	

مهندس الهيئة

.....

عن الشركة

.....