

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

.....الهيئة العامة للطرق و الكباري

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق لسيادتكم جدول المعاملات الخاصة بعملية اعمال الجسر الترابي لإزدواج المسافة من اسوان حتي توشكي ( مرحلة ثانية ) من كم ٥٥ حتي الكم ٨٠ ( القطاع الاول ) في المسافة من الكم ٥٥ حتي الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم بالأمر المباشر.

| نسبة المعاملات (ك - معاملات التكلفة المتغيرة) |       |         |
|-----------------------------------------------|-------|---------|
| توصيف البند                                   | سولار | بيتومين |
| طبقة تشريب ( ٣.٠ M. C )                       | %١٠   | %٦٥     |
| طبقة أسفلت رابطة ٦ سم                         | %١٠   | %٥٥     |
| طبقة لصق ( ٣.٠٠ RC )                          | %١٠   | %٦٥     |
| طبقة أسفلت سطحية ٥ سم                         | %١٠   | %٥٥     |
| إزالة المخلفات                                | %١٥   | -       |
| توريد وتحميل ونقل أتربة لتشكيل الجسر والأكثاف | %٢٠   | -       |
| توريد وفرش طبقة أساس ناتج فصل المهزات         | %٢٠   | -       |
| توريد وفرش طبقة أساس ناتج تكسير كسارات        | %١٥   | -       |
| توريد وإضافة أسمنت                            | -     | %٥      |
| حفر في التربة المتماسكة عدا الصخرية           | %٢٠   |         |
| طبقة إحلال                                    | %٢٥   | -       |
| تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي  | %٢٠   | -       |

نرجو من سيادتكم الموافقة و التنبيه لعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مدير عام الشركة

مهندس / فاروق محمد

صبيحي أحمد حسب النبي

صبيحي للمقاولات العامة

س/ت: ١٤٧٦١٤

ب/ض: ٢٧٣-٣٥٦-٤١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد....

نتشرف ان نرفق طيه استمارة ٥٠ ع.ح حساب قيمة التعويض او الخصم ( فروق الاسعار )  
مشروع تنفيذ اعمال الجسر الترابي لإزدواج المسافة من اسوان حتي توشكي ( مرحلة ثانية ) من  
كم ٥٥ حتي الكم ٨٠ ( القطاع الاول ) في المسافة من الكم ٥٥ حتي الكم ٦٣ من اسوان بطول ٨ كم  
بالأمر المباشر

تنفيذ : مكتب صبحي للمقاولات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفات :

- مستخلص ١

- استمارة ٥٠ ع.ح

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية

عيد يحيى كرومر



فد



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الحاضرة - جنوب الوادي - أسوان

مستخلص \_\_\_\_\_ اصل ج \_\_\_\_\_ اري ( 1 )

مدير المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عبد يحيى كرومر

(٤٩٨٦٥)

Scanned with  
CamScanner

| 2022   |        |        |
|--------|--------|--------|
| الشهر  | سولار  | أسفلت  |
| يناير  | 323.70 | 487.10 |
| فبراير | 327.80 | 487.10 |
| مارس   | 327.80 | 487.10 |
| أبريل  | 332.00 | 490.50 |
| مايو   | 332.00 | 566.00 |
| يونيه  | 332.00 | 566.00 |
| يوليو  | 353.60 | 566.00 |
| أغسطس  | 353.60 | 566.00 |
| سبتمبر | 353.60 | 566.00 |
| أكتوبر | 353.60 | 566.00 |
| نوفمبر | 353.60 | 566.00 |
| ديسمبر | 353.60 | 566.00 |

2024

| الشهر  | سولار  | أسفلت    |
|--------|--------|----------|
| يناير  | 417.00 | 762.00   |
| فبراير | 417.00 | 762.00   |
| مارس   | 480.40 | 762.00   |
| أبريل  | 480.40 | 1,079.10 |
| مايو   |        |          |
| يونيه  |        |          |
| يوليو  |        |          |
| أغسطس  |        |          |
| سبتمبر |        |          |
| أكتوبر |        |          |
| نوفمبر |        |          |
| ديسمبر |        |          |



تفليذ اعمال الجسر الترابي لارواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية ) من كم 55 حتى  
الكم 80 ( القطاع الاول ) في المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر  
المبشر "بالامر المباشر"  
تفليذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب التبي"

### مستخلص رقم ( 01 ) جارى

| العقد رقم                                                                    | (2025/2024/39)                                                                   | بتاريخ | ٢٠٢٤/٠٧/٠٧     | شركة : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب التبي"                                                                        | 2024 / 7 / 28                   | حتى          | 20/8/2024                            |                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| رقم البند                                                                    | بيان الأعمال                                                                     | الفترة | المعرفات       | مقدار العمل السابق اجراؤه                                                                                                | مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري / ختامي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | إستقطاع أوجز                                                                                                                                                                                             | الباقى بعد الإستقطاع | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|                                                                              |                                                                                  |        |                |                                                                                                                          |                                 |              | جنيه                                 | جنيه                                                                                                                                                                                                     | جنيه                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| 1                                                                            | بمتر المكعب اعسل توريد وتحصيل ونقر اترية صلحة مطبقة للمواصلات( مسافة تقدر 2 كم ) | 28.00  | م <sup>3</sup> | 0.00                                                                                                                     | 13231.61                        | جارى         | 370,485.08                           | 5,000.00                                                                                                                                                                                                 | 365,485.08           | 1- يراعى نصوص التعاقد وكراسة الشروط<br>2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد<br>3- مكتب جهاز الاشراف متواج<br>4- المعمل متواجد<br>5- الافتتاح متواجدة ( 2 لافتة )<br>6- التقارير الاسبوعية والشهرية والبرنامج الزمني والتدفق التقنى متواجد<br>7- المعدات متواجدة<br>8- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة |                             |
| 3                                                                            | اعسل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لتيلوزر فى تربة متملئة عا الصخرية          | 20.00  | م <sup>3</sup> | 0.00                                                                                                                     | 81682.27                        | جارى         | 1,633,645.40                         | 5,000.00                                                                                                                                                                                                 | 1,628,645.40         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| .                                                                            | بمتر المكعب اعسل توريد وفرش طبقة احلال فى الامكن الغير صلحة لتتيسر               | 177.00 | م <sup>3</sup> | 0.000                                                                                                                    | 16150.000                       | جارى         | 2,858,550.00                         | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 2,858,550.00         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|                                                                              |                                                                                  |        |                |                                                                                                                          |                                 |              |                                      | 4,852,680.48                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 4,862,680.48                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإجمالي                    |
|                                                                              |                                                                                  |        |                |                                                                                                                          |                                 |              |                                      | 4,852,680.48                                                                                                                                                                                             | 0.00                 | 4,852,680.48                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الإجمالي في العام بعد الخصم |
| فقط اربعة ملايين وثلاثمائة اثنان وخمسون الف وستمائة وثمانون قرشاً فقط لا غير |                                                                                  |        |                |                                                                                                                          |                                 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|                                                                              |                                                                                  |        |                | مهندس المشروع ( الهيئة )<br>م / محمد حسن النسي<br>التوقيع :<br>مدير المشروع ( الهيئة )<br>م / وليد صالح على<br>التوقيع : |                                 |              |                                      | اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و تحرها<br>تحريرا في : 2024 / 8 / 20<br>ينفع للمقاول مبلغ<br>ملاحظة : الملت<br>غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من<br>تحريرا في : 2024 / 8 / 20 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|                                                                              |                                                                                  |        |                | توقيع : طارق محمد                                                                                                        |                                 |              |                                      | رئيس الإدارة المركزية<br>عبد يحيى كرومر                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |

٤٩٨٦٥

الاعمال التي تمت حتى الآن ٤٨٥٩ ٦٨٠,٤١

تأمين ٩٤٩ ٦٣٤,٠٢  
دمياط ١١٦ ٨٦٢,١٢  
حصة عمالة غير منتظمة ٩٩ ١١٦,٠٨  
خمس قيمة التجارب العملية ٥١ ٨٨٦,٢

جولة الاستطلاعات ٣٨٨ ٦١٢,٩٢

الطافى ٤٤٦٤ ٦٧,٩٦

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة . . . وبعد

بخصوص الى اعمال الجسر الترابى لازدواج المسافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية ) من كم 55 حتى الكم 80 ( القطاع الاول ) فى المسافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباشر.

تنفيذ : مكتب صبحى العبد للمقاولات "صبحى حسب النبى ،

رقم العقد : ( 39 / 2024 / 2025 ) المؤرخ فى 2024/ 7 / 7

نتشرف أن نرفق طيه :

مستخلص رقم (01) جارى و استثمارة 50 ع . ح الخاصة بالعملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى :- 2024 / /

رئيس الإدارة المركزية  
( المنطقة العاشرة )

عيد يحيى كرومر



مهندس /

تدفيت اعمال العصر الترابي لأرطواج المصافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية ) من كم 55 حتى الكم 80 ( القطاع الاول  
( في المصافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالأمر المباخر "بالأمر المباخر "  
تدفيت ، مكتتب جيعي العبد للمقاولات "جيعي حبيب الدين "

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (1)


التر المكعب اعمال تحميل ونقل وتوريد اترية

| بيان الأعمال                                                                   | المفردات | إجمالي الكمية | ملاحظات |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية<br>البلدوزر في تربة متماسكة عدا الصخرية | 3م       | 13231.61      |         |
| أجمالي الكمية المنفذة                                                          |          | 13231.61      |         |
| الكمية السابق صرفها                                                            |          | 0             |         |
| أجمالي الكمية المنفذة حاليا                                                    |          | 13231.61      |         |

مهندس الهيئة



عن الشركة



تدفيت اعمال البصر القراوى لادواج المصافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية ) من كم 55 حتى الكم 80 ( الطابع الاول  
( في المصافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباخر "بالامر المباخر "  
تدفيت ، مكتب صحى العهد للمقاولات "صحى صحى الدي "


مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (3)

التر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتاسكة

| بيان الأعمال                                                          | المفردات | إجمالي الكمية | ملاحظات |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| التر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتاسكة | 3م       | 81682.27      |         |
| أجمالي الكمية المنفذة                                                 |          | 81682.27      |         |
| الكمية السابق صرفها                                                   |          | 0             |         |
| أجمالي الكمية المنفذة حاليا                                           |          | 81682.27      |         |

مهندس الهيئة



عن الشركة




تتضمن أعمال البصر الترابي لأردواج المصافة من اسوان حتى توشكى (مرحلة ثانية ) من كم 55 حتى الكم 80 ( القطاع الاول  
( في المصافة من الكم 55 حتى الكم 63 من اسوان بطول 8 كم بالامر المباهر "بالامر المباهر "  
تتضمن ، مكتبه سبهي العبد للمجاوله "سبهي حبيب البهي "

مستخلص جارى رقم (1)

بند رقم (\*)

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من الاحلال

| بيان الأعمال                                      | المفردات | إجمالي الكمية | ملاحظات |
|---------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة من<br>الاحلال | 3م       | 16150         |         |
| أجمالي الكمية المنفذة                             |          | 16150         |         |
| الكمية السابق صرفها                               |          | 0             |         |
| أجمالي الكمية المنفذة حاليا                       |          | 16150         |         |

مهندس الهيئة  


عن الشركة

خالد محمد محمد  


مصلحة: الهيئة العامة للطرق والكباري

[illegible]

رئيس القسم

२.२ —

بموجب الطلبات طبعاً أو :  
 { المذكرة المحرقة (فروق) أسرار مستعمل (١) طبع على  
 أعمال الجسر الرابع من لوان حتى توشكي (مرحلة ثانية) مستعمله كـ ٨٠  
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القبعة بواسطة القطاع المالي  
 { إذن صرف على : \_\_\_\_\_  
 شيك على البنك المركزي في : \_\_\_\_\_

---

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :  
 { سحب باسم \_\_\_\_\_  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

(ب) الكاتب المنوط

| عدد              |  | الاعتماد الإدارى ونوع الخصم |          |            |      |     |
|------------------|--|-----------------------------|----------|------------|------|-----|
| المرافقات        |  | بيانات                      |          | نوع الخصم  |      |     |
| ٩٧٨٨٦,٥٩ - تأمين |  | بند                         | نوع      | قسم        | جنيه | قرش |
|                  |  |                             |          |            |      |     |
|                  |  | إجمالي الأمل                |          |            |      |     |
|                  |  | بيانات الاستقطاعات          |          |            | جنيه | قرش |
|                  |  | عادى                        | إضافى    | دمغة توقيع |      |     |
|                  |  | قرش                         | جنيه     | قرش        |      |     |
|                  |  | ٣٤٤٦,٩                      | ١٠٣٣٨,٥٧ | ١٠٣٣٨,٥٧   |      |     |
|                  |  | رسم الدمغة                  |          |            |      |     |
|                  |  | صافي القيمة المطلوب صرفها   |          |            |      |     |

قسم ذو النواص

جاء

**رئيس المصلحة**

علامة

في سنة ٢٠٢

(١١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الامضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القبة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الأمضاء : \_\_\_\_\_

(أور) بأن المبلغ مضاف بحساب :                      جاری                      بتاريخ                      الإمضاء :                     

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المتوط بالسجل : \_\_\_\_\_

( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

٢٠٢ روجع في ————— سنة

يعتمد سحب

---

شيك

---

أذن صرف

**مدير اور رئيس الحسابات**

**وكيل الحسابات**

فی ————— سنه ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة للشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٢ هـ - ٢٠٢١ م

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— اعضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضات موظفي الشطب

(٣) شعب رقم : \_\_\_\_\_ امضاء الكاتب المخطوط : \_\_\_\_\_

الشهادات

(٤) قيد في سجل \_\_\_\_\_ تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(۵) ادرج في كنف الشیخات رقم : امضاء الكاتب المذنب :

المعاليق

استلمت (٦) مصدق افترض

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ————— سنة ٢٠٢