

الموضوع : بشأن عملية تقوية وإعادة رصف

طريق كفر الدوار / منية السعيد المرحلة الثانية

بطول ١٧ كم



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تقوية وإعادة رصف طريق كفر الدوار / منية السعيد
المرحلة الثانية بطول ١٧ كم

تنفيذ شركة : فوزي محمود الرفاعي للمقاولات ورصف الطرق

ننشر بأن نرفق لسيادتكم طية مستخلص رقم (٥) جاري للعملية عالية .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

مرفقات :

(التوقيع)
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية





الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : ٢٠٢٤ / /
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى عملية تقوية وإعادة رصف طريق كفر الدوار منية السعيد المرحلة الثانية بطول ١٧ كم
تنفيذ شركة : فوزي محمود الرفاعي للمقاولات ورصف الطريق
يرجى التكرم بالإحاطة بوجود الآتي :

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية
- ٢- معمل الموقع
- ٣- الإجهزة المساحية
- ٤- لوحات المشروع
- ٥- البرنامج الزمني
- ٦- مسئول تأمين وسلامة المرور
- ٧- السجلات وتوثيق الموقع
- ٨- التقارير الشهرية والأسبوعية
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع
- ١١- بوليصة التأمين تم تجديدها من ٢٠٢٤/٩/١٩ حتى ٢٠٢٥/٩/١٨
- ١٢- مكاتب جهاز الإشراف والاستشاري
- ١٣- العلامات الإرشادية
- ١٤- لا يوجد عماله
- ١٥- يتم مراجعة إدارة المركبات بخصوص السيارة

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام

مرفقات :

المختص

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ

كسر



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)
مشروع تقوية وإعادة رصف طريق كفر الدوير مدينة السعيد المرحلة الثانية بطول 17 كم
تنفيذ شركة/كوى الرقاعى للمقاولات ورصف الطرق
عقد رقم 1822/2022/2023 بتاريخ 10/4/2023

مستخلص رقم (5) جري

عن المدة من بدء العمل حتى 8 \ 9 \ 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية التعاقد	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجرأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع	الباقى من الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات -- الخ	6	20496	م	20496	0	20496	جاري	122976	0	122976	بتم خصم مبلغ وقدره (19940.35) فقط وقدره تسعة عشر الفا وتسعمائة واربعون جنيها وخمسة وللاثون قرشا قيمة حراء تحارب معملية
2	اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية ---- الخ	23	20000	م	6600	0	6600	جاري	151800	0	151800	
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي -- الخ	94	18500	م	11740	0	11740	جاري	1103560	0	1103560	
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة صالحه للردم----- الخ	267.20	50000	م	16175	6000	22175	جاري	5925160	0	5925160	
5	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات	436	48000	م	26581	2000	28581	جاري	12461316	0	12461316	
6	بالمتر مسطح اعمال انشاء طبقة تشريب MCO ---- الخ	31.5	125000	م	62133	18000	80133	جاري	2524190	0	2524190	
7	بالمتر مسطح توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتية	166.25	125000	م	62133	18000	80133	جاري	13322111	0	13322111	بوليصه الثامن متواجده
13	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (52) لجميع الأقطار --- الخ	46000	5	طن	5	0	5	جاري	230000	0	230000	
14	اعمال انشاء طبقة من الدبش على الناشف بدون مونه اسمنتيه	370	6000	م	1348	0	1348	جاري	498760	0	498760	
16	اعمال انشاء حائط ساند من الدبش والمونه	799	10000	م	442	2300	2742	جاري	2190858	0	2190858	لوحات المشروع متواجده
21	اعمال انشاء حائط ساند من الخرسانه المسلحه -- الخ	3400	5500	م	2517	0	2517	جاري	8557800	0	8557800	مكتب جهاز الاشراف متواجده
في حاله المرور على محطات تحصيل رسوم الشركه الوطنيه لانشاء وتنمية وإداره الطرق يضاف قيمه تحصيل رسوم كارته والموازن طبقاً للالتح الشركه الوطنيه كالتالى :												
4	اعمال توريد وتحميل ونقل اتربة صالحه للردم----- الخ	13	50000	م	16175	6000	22175	جاري	288275	0	288275	المهندسون متواجدون
5	أعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير كسارات .. الخ	25	48000	م	26581	2000	28581	جاري	714525	0	714525	فى تأمين سلامه المرور متواجد
7	بالمتر مسطح توريد وفرش طبقة رابطه من الخرسانه الاسفلتية	3	125000	م	62133	18000	80133	جاري	240399	0	240399	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده
الاجمالى												
الاجمالى بعد خصم 5% بناءا على موافقه الشركه على المفاوضات												
اجمالى قيمه المستخلص السابق												
صاقى قيمه المستخلص												
عن الشركه م.صلاح عبدالحميد عن الهيئه م.علاء متولى أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينه بظاهاها وقدرها التاريخ بدفع إلى المقاول ملاحظة الفئات اعتمدت من التاريخ سبق صرفها إلى المقاول المحاسب على الحساب نهايا الفئات غير الواردة بصفك الشروط تم المراجعة بملف هذه المنطقة ١٢ محمد نصار مدير عام التنفيذ والصيانة م/ سعد على مصطفى حسن يعتمد: رئيس الإدارة المركزية مهندس / مجدى عبد السلام												