

مستخلص رقم (۳) ختامي

اعمال تطویر و رفع کفایت بعض قطاعات و صلاّة قنا (الطریق الصحراوی الشرقي) بیدایة من تقاطع (طریق)
الصعيد - البحر الأحمر) حتّی تقاطع طریق (قنا - سفاجا) من کم ۱۰ حتّی کم ۱۳ وتقاطع الطریق مع
طریق قنا / سفاجا بطول اجمالی ۵ کم

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٢٦

بتاریخ ۲۰۲۳/۴/۱۰

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية والمتكاملة

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٣/٥/١٧ الى ٢٠٢٣/٦/٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جارى اوتنهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربه صالحه للردم	٣٤	٣م	١٥٠٠	٨١٦,٩٢	١٥٨١٦,٩٢	نهائي	٥٣٧٧٥,٢٨		٥٣٧٧٥,٢٨	يراعى تطبيق نصوص العقد
*١	إضافة علاوة ٤,٥ جنيه استخدام بلدور في الأرض المتماسكة	٤,٥	٣م	١٥٠٠	٨١٦,٩٢	١٥٨١٦,٩٢	نهائي	٧١١٧٦,١٤		٧١١٧٦,١٤	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التأمين متواجد
٢	اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية علي البارد بسمك ٥ سم	١٨	٢م	٢٤٧٩١,٢٠	.	٢٤٧٩١,٢٠	نهائي	٤٤٦٢٤١,٦٠		٤٤٦٢٤١,٦٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصليه المتدرجة	٢١٠	٣م	٣٨٠٠	٣٢٥,٣٧	٤١٢٥,٣٧	نهائي	٨٦٦٣٢٧,٧٠		٨٦٦٣٢٧,٧٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة الكرفان المتحرك متواجد
*٣	علاوة لمسافة النقل ٣٩ كم	٤٦,٨	٣م	٣٨٠٠	٣٢٥,٣٧	٤١٢٥,٣٧	نهائي	١٩٣٠٦٧,٣٢		١٩٣٠٦٧,٣٢	
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٦٣	٢م	٣٠٠٠	١٥٣٤	٣١٥٣٤	نهائي	١٩٨٦٦٤٢,٠٠		١٩٨٦٦٤٢,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/ البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	٨٤٤	٤٣,٣٧	٨٨٧,٣٧	نهائي	١٩٥٢٢١٤,٠٠		١٩٥٢٢١٤,٠٠	
٦	بالمتر المسطح توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ٠,٧٥ --، ١ كجم/م ^٢	٢٦	٢م	٣٠٠٠	١٥٣٤	٣١٥٣٤	نهائي	٨١٩٨٨٤,٠٠		٨١٩٨٨٤,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة عدد (١) سيارة غير متواجدة
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٦١,٢٥	٢م	٣١٥٣٤	.	٣١٥٣٤	نهائي	٥٠٨٤٨٥٧,٥٠		٥٠٨٤٨٥٧,٥٠	التقرير المبدي متواجد
٨	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم باستخدام الفيبرجللاس	٥٥٠	م.ط	١٩٣٤	.	١٩٣٤	نهائي	١٠٦٣٧٠٠,٠٠		١٠٦٣٧٠٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردوره اسمنتيه (عجالى) بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥ سم	١٤٢	م.ط	١٢٠٠	.	١٢٠٠	نهائي	١٧٠٤٠٠,٠٠		١٧٠٤٠٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجده
١٠	بالمتر الطولي تكسير الحواجز الخرسانية عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية	٣٥	م.ط	١٤	.	١٤	نهائي	٤٩٠,٠٠		٤٩٠,٠٠	التقرير النهائي متواجد
١١	بالمتر المربع توريد وعمل الدهانات اسمنتيه عازلة مكونة من سافيتو	٦٠	٢م	٤٧١٠	.	٤٧١٠	نهائي	٢٨٢٦٠٠,٠٠		٢٨٢٦٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي دهان بردوره بأبعاد ٥٠×٣٠×٢٥ سم	١٨	م.ط	١٠١٤	.	١٠١٤	نهائي	١٨٢٥٢,٠٠		١٨٢٥٢,٠٠	مع مراعاة موارد بمحضر الاستلام الابتدائي ومحضر التقييم
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبردورات البرايخ وقدمه الحماية	٢٢٠٠	٣م	١١١٠	٢٧,٤٦	١١٣٧,٤٦	نهائي	٢٥٠٢٤١٢,٠٠		٢٥٠٢٤١٢,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢٣٥	٢م	١٠٠٠	٦٤٣٤,٣٠	١٦٤٣٤,٣٠	نهائي	٣٨٦٢٠٦٠,٥٠		٣٨٦٢٠٦٠,٥٠	
الإجمالي											
خصم ٠,٥ % طبقاً للمفاوضة										١٩٨٥٨١٠٠,٠٤	١٩٨٥٨١٠٠,٠٤
الإجمالي بعد الخصم										٩٩٢٩٠,٥٠	٩٩٢٩٠,٥٠
										١٩٧٥٨٨٠٩,٥٤	١٩٧٥٨٨٠٩,٥٤
اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقاً للاحة الشركة الوطنية طبقاً للقائمة الموحده											
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٣١٥٣٤	.	٣١٥٣٤	نهائي	٩٤٦٠٢,٠٠		٩٤٦٠٢,٠٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصليه	٢٥	٣م	٤١٢٥,٣٧	.	٤١٢٥,٣٧	نهائي	١٠٣١٣٤,٢٥		١٠٣١٣٤,٢٥	
الإجمالي								١٩٩٥٦٥٤٥,٧٩		١٩٩٥٦٥٤٥,٧٩	

تحریراتی: / / ۲۰۲۳
الشركه المنفذه
مهندس /

الجهة المالكة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

سبق صرفها الى المكاو

قرش جنیه

مدير عام الصيانة

المحاسب

تحریرا فی

يدفع الى المقابل مبلغ

مهندس /

تہائیا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظات الفئات

تحریرا فی

مهندس المشروع

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسین

١٩٩٥٦٥٤٥.٧٩	جملة الاعمال
٢٨٠٣٧٢.٦٥,٨٥	. السابق صرفه
١.٥٨٤ ٤٧٩,٩٤	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٧٩ ٤٤٤,٠٠	تأمين
٢٨ ٤٣٧,٥٠	دمغات
١٧٧.٠	معمل قنا
٢٦٥.٥	%١٥
٢٨٥	%١٤
١٥٠٠	خصم عدم وجود سيارة لمدة ٢ يوم من ٢٠٢٣/٦/٦ حتى ٢٠٢٣/٦/٧
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

	الاستقطاعات
	الصافى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة بعض قطاعات وصلة قنا(الطريق الصحراوى الشرقى)بداية من تقاطع طريق الصعيد/البحر الاحمر حتى تقاطع طريق قنا/سفاجا فى المسافة من كم(١٠) حتى كم(١٣)وتقاطع الطريق مع طريق (قنا/سفاجا)بطول اجمالى ٥ كم تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ١٩ / ١١ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ منا عن عملية

اعداد رفع كفاءه بعض قطاعات واهل قنا (الطريق العراوى ١٢٥) بداريم تعالج طريق
الصحيد/ البرالاهم/ تعالج قنا/ بقالاص/ الزم في ١٠ من ١٣ وتقاطع الزم مع طريق
(قنا/ بقالا) بطول ٥ كم

عن شهر يونيو ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١٩ ٩٥٦ ٥٤٥,٧٩	جملة الاعمال	٧٩ ٢٢٤,٠٠
١٥ ٣٧٢ ٠٦٥,٨٥	السابق صرفه	٣١ ٤٢٧,٥٠
	تأمين ٥%	
	دفعات	
	خصم معمل المنطقة	٢٢٢٠,٥٠
١ ٥٨٤ ٤٧٩,٩٤	المستحق صرفه	١٥٠٠,٠٠
	جملة الاستقطاعات	٢٣ ١٢٢,٢٣

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/
العشر المئتين للقاول في المرفق المرفق وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

برامى فؤاد سبى مهندس تقرير

تحريرا ٢٠٢٣/١١/١٩

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (١) تقرير معمل المنطقة ٢٦٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

