

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نبتو حتى تقاطع طريق الاوتستراد بطول ٢١ كم شامل طريق الخدمة

شركة المتفذة / شركة ايش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)  
العنوان: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٩ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠ مستخلص (٥)

المحظيات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	جملة قيمة الأصل التي تمت إلى الان	جارى أو نهائى	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الان	مقدار الأصل الذي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق بجراؤه	الكمية بالمقاييس	الوحدة	النفاذ (قبل التناوض )	نوع العمل	
											جنيه	جنيه
	١٠٥٧٩٤٨٤		١٠٥٧٩٤٨٤	جارى	٢٨٥٩٣٢	٣٩٢٦٨	٢٤٦٦٦٤	٤٠٠٠٠	م	٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجrid قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين	
	٨٣٥٢٠		٨٣٥٢٠	جارى	١٣٠٥	١٩	١٢٨٦	٤٠٠٠	م	٦٤	المتر المكعب تكسير خرسانة عادي ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	
	٢٠٦٠٨		٢٠٦٠٨	جارى	٣٢٢	٠	٣٢٢	١٠٠٠	م	٦٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	
	١٢٠١٥		١٢٠١٥	جارى	٨٠١	٨٠١	٠	١٠٠٠	م/ط	١٥	بالمتر الطولي ازالة بلدورات ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	
	١٩٤٠١		١٩٤٠١	جارى	٢٢٣	١١٤	١٠٩	٥٠٠	م	٨٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة بدوية فى ارض الموقع العام	
	٤٠٩٥٠٠		٤٠٩٥٠٠	جارى	٢٧٣	٩	٢٦٤	٢٠٠٠	م	١٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠:٨ رمل ٤٠:٤ كجم + كجم أسمنت بورتلاندى عادي والمقاومة المميزة للمكعب التفاسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /م٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٪ وافتقة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	
	١٩٨٠٠		١٩٨٠٠	جارى	٢٦٤	٠	٢٦٤	٢٠٠٠	م	٧٥	ـ علارة زيادة الاجهاد الى ٢٥٠ كجم /م٢ والمحنتى ٣٠٠ كجم /م٢	
	٩٥٤٧٦٥		٩٥٤٧٦٥	جارى	٤٣٣	٠	٤٣٣	٥٠٠٠	م	٢٢٠٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخذلات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المغفونة على أن يكون الخليط والمكعب ميكانيكي على لا يقل مقاومة المكعب التفاسى للخرسانة المسلحة عن ٣٥٠ كجم /م٢ بعد ٢٨ يوم ومحنتى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م٢ أسمنت بورتلاندى عادي	
	١٨١٤٣٦٤,٥٠		١٨١٤٣٦٤,٥٠	جارى	٧٧,٢٠٧	٠	٧٧,٢٠٧	٣٠٠	طن	٢٣٥٠٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليخ من الصلب ٦٠/٤٠	
	٦٥٤٥٠		٦٥٤٥٠	جارى	١٣٠٩	٠	١٣٠٩	١٥٠٠	م	٥٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الأجزاء المغفونة والسمسر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً و ذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً و القیاس هندسى بطبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	
	٤٠١٣١٠٠		٤٠١٣١٠٠	جارى	٤٠١٣١	٤٥٤٨	٣٥٥٨٣	١٠٠٠٠	م/ط	١٠٠	بالمتر الطولي ازالة حواجز نيو جيرسى قائمه	
	٦٣٨٠٨		٦٣٨٠٨	جارى	٩٩٧	٠	٩٩٧	٥٠٠٠	م	٦٤	بالمتر المكعب فك و إزالة تكاسى من الدش	
	٢٠٧٤٨٥		٢٠٧٤٨٥	جارى	٢٤٤١	١٢٦٥	١١٧٦	٢٠٠٠	م	٨٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات او الاتربة الزاندة او الصخريه او تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية وتطهير وتهيج الموقع العام والفتنة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكملي طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	
	٤٩٨٣٠		٤٩٨٣٠	جارى	١٥١	٠	١٥١	٢٠٠٠	م/ط	٣٣٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٦) بوصه وضغط ٦ بار	
	١٩٣٢٨٤٠		١٩٣٢٨٤٠	جارى	١٦١٠٧	١٠٧٢	١٥٠٣٥	٢٠٠٠٠	م	١٢٠	بالمتر المسطح توريد وفرض رولات شبك بوليستر مانع للانكماش الشروخ	
	٣٥٣٥٠٠		٣٥٣٥٠٠	جارى	٥٠٥	٠	٥٠٥	٦٠٠	م/ط	٧٠٠	بالمتر الطولي تنفيذ مرمات عارة عن وحدات من النيو جيرسى وجهين بارتفاع ١٠٠ سم	
	٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠	٠	٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠						الإجمالي			

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشاري

## عن الشركة المنفذة

مدير عام الشئون الادارية والمالية  
مس /أحمد عبد الجود

مدير عام المنشرو عالت  
بنلس / محمود الشيخ

مهندس / مهندس

المكتب الفنى  
مهندس / عياد بشرى

عملية / مشروع أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري من تقاطع كويري جوزيف بيتو حتى تقاطع طريق الاوتستراد بطول ٤٣ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)  
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٢٢٢ / ٢٠٢٣/٧/١٥٩ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ١٥٩/٧/٢٠٢٣ حتى ٣٠/١١/٢٠٢٣

رقم البيان	نوع العمل	(كم) كيل التفريغ ١ جنية	النفاث	الوحدة	الكمية بالمليون	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصل التي تمت إلى الان	جملة مقدار الأصل التي تمت إلى الان	اليابق بعد الاستطاع جنبيه	استطاع او حجز جنبيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الان	جارى أو نهائى جنبيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا نقل عن ٤٤ كم	٤٨,٦	٣م	١٥٠٠٠	١٠٠٢٥٣	٢٠٥٢٠	١٢٠٧٧٣	٥٨٦٩٥٦٧,٨٠	٥٨٦٩٥٦٧,٨٠	جارى	٥٨٦٩٥٦٧,٨	تجهيزات الموقع متواجدة		
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المتهارة والزاحفة والمتجمدة والشروع بالرصاص الحالى باستخدام ماكينة كشط اوتوماتيكي (مسافة النقل ٤٠ كم )	١٦	٢م	٢٥٠٠٠	١٤٨٤٣٠	٣٥٤٨٩	١٨٣٩١٩	٢٩٤٢٧٠٤	٢٩٤٢٧٠٤	جارى	٢٩٤٢٧٠٤	المعلم متواجد		
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المتهارة بالرصاص الحالى فى الاماكن التي يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	٦٠	٣م	٢١٠٠٠	٢٣٥٦	١٣٩٧٣٤	٠	٣٣٥٣٦١٦	٣٣٥٣٦١٦	جارى	٣٣٥٣٦١٦	وثائق التأمين سارية		
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن درج (٣) لاستبدال المناسيب	١٨٠٠	٣م	٤٠٠٠	١٠١٦٢	١٢٥٨	١١٤٢٠	٢٠٥٥٦٠٠	٢٠٥٥٦٠٠	جارى	٢٠٥٥٦٠٠			
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أثربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا نقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	٣م	١٥٠٠	٦٠٧٥	٣٤١٧	٩٤٩٢	٤٨٩٧٨٧,٢	٤٨٩٧٨٧,٢	جارى	٤٨٩٧٨٧,٢			
٦	مسافة نقل لا نقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	٣م	١٥٠٠	١٦٦٧	٣٧٥	٢٠٤٢	١٢٩٨٧١,٢	١٢٩٨٧١,٢	جارى	١٢٩٨٧١,٢			
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاجهار الصلبة لمسافة لا نقل عن ١٦٠ كم	٢٣٥	٣م	١٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	٠	١٩٥٥١٩٤٠	١٩٥٥١٩٤٠	١٩٥٥١٩٤٠	جارى	١٩٥٥١٩٤٠			
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاجهار الصلبة لمسافة لا نقل عن ١٢٠ كم	٢٩٥	٣م	١٥٠٠٠	١٨٣٣٨	١٤١٩٠	٣٢٥٢٨	٩٥٩٥٧٦٠	٩٥٩٥٧٦٠	جارى	٩٥٩٥٧٦٠			
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تثريب من البيتون المسائل متوسط التطوير M.C.30 بمعدل ٢,١ كجم/م٢	٢٥	٢م	٤٠٠٠	١١٩٣٤٦	٢٧٣٢٢	١٤٦٦٦٨	٣٦٦٦٧٠٠	٣٦٦٦٧٠٠	جارى	٣٦٦٦٧٠٠			
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتون المسائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/م٢	٨,٣٥	٢م	٢٩٠٠٠	٤٣٤٠٠٤	٨٣٨٣٩	٥١٧٨٤٣	٤٣٢٣٩٨٩,٥٥	٤٣٢٣٩٨٩,٥٥	جارى	٤٣٢٣٩٨٩,٥٥			
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتون المسائل سريع التطوير RC3000 بمعدل ٥,٥ كجم/م٢	٢٥,٠٠	٢م	٢٠٠٠٠	١٥٠٣٥	١٠٧٢	١٦١٠٧	٤٠٢٦٧٥	٤٠٢٦٧٥	جارى	٤٠٢٦٧٥			
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدmak	١٤٥	٢م	٤٠٠٠٠	١٣١٠٩٧	٥٥٤٤٩	١٨٦٥٤٦	٢٧٠٤٩١٧٠	٢٧٠٤٩١٧٠	جارى	٢٧٠٤٩١٧٠			
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرض طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدmak	١٢٥	٢م	٢٨٠٠٠	٣٣٨١٧٧	١٢٦٨٣١	٤٦٥٠٠٨	٥٨١٢٦٠٠	٥٨١٢٦٠٠	جارى	٥٨١٢٦٠٠			

## الإجمالي

١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥	*	١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥
--------------	---	--------------

## عن الشركة المنفذة

## عن الاستشاري

## المكتب التقني

مهندس / عياد بشري  
مهندس / محمود رمزي  
التاريخ / ٢٠٢٣/٧/١٥٩

## مدير المشروع


مهندس / حماده مصطفى  
التاريخ / ٢٠٢٣/٧/١٥٩

## مديري المشروع

مهندس / محمد عبد الحميد  
مهندس / هاني شعبان  
التاريخ / ٢٠٢٣/٧/١٥٩

مدير المشروع  
مهندس / محمود الشيش  
التاريخ / ٢٠٢٣/٧/١٥٩

مدير عام الشئون الإدارية والمالية  
مهندس / أحمد عبد الجود  
التاريخ / ٢٠٢٣/٧/١٥٩



وزارة النقل

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نبيو حتى تقاطع طريق الاوتستراد بطول ٣٦ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إيش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)  
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٢/٢٢

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروة

مستخلص (٥)  
شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

٣/٣

رقم البيان	نوع العمل	التفاصيل (قبل التعارض )	الوحدة	الكمية بالمليون	متقدار العمل السابق إجراءه	متقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جارى	اليوم التاريخ	استقطاع أو حجز جنية	اليوم التاريخ	الباقي بعد الإستقطاع جنية	الملحوظات
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصاف الحالى فى الاماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٤كم وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفترة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقا الاساس .	٣م	١٢٠	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	جارى	٧٨٦٠٠	٢٠٢٣/٧/١٦	٧٨٦٠٠	جنية	٧٨٦٠٠	
٧٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم بمثمن يبعد حوالي ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٣م	٢٤٣	١٣٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	جارى	١٨٢٩٧٩٠٠	٢٠٢٣/٧/١٦	١٨٢٩٧٩٠٠	جنية	١٨٢٩٧٩٠٠	
٧٨	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمثمن يبعد حوالي ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٣م	١٩٨	٩٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	جارى	١٠١٨٨٨٨٢	٢٠٢٣/٧/١٦	١٠١٨٨٨٨٢	جنية	١٠١٨٨٨٨٢	
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالأسمنت خلف الحوازي الخرسانية على الأيقونات محتوى الأسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م٣	٣م	٧٩٦	٣٠٠٠	٥٣١	٠	٥٣١	جارى	٤٢٢٦٧٦	٢٠٢٣/٧/١٦	٤٢٢٦٧٦	جنية	٤٢٢٦٧٦	
٨٠	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلى الاسوار مع نقل الحديد الى مخازن الهيئة بورش الكباري بمدينة نصر ونهر العمل كاملا	٢م	١٠٠	٤٠٠٠	١٧٥٦	٠	١٧٥٦	جارى	١٧٥٦٠٠	٢٠٢٣/٧/١٦	١٧٥٦٠٠	جنية	١٧٥٦٠٠	
٨١	بالمقطوعية اعمال تأمين السلامة على الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	٦	١٨٥٠٠	٢	٢	٠	٢	جارى	٣٧٠٠٠	٢٠٢٣/٧/١٦	٣٧٠٠٠	جنية	٣٧٠٠٠	
الإجمالي لاعمال الانفاق														
الإجمالي صفة ١														
الإجمالي صفة ٢														
الإجمالي														
قيمة مستخلص ٤														
قيمة مستخلص ٥ قبل تعليمة التفاوض														
يصرف ٨٥٪ لحين المفاوضة														

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام الشئون الادارية والمالية  
مهندس / احمد عبد الجبار

مدين عالم المشروعات  
مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروة

حسن ابراهيم الدين ميسطفى

التوقيع /

٢٠٢٣/٧/١٦

عن الاستشاري

مدير المشروع  
مهندس / هاني شعبان

مهندس / محمد عبد الحميد

التوقيع /

Spectrum Consulting

التوقيع /

٢٠٢٣/٧/١٦

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع  
مهندس / عياد بشري

مهندس / محمود رمزي

التوقيع /

٢٠٢٣/٧/١٦