

استمارة لاعتماد الصرف

بيانات الفواتير		رقم	الختم ذو التاريخ
رقم قسم	التاريخ	جنية	قرش
المبلغ مستحق الى		30452722	92
بموجب	الطلبات طية , أو : جواب مستخلص (5) من أعمال رفع كفاءة الطريق الدائري عقد رقم (2023/2022/22) لشركة أتش آية للإنشاءات		
صار مراجعة ووجد على صحة ومقدم لاعتمادة إداريا وصرف القيمة بواسطة	إذن صرف على		
	شيك على البنك المركزي في		
	شيك على الخارج		
	يسحب باسم		
	ويرسل ألية بالعنوان الآتي		
الجملة		30452722	92

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الا اعتماد الإداري ونوع الخصم						الختم ذو التاريخ
	بيانات			نوع الخصم			
	قائمة أعمال مستخلص (5) عن مشروع أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول 31 كم شامل طريق الخدمة. بقيمة 30452722.92	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	بيانات الاستقطاعات						
	عادي	ادمغة نوقيع	اضافي	قرش جنية	قرش جنية		
	رسم الدمغة						
	صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في سنة 20

(1) أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :

(2) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمع ولم يسبق الصرف :

جاري

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب :

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 46059 من 85000 2009

الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم 55 "ع ح" برقم

روجع في سنة 20

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

أذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة 20 بمبلغ

(1) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم 224 "ع ح")

(د)

(2) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

أمضاءات موظفي الشطب

رقم إمضاء الكاتب المنوط

شيك

إذن صرف

(3) سحب

الختم ذو التاريخ

رقم تحت إمضاء الكاتب المنوط

الشيكات

الحوالات

(4) قيد في سجل

رقم إمضاء الكاتب المنوط

الشيكات

الحوالات

(3) أدرج في كشف

رقم إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك

إذن صرف

(3) سحب

في سنة 20

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/١١/٣٠ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الوقت (قبل التقاضى)	نوع العمل
	جانبه	جانبه							
	١.٥٧٩٤٨٤	١.٥٧٩٤٨٤	٢٨٥٩٣٢	٣٩٢٦٨	٢٤٦٦٦٤	٤٠٠٠٠٠	٢م	٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيج الصناعى جيوجرىد قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين
	٨٣٥٢٠	٨٣٥٢٠	١٣٠٥	١٩	١٢٨٦	٤٠٠٠	٣م	٦٤	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية. (مسافة النقل ١٠ كم)
	٢٠٦٠٨	٢٠٦٠٨	٣٢٢	٠	٣٢٢	١٠٠٠	٣م	٦٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية. (مسافة النقل ١٠ كم)
	١٢٠١٥	١٢٠١٥	٨٠١	٨٠١	٠	١٠٠٠	م/ط	١٥	بالمتر الطولى ازالة بلدورات ونقل المخلفات للمقلب العمومية. (مسافة النقل ١٠ كم)
	١٩٤٠١	١٩٤٠١	٢٢٣	١١٤	١٠٩	٥٠٠	٣م	٨٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام
	٤٠٩٥٠٠	٤٠٩٥٠٠	٢٧٣	٩	٢٦٤	٢٠٠٠	٣م	١٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠,٨ زلط ٣٠,٤ + ٣٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوي الأسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.
	١٩٨٠٠	١٩٨٠٠	٢٦٤	٠	٢٦٤	٢٠٠٠	٣م	٧٥	١- علاوة زيادة الاجهاد الي ٢٥٠ كجم /م ^٣ والمحتوي ٣٠٠ كجم / م ^٣
	٩٥٤٧٦٥	٩٥٤٧٦٥	٤٣٣	٠	٤٣٣	٥٠٠٠	٣م	٢٢٠٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكى على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى
	١٨١٤٣٦٤,٥٠	١٨١٤٣٦٤,٥٠	٧٧,٢٠٧	٠	٧٧,٢٠٧	٣٠٠	طن	٢٣٥٠٠	بالطن توريد وترتيب و رص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠
	٦٥٤٥٠	٦٥٤٥٠	١٣٠٩	٠	١٣٠٩	١٥٠٠٠	٢م	٥٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البوبتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً و القياس هندسى طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.
	٤٠١٣١٠٠	٤٠١٣١٠٠	٤٠١٣١	٤٥٤٨	٣٥٥٨٣	١٠٠٠٠٠	م/ط	١٠٠	بالمتر الطولى ازالة حواجز نيو جيسى قائمة،
	٦٣٨٠٨	٦٣٨٠٨	٩٩٧	٠	٩٩٧	٥٠٠٠	٣م	٦٤	بالمتر المكعب فك و ازالة تكاسي من الديش
	٢٠٧٤٨٥	٢٠٧٤٨٥	٢٤٤١	١٢٦٥	١١٧٦	٢٠٠٠٠	٣م	٨٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو التربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقلب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفتة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوا العمل على الوجه الاكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)
	٤٩٨٣٠	٤٩٨٣٠	١٥١	٠	١٥١	٢٠٠٠	م/ط	٣٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٦) بوصه وضغط ٦ بار
	١٩٣٢٨٤٠	١٩٣٢٨٤٠	١٦١٠٧	١٠٧٢	١٥٠٣٥	٢٠٠٠٠٠	٢م	١٢٠	بالمتر المسطح توريد وفرش رولات لشبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ
	٣٥٣٥٠٠	٣٥٣٥٠٠	٥٠٥	٠	٥٠٥	٦٠٠	م/ط	٧٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيسى وجيبين بارتفاع ١٠٠ سم
	٢.٥٩٩٤٧٠,٥٠	٢.٥٩٩٤٧٠,٥٠							الإجمالي

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع

مدير عام المشروع

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع

عن الاستشارى

مدير المشروع

مهندس / هانى شحات

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس / محمد عبد الحميد

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس / حمادة مصطفى

التوقيع

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / محمود رمزي

التوقيع

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

التوقيع

عصية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة ايتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٥ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	نوع العمل	الوقت (قبل التفويض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
										استقطاع او حجز	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	٤٨,٦	م ^٣	١٥٠٠٠٠	١٠٠٢٥٣	٢٠٥٢٠	١٢٠٧٧٣	جاري	٥٨٦٩٥٦٧,٨٠	٥٨٦٩٥٦٧,٨		تجهيزات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦	م ^٢	٢٥٠٠٠٠	١٤٨٤٣٠	٣٥٤٨٩	١٨٣٩١٩	جاري	٢٩٤٢٧٠,٤	٢٩٤٢٧٠,٤		المعمل متواجد
	(مسافة النقل ٢٠ كم)	٢٤	م ^٢	٢٠٠٠٠٠	١٣٩٧٣٤	٠	١٣٩٧٣٤	جاري	٣٣٥٣٦١٦	٣٣٥٣٦١٦		وثائق التأمين سارية
	(مسافة النقل ٣٠ كم)	٣٢	م ^٢	١٥٠٠٠٠	٨٠٧٢٤	١٥٢	٨٠٨٧٦	جاري	٢٥٨٨٠٣٢	٢٥٨٨٠٣٢		التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
	(مسافة النقل ٤٠ كم)	٤٠	م ^٢	٥٠٠٠٠٠	٧٦٠٥	٠	٧٦٠٥	جاري	٣٠٤٢٠٠	٣٠٤٢٠٠		يراعي تطبيق نصوص التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	٦٠	م ^٣	٢١٠٠٠	٣٣٥٦	٢٠٢٩	٥٣٨٥	جاري	٣٢٣١٠٠	٣٢٣١٠٠		
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (3) لأستبدال المناسب	١٨٠٠	م ^٣	٤٠٠٠٠	١٠١٦٢	١٢٥٨	١١٤٢٠	جاري	٢٠٥٥٦٠٠٠	٢٠٥٥٦٠٠٠		
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	م ^٣	١٥٠٠٠	٦٠٧٥	٣٤١٧	٩٤٩٢	جاري	٤٨٩٧٨٧,٢	٤٨٩٧٨٧,٢		
	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	م ^٣	١٥٠٠٠	١٦٦٧	٣٧٥	٢٠٤٢	جاري	١٢٩٨٧١,٢	١٢٩٨٧١,٢		
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٣٣٥	م ^٣	١٠٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	٠	٥٨٣٦٤	جاري	١٩٥٥١٩٤٠	١٩٥٥١٩٤٠		
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٢٩٥	م ^٣	١٥٠٠٠٠	١٨٣٣٨	١٤١٩٠	٣٢٥٢٨	جاري	٩٥٩٥٧٦٠	٩٥٩٥٧٦٠		
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٥	م ^٢	٤٠٠٠٠٠	١١٩٣٤٦	٢٧٣٢٢	١٤٦٦٦٨	جاري	٣٦٦٦٧٠٠	٣٦٦٦٧٠٠		
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٤ كجم/م ^٢	٨,٣٥	م ^٢	٢٩٠٠٠٠٠	٤٣٤٠٠٤	٨٣٨٣٩	٥١٧٨٤٣	جاري	٤٣٢٣٩٨٩,٠٥	٤٣٢٣٩٨٩,٠٥		
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٢٥,٠٠	م ^٢	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٣٥	١٠٧٢	١٦١٠٧	جاري	٤٠٢٦٧٥	٤٠٢٦٧٥		
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٤٥	م ^٢	٤٠٠٠٠٠	١٣١٠٩٧	٥٥٤٤٩	١٨٦٥٤٦	جاري	٢٧٠٤٩١٧٠	٢٧٠٤٩١٧٠		
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥	م ^٢	٢٨٠٠٠٠٠	٣٣٨١٧٧	١٢٦٨٣١	٤٦٥٠٠٨	جاري	٥٨١٢٦٠٠٠	٥٨١٢٦٠٠٠		

١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥	.	١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥	الإجمالي
--------------	---	--------------	----------

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
مهندس / احمد عبد الجواد
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
مهندس / عياد بشرى
مهندس / محمود رمزي
التوقيع /

عن الاستشاري
مهندس المشروع
مهندس / حمادة مصطفى
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / هاني شعيبان
التوقيع /

مهندس المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع /

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٥)
شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

٣/٣

رقم البند	نوع العمل	التفات (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٠ كم وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس .	١٢٠	م ^٣	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	٧٨٦٠٠		٧٨٦٠٠	
٧٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٢٤٣	م ^٣	١٣٠٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	١٨٢٩٧٩٠٠		١٨٢٩٧٩٠٠	
٧٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	١٩٨	م ^٣	٩٠٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	١٠١٨٨٨٨٢		١٠١٨٨٨٨٢	
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية على الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادي عن ١٥٠ كجم/م ^٣	٧٩٦	م ^٣	٣٠٠٠	٥٣١	٠	٥٣١	٤٢٢٦٧٦		٤٢٢٦٧٦	
٨٠	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلى الاسوار مع نقل الحديد الى مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهو العمل كاملا	١٠٠	م ^٢	٤٠٠٠	١٧٥٦	٠	١٧٥٦	١٧٥٦٠٠		١٧٥٦٠٠	
٨١	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة على الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	مقطوعية	٦	٢	٠	٢	٣٧٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠	
الإجمالي لى لاعمال الانفاق											
الإجمالي لى صفحة ١											
الإجمالي لى صفحة ٢											
الإجمالي لى											
قيمة مستخلص ٤											
قيمة مستخلص ٥ قبل تعليية التفاوض											
يصرف ٨٥% لحين المفاوضة											
٢٩٥٣٣٦٥٨											
١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥											
٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠											
٢٠٩٤٠٦٢٤٠,٧٥											
١٧٣٥٧٩٥٠,٧٩٠											
٣٥٨٢٦٧٣٢,٨٥											
٣٠٤٥٢٧٢٢,٩٢											

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مهندس /محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشؤون الادارية والمالية
مهندس /أحمد عبد الجواد
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره
مهندس /عبد الله محمد مصطفى
التوقيع /

عن الاستشارى
مهندس المشروع
مهندس /محمد عبد الحميد
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / هاني شعبان
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
مهندس / عياد بشري
التوقيع /

مهندس المشروع
مهندس /محمود رمزي
التوقيع /

مهندس المشروع
مهندس /حمادة مصطفى
التوقيع /