

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص ختامي (٢)

عن عملية : إستكمال إنساد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح ) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل اتجاه الاوسطى ٢٧٦+٢٥٠ الى الكم ٢٧٧+٥٠٠ بطول ١,٢٥ كم ( الاوسطى )



الهيئة العامة  
للطرق والكباري

العقد رقم : ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٤٥ ) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٠٣ / ٢٨

مع شركة عبد الغفور عثمان محمدعبد

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣

| رقم البند                                      | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفئة طبقاً للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع       | ملاحظات                            |  |  |                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه                 |                                    |  |  |                                                  |
| ١                                              | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القرمه و بسلك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والردن بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالآثر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجيرة. |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                | الاجهزة المساحية متواجدة . |                                    |  |  |                                                  |
|                                                | لمسافة النقل حتى ٢ كم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٧                | ٢١٦١٩,٧٣٥         | ٣م     | ٢٠٨٧٠,٠٠                     | ٧٤٩,٧٣٥                              | ٢١٦١٩,٧٣٥          | ختامى         | ١٢٣٢٣٢٤,٩١٨                | ٠,٠٠           | ١٢٣٢٣٢٤,٩٢                 | يراعى تطبيق نصوص التعاقد           |  |  |                                                  |
|                                                | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ١٠.٦ - ١٠.٤ كم ) . (مودرن بيلد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٤٥,٦٠٠           |                   | ٣م     | ٢٠٨٧٠,٠٠                     | ٧٤٩,٧٣٥                              | ٢١٦١٩,٧٣٥          | ختامى         | ٣١٤٧٨٣٣,٤٧٥                | ٠,٠٠           | ٣١٤٧٨٣٣,٤٧                 | المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون |  |  |                                                  |
|                                                | رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبندو العقد (١,١٢*٣٣) طبقاً للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانتفاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٨,٠٤٨            |                   | ٣م     | ٢٠٨٧٠,٠٠                     | ٧٤٩,٧٣٥                              | ٢١٦١٩,٧٣٥          | ختامى         | ١٠٣٨٧٨٥,٠٤٧                | ٠,٠٠           | ١٠٣٨٧٨٥,٠٥                 | البرنامج الزمني متواجد             |  |  |                                                  |
|                                                | رسوم الكارتات والموازنين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣                |                   | ٣م     | ٢٠٨٧٠,٠٠                     | ٧٤٩,٧٣٥                              | ٢١٦١٩,٧٣٥          | ختامى         | ٢٨١٠٥٦,٥٦٠                 | ٠,٠٠           | ٢٨١٠٥٦,٥٦                  | الاعلامات الارشادية متواجدة        |  |  |                                                  |
| الإجمالي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                |                            |                                    |  |  |                                                  |
| اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                |                            | ٥٧٠٠٠٠٠,٠٠                         |  |  | تأمين سلامة المرور                               |
| اجمالى قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                |                            | ٠,٠٠                               |  |  | مكاتب الاشراف متواجدة                            |
| اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                |                            | ٥٧٠٠٠٠٠,٠٠                         |  |  | المستلزمات متواجدة                               |
| ما سبق صرفه                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                |                            | ٥٥٠٢٣٣٣,٧٦                         |  |  | التقارير ( المبدئى - الاسبوعى - الشهري ) متواجدة |
| اجمالى قيمة المستخلص الختامى رقم ٢             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |        |                              |                                      |                    |               |                            |                |                            | ١٩٧٦٦٦,٢٤                          |  |  |                                                  |

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة  
شركة عبدالغفور عثمان محمد

عن الاستشاري Kk

المدير التنفيذي مدير المشروع (الاستشاري) عن الاستشاري systra

المكتب الفني

عن الاستشاري Kk

مهندس التنفيذ م / احمد الشاعر

مدير المشروع م / احمد ابو دققة

على الحساب



ينفع الى المقاول مبلغ

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يختمد ،،،،



الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع ( السفنة - العاصمة الإدارية - العامين الجديدة - مطروح )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل اتجاه الأوسطى ٢٧٦+٢٥٠ الى الكم ٢٧٧+٥٠٠ بطول ١,٢٥ كم ( الاوسطى )

العقد رقم : ( ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٧٤٥ )

بتاريخ : ٢٨/٠٣/٢٠٢٣

مع شركة عبد الفتور عثمان محمدعبد

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣

الهيئة العامة  
للطرق والكباري



| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الفئة طبقا للعقد | كمية البند بالعقد | الوحدة | مقدار العمل السابق<br>إجراء | مقدار الأعمال التي تمت<br>خلال المدة | جسلة مقدار الأعمال | جسلة قيمة الأعمال التي تمت | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قرش / جنيه       |                   |        |                             |                                      |                    | قرش / جنيه                 | قرش / جنيه     | قرش / جنيه           |                                                  |
| ١         | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢٠ متر) من منسوب الفرمة لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والكفاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وأبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجوبة. | ٥٧               | م                 | ٠,٠٠   | ٢٠٨٧٠,٠٠                    | ٢٠٨٧٠,٠٠                             | ٢٠٨٧٠,٠٠           | ١١٨٩٥٩٠,٠٠                 | ٠,٠٠           | ١١٨٩٥٩٠,٠٠           | يراعى تطبيق نصوص التعاقد                         |
|           | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ١٠٦ - ٢٠٤ = ١٠٤ كم ) . (مودرن بيلد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٤٥,٦٠           | م                 | ٠,٠٠   | ٢٠٨٧٠,٠٠                    | ٢٠٨٧٠,٠٠                             | ٢٠٨٧٠,٠٠           | ٣٠٣٨٦٧٢,٠٠                 | ٠,٠٠           | ٣٠٣٨٦٧٢,٠٠           | المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون               |
|           | رسوم المواد المحجوبة طبقاً لبند العقد (١,١٢*٣٣) طبقاً للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانتفاش.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٨,٠٤٨           | م                 | ٠,٠٠   | ٢٠٨٧٠,٠٠                    | ٢٠٨٧٠,٠٠                             | ٢٠٨٧٠,٠٠           | ١٠٠٢٧٦١,٧٦                 | ٠,٠٠           | ١٠٠٢٧٦١,٧٦           | البرنامج الزمنى متواجد                           |
|           | رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٣               | م                 | ٠,٠٠   | ٢٠٨٧٠,٠٠                    | ٢٠٨٧٠,٠٠                             | ٢٠٨٧٠,٠٠           | ٢٧١٣١٠,٠٠                  | ٠,٠٠           | ٢٧١٣١٠,٠٠            | الاعلامات الارشادية متواجدة                      |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |        |                             |                                      |                    | ٥٥٠٢٣٣٣,٧٦                 | ٠,٠٠           | ٥٥٠٢٣٣٣,٧٦           | لوحات المشروع متواجدة                            |
|           | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |        |                             |                                      |                    | ٥٥٠٢٣٣٣,٧٦                 |                |                      | تأمين سلامة المرور                               |
|           | اجمالى قيمة الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |        |                             |                                      |                    | ٠,٠٠                       |                |                      | مكاتب الاشراف متواجدة                            |
|           | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |        |                             |                                      |                    | ٥٥٠٢٣٣٣,٧٦                 |                |                      | المستلزمات متواجدة                               |
|           | ما سبق صرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |        |                             |                                      |                    | ٠,٠٠                       |                |                      | التقارير ( المبدئى - الاسبوعى - الشهرى ) متواجدة |
|           | اجمالى قيمة المستخلص رقم ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |        |                             |                                      |                    | ٥٥٠٢٣٣٣,٧٦                 |                |                      |                                                  |

تدريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الاستشاري KK

عن الاستشاري systra  
مدير المشروع (الاستشاري)  
المدير التنفيذي  
المكتب الفني

الشركة المنفذة  
شركة عبد الفتور عثمان محمد

عن الاستشاري xyz

عن الهيئة العامة للطرق والكباري  
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس التنفيذ  
م/ احمد الشايع  
مدير المشروع  
م/ احمد ابو دقينة

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقابل تدريراً في / سنة ٢٠٢٣

يدفع الى المقاول مبلغ  
على الحساب

ملاحظة الفئات  
نهايا

تدريراً في / سنة ٢٠٢٣  
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ  
لواء أ.ج / أحمد ياسين حسني الكرذاني