

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالآزم نحو اطراجة والصرف وموافاتنا برقم هاريت السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرافقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مهندس /

مس

مس

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم اتجاه بلبيس
بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٣ / ٧٨ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص و تم توريد
عدد (١) لاب توب لمركز المعلومات بالهيئة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١١ / ١٠ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Star

2.1 —

(ب) الکاتب الممنوع

المختتم ذو التاريخ

رجوع

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

المختتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

المختتم ذو التاريخ

راجع في ————— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكمال الحسابات

في سنة ٢٠١٠ ميلادي

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠
(١) رقم المستند (وهو رقم)

(2)

مضامین موظفین الشطب

25 (1)

إذن صرف

المختصة في التاريخ

الشكايات

(2) قید فی سبیل

المحاور

الشهادات
الدولية

(۵) ادراج فی کشف

المسألة الأولى

أحمد بن محمد

(۱۶) (الف)

2.1 —

امضاء طالب أو كاتب التصدير

عمال الجسر الترابي للشروع خلف سكة حديد { الرويكي - العاصر من رمضان - بلبس }
لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم اتجاه بلبس بالأمر المباشر
شاملة الدقة من : بدء العمل إلى ٣٠٣٣ / ١٠ / ٥

عن عليّة
مع شركة الـ
٢٠٢٣ / ٧ / ١٨ بتاريخ
{ ٢ } جاري
مستخلص رقم

$$Y \circ Y_E / Y \circ Y_T / \Lambda V \quad \vec{p}_j, \vec{\sigma}_j$$
[illegible][illegible]

الأستاذة د. هادي

يؤدي إلى القبول مبلغ : ١٧٤٣٢٩٥,٧٠ جنيه

تحریر افی سنہ الحساب

قر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبرقة بظهوره وقدره ٢٥٢٧٨٠٤,٦٠٠ جنيهه سبق مرورها للمعقول

التوقيع
الإشراف
الأس

البرق

التوضيح

عندى الشركة الاسم

وحدّة ذلك

£

أخبرني أبو أفي

عن عليّة
أعمال الجسر الثرابي لصروع خطا سكة حديد { الرويكي - العاشر من رمضان - بلبس }
تنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم اتجاه بلبس بالأمم المباشر
ح شركة الريادة للماتوالات العمومية والتوريدات
٢٠٢٣ / ١٠ / ٥ خاتمة الدقة من : بدء العمل

مستخلص رقم { ۷ } جاری
بتاریخ ۷ / ۱۸ / ۲۰۲۳

$$Y = Y_1 \cup Y_2 \cup Y_3 \cup Y_4 \cup Y_5 \cup Y_6 \cup Y_7 \cup Y_8 \cup Y_9 \cup Y_{10}$$

إيماناً بـ

[illegible]

20110920

الأول
الفرع

14

15th

1875

Phosphorus

Food is plentiful

25 June 1944

يُدفع إلى المأول مبلغ : ١٧٤٣٢٩٥,٧٠ جنيه على

بحریر الی

التوقيع
نارنسا

مهندس الإبراهيم أف الاسم

600 g

م/م

بمصلحة ذلك

سنة

محمود علی آفری

五



הנה נחשב לך גוף אחד ויחיד : כלל גופי

البرقيع، أد.

۱۲۵

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نوضح لسيادتكم بيان بكميات المستخلص رقم (٢) جاري عن عملية مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) من الكم (٠٠٠٠٠٠) الي الكم (٠١٠٠٠٠) وصلة بلبيس

من بدأ العمل حتي ٢٠٢٣/١٠/٥

مقاوله شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند طبقا لآخر مقاييسه معتمدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن
٥_١	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع.	٥٠	٠	١٥	١٥
2	اعمال الحفر				
1-2	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد	١٢٢٢٤	٨٦٢٠	٢٣١٥,٨	١٠٩٣٥,٨
	علاوة نقل : ١٠ كم - ٥٠٠ = ٩,٥ كم			٢٣١٥,٨	١٠٩٣٥,٨
3	أعمال الردم				
2-3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي	٢٠٠٠	١٦٧٦	٢٩٤٦	٤٦٢٢
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة	٨٠٠٠	٤٥٧٥	٩٦٧٦	١٤٢٥١
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي	٣٣١٠,٥,٦	١٥٨١٩	٠	١٥٨١٩
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي			٩٠٠٠	٩٠٠٠
	علاوة نقل بمسافة النقل ٢-١٢				
٥	أعمال طبقات الأساس				
١-٥	بمتر المكعب اعمال توريد ورش وتشغيل طبقة اساس سكة Subballast من	٤٥٣٠	٨١٣	١١٣٥,٢	١٩٤٨,٢

الاستشاري العام

مهندس المنطقة

مهندس الشركة

				الأحجار الصلبة المتدرجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكك الحديدية.
١٩٤٨,٢	١١٣٥,٢	٨١٣	١,٢٥	علاوة نقل: ١٢٢ كم حتى ١٠٠ كم
١٩٤٨,٢	١٩٤٨,٢	-	١,٠٥	أكثر من ١٠٠ كم

يغطي كميات المستخلص

ملاحظات على المستخلص

١- المعمل :- التقرير رقم

٢- التعليق لحين التقييم:

٣- الحجز لحين نهو الملاحظات :

٤- الخصم:

الاستشاري العام

مهندس المنطقة



حصر اعمال				
عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)				
بطول 57 كم وصلة الطريق الرئيسي للمسافة من (00+000) الي (01+000) بطول 1 كم				
تنفيذ : شركة الريادة للمقاولات العمومية و التوريدات				
م	البن	الوحدة	العقد	المبلغ
5_1	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. وطبقا لملحق 1 الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزليط في كراسة الشروط الخاصة ومواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	عدد	50	2750
1_2	بمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس اسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الي المشاؤون التي تحددها الهيئة لاعادة تشغيلها وذلك لمسافة 500 م مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للقطاعات التصميمية العرضية والنوعية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م3	12224	23.6
2_3	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسمويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لا تقل عن 95 % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنوعية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنيد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	م3		
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 %) للجزء الفرمة	م3	2000.0	44.6
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 20 %) للجزء العلوي	م3	8000.0	41.4
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 10 %) للجزء السفلي	م3	33105.6	35.0
1_5	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصليه المكونه من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد و اقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم و الا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة القاعد بجهال لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الاتصااص عن 10% والفئة تشمل اعمال الفرد الخلط الجيد وانشاء المهاد المطلوبه للوصول الي الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والانحدارات والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف انواعها للوصول الي اقصى كثافة جافه لا تقل عن 98 % من الكثافة الجافه القصوى وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف	م3	4530	280

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مهندس شركة

