

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
اداره المشروعات

تنفيذ: شركة الامل للمقاولات

كشف (5) جاري
المقاول: شركة الامل للمقاولات رقم العقد (2023/2022/265)

من بداية العمل حتى: 2023/03/30

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية المتعاقد عليها	الفئة جنيه	م م	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري او ختامى	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقه بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة مباني او خرسانه عاديه او مسلحه او ارضيه او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومي طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتي 10 كم والفئة شامله مما جميعه بالمتر المكعب	1000	60.00	3م	440.00	0.00	440.00	جاري	26400.000	0.00	26400.00	
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربه الصخرية وتسوية السطح بالأت التسيويه والرش بالمياه الاصولييه للوصول الي نسبة الرطوبيه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95 % من الكثافه الجافه القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتريه الزالده لمسافه 5 كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	160000.0	24.50	3م	60000.00	0.00	60000.00	جاري	1470000.000	0.00	1470000.00	
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربه صالحه للردم ومطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصولييه للوصول الي نسبة الرطوبيه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	135000.0	31.50	3م	105763.00	11250.00	117013.00	جاري	3685909.500	0.00	3685909.50	مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسؤول تامين سلامة المرور متواجد - السياره غير متواجده - المعمل و مهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل 60 كم	135000.0	81.20	3م	105763.00	11250.00	117013.00	جاري	9501455.600	0.00	9501455.60	
	علاوة اترية مشتراة من محاجر رسمية معتمده	135000.0	42.00	3م	105763.00	11250.00	117013.00	جاري	4914546.000	0.00	4914546.00	
7	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصليه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لا تقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبه الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الامتصاص عن 10% وفردتها علي طبقتين باستخدام الات التسيويه الحديثه علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولييه للوصول الي نسبة الرطوبيه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه قصوي (لا تقل عن 95%) من الكثافه المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	58840	200.00	3م	37063.00	4000.00	41063.00	جاري	8212600.000	0.00	8212600.00	
	مسافة نقل 20 كم ويتم احتساب علاوة 1.2 جنيه/ كم زيادة وذلك حتي مسافة نقل 100 كم و 1 جنيه/ كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم	58840	136.00	3م	37063.00	4000.00	41063.00	جاري	5584568.000	0.00	5584568.00	
	علاوة مسافة النقل 140 كم	90000	27.50	2م	17000.00	13900.00	30900.00	جاري	849750.000	0.00	849750.00	
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه تشريب من البينومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.2 كجم/ 2م/ ترش فقق طبقه الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	90000	146.00	2م	17000.00	13900.00	30900.00	جاري	4511400.000	0.00	4511400.00	
9	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه بسلك 6 سم بعد الدمك باستخدام احجار صليه ناتج تكسير الكسارات والبييتومين الصلب 60/70 وارده شركه النصر بالسويس او ما يمثالها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخروط وعلي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (هذا مع احتساب ان مسافه نقل المواد (السن) متوسط 120 كم ومسافه النقل الداخلي للخلطه 40 كم .	90000	134.00	م.ط	8200.00	850.00	9050.00	جاري	1212700.000	0.00	1212700.00	
13	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردوره اسمنتية (عجال) بابعاد 30/25*30*50 مصنوعة تتكون من 8 . 3 سم دولوميت لا يزيد اكر بعد للحييات عن 1.5 سم + 4 . 3م رمل + 250 كجم اسمنت ويتم تركيب البردوره علي فرشاة من الخرسانه العاديه سمك 10 سم و يعرض 35 سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميميه و بحيث لا تزيد الحامات عن 2 سم و التي تملأ بمونة من الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 والبردوره والسعر يشمل التسويه اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	16755.0	5.25	2م	120000.00	0.00	120000.00	جاري	630000.000	0.00	630000.00	
17	بالمتر المسطح تظهر وازالة الحشائش بالامكان التي تحدد علي الطبيعه باماكن التوسعة والحفر بهذه المواقع في حدود 0.5م وتسويه سطح ارض الموقع الغير منتظمة ونقل الاتريه والمخلفات خارج الموقع مع دك ورش التربه للحصول علي المناسيب المطلوبه والفئة تشمل جميع ما يلزم لنهو الاعمال ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	130000										
الاجمالي												
في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف لاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي												
	كارتات توريد طبقه اساس من الاحجار ناتج تكسير الكسارات	25.00	3م		37063.00	4000.00	41063.00	جاري	1026575			
	كارثة توريد ردم اترية	13.00	3م		105763.00	11250.00	117013.00	جاري	1521169			
	كارتات اسفلت	3.00	2م		17000.00	13900.00	30900.00	جاري	92700			
	اجمالي المستخلص								40,599,329.10			
	اجمالي المستخلص شامل الكارتات								43,239,773.10			
	اجمالي ما سبق صرفه								37,341,898.10			
	اجمالي المستحق								5,897,875.00			

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
2023/9/19

مدير المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض
محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال
احمد جلال

مدير المشروع (الاستشاري)
م/ قطب عبد المجيد محمد

ممثل الشركة المنفذة
م/ أحمد نسور
شركة الامل وانشاء ورصف الطرق