

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتس إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٤)

شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفئات (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		ملاحظات
										جنيه	جنيه	
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٠ كم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس .	١٢٠	م ^٣	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	جارى	٧٨٦٠٠٠,٠٠	٧٨٦٠٠٠,٠٠	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	٧٨٦٠٠٠,٠٠
٧٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٢٤٣	م ^٢	١٣٠٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	جارى	١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠	١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠	جنيه	١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠
٧٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	١٩٨	م ^٣	٩٠٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	جارى	١٠١٨٨٨٨٢,٠٠	١٠١٨٨٨٨٢,٠٠	جنيه	١٠١٨٨٨٨٢,٠٠
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادي عن ١٥٠ كجم/م ^٣	٧٩٦	م ^٣	٣٠٠٠	١١٢	٤١٩	٥٣١	جارى	٤٢٢٦٧٦,٠٠	٤٢٢٦٧٦,٠٠	جنيه	٤٢٢٦٧٦,٠٠
٨٠	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلي الاسوار مع نقل الحديد الي مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهو العمل كاملا	١٠٠	م ^٢	٤٠٠٠	١٧٥٦	١٧٥٦	١٧٥٦	جارى	١٧٥٦٠٠٠,٠٠	١٧٥٦٠٠٠,٠٠	جنيه	١٧٥٦٠٠٠,٠٠
٨١	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	مقطوعة	٦	٢	٠	٢	جارى	٣٧٠٠٠٠,٠٠	٣٧٠٠٠٠,٠٠	جنيه	٣٧٠٠٠٠,٠٠
الإجمالي لافعال الانفاق												
							٢٩٥٣٣٦٥٨,٠٠		٢٩٥٣٣٦٥٨,٠٠			٢٩٥٣٣٦٥٨,٠٠
الإجمالي لافعال صفحة ١												
							١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠		١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠			١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠
الإجمالي لافعال صفحة ٢												
							١٨٤١٨٩٤٠,٥٠		١٨٤١٨٩٤٠,٥٠			١٨٤١٨٩٤٠,٥٠
الإجمالي												
							١٧٣٥٧٩٥٠٧,٩٠		١٧٣٥٧٩٥٠٧,٩٠			١٧٣٥٧٩٥٠٧,٩٠
قيمة مستخلص ٣												
							١٤٣٩١٨٦٦٧,٦٥		١٤٣٩١٨٦٦٧,٦٥			١٤٣٩١٨٦٦٧,٦٥
قيمة مستخلص ٤ قبل تعليية التفاوض												
							٢٩٦٦٠٨٤٠,٢٥		٢٩٦٦٠٨٤٠,٢٥			٢٩٦٦٠٨٤٠,٢٥
يصرف ٨٥% لحين المفاوضة												
							٢٥٢١١٧١٤,٢١		٢٥٢١١٧١٤,٢١			٢٥٢١١٧١٤,٢١

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى
التوقيع

مدير عام المشروعات
مهندس / هاني شعبان
مهندس / مديريه الشؤون المالية والإدارية
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع

عن الاستشاري

مدير المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع

مهندس المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة ايتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٤)

شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفترة (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		ملاحظات
									جنيه	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	٤٨,٦	م٣	١٥٠٠٠٠	٥٩٢٧٠	٤٠٩٨٣	١٠٠٢٥٣	جارى	٤٨٧٢٢٩٥,٨٠	٤٨٧٢٢٩٥,٨٠	المعمل متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦	م٢	٢٥٠٠٠٠	١٤٨٤٣٠	.	١٤٨٤٣٠	جارى	٢٣٧٤٨٨٠,٠٠	٢٣٧٤٨٨٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
	(مسافة النقل ٢٠ كم)	٢٤	م٢	٢٠٠٠٠٠	١٠٤٧٨٠	٣٤٩٥٤	١٣٩٧٣٤	جارى	٢٣٥٣٦١٦,٠٠	٢٣٥٣٦١٦,٠٠	التجارى المنسوبة والتشريفية متواجدة
	(مسافة النقل ٣٠ كم)	٣٢	م٢	١٥٠٠٠٠	٥٢٨٨٠	٢٧٨٤٤	٨٠٧٢٤	جارى	٢٥٨٣١٦٨,٠٠	٢٥٨٣١٦٨,٠٠	براعى تطبيقي
	(مسافة النقل ٤٠ كم)	٤٠	م٢	٥٠٠٠٠	٢٠١٠	٥٥٩٥	٧٦٠٥	جارى	٣٠٤٢٠٠,٠٠	٣٠٤٢٠٠,٠٠	نصوص التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التي يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	٦٠	م٣	٢١٠٠٠	١٤٣٥	١٩٢١	٣٣٥٦	جارى	٢٠١٣٦٠,٠٠	٢٠١٣٦٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (د3) لأستبدال المناسيب	١٨٠٠	م٣	٤٠٠٠٠	١٠١٦٢	.	١٠١٦٢	جارى	١٨٢٩١٦٠,٠٠	١٨٢٩١٦٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	م٣	١٥٠٠٠	٤٥٣٠	١٥٤٥	٦٠٧٥	جارى	٣١٣٤٧٠,٠٠	٣١٣٤٧٠,٠٠	
	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	م٣	١٥٠٠٠	٧٢٠	٩٤٧	١٦٦٧	جارى	١٠٦٠٢١,٢٠	١٠٦٠٢١,٢٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٣٣٥	م٣	١٠٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	.	٥٨٣٦٤	جارى	١٩٥٥١٩٤٠,٠٠	١٩٥٥١٩٤٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٢٩٥	م٣	١٥٠٠٠٠	.	١٨٣٣٨	١٨٣٣٨	جارى	٥٤٠٩٧١٠,٠٠	٥٤٠٩٧١٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٥	م٢	٤٠٠٠٠٠	٩٢٣٨٠	٢٦٩٦٦	١١٩٣٤٦	جارى	٢٩٨٣٦٥٠,٠٠	٢٩٨٣٦٥٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م٣	٨,٣٥	م٢	٢٩٠٠٠٠٠	٣٦٨٠١٩	٦٥٩٨٥	٤٣٤٠٠٤	جارى	٣٦٢٣٩٣٣,٤٠	٣٦٢٣٩٣٣,٤٠	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م٣	٢٥,٠٠	م٢	٢٠٠٠٠٠	١٤٨١٠	٢٢٥	١٥٠٣٥	جارى	٣٧٥٨٧٥,٠٠	٣٧٥٨٧٥,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٤٥	م٢	٤٠٠٠٠٠	٧٢٩٤٧	٥٨١٥٠	١٣١٠٩٧	جارى	١٩٠٠٩٠٦٥,٠٠	١٩٠٠٩٠٦٥,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥	م٢	٢٨٠٠٠٠٠	٣٠٦٢٧٠	٣١٩٠٧	٣٣٨١٧٧,٠٠	جارى	٤٢٢٧٢١٢٥,٠٠	٤٢٢٧٢١٢٥,٠٠	

الإجمالي

١٢٥٦٢٦٩٠,٩٠

١٢٥٦٢٦٩٠,٩٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أحمد عبد الجوار

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية
والإدارية
أحمد عبد الجوار

عن الاستشاري
مدير المشروع
مهندس / هاني شعبان
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع /

المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع /

ملاحظات	الباقى بعد الاستقطاع	استقطاع أو حجز	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار العمل الذى تمت خلال هذه المدة	الكمية بالمقاييس	الوحدة	الناتج (قبل التفاوض)	نوع العمل	رقم
	٩١٢٦٥٦٨,٠٠		٩١٢٦٥٦٨,٠٠	٢٤٦٦٦٤	١٨٦٢٨٧	٦٠٣٧٧	٤٠٠٠٠٠	٢م	٣٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيوجريد قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين	٢٥
	٨٢٣٠٤,٠٠		٨٢٣٠٤,٠٠	١٢٨٦,٠٠	١٠٠٠	٢٨٦	٤٠٠٠	٣م	٦٤	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقابل العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	٢٦
	٢٠٦٠٨,٠٠		٢٠٦٠٨,٠٠	٣٢٢	٣٢٢	.	١٠٠٠	٣م	٦٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقابل العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	٢٧
	٩٤٨٣,٠٠		٩٤٨٣,٠٠	١٠٩	١٠٩	.	٥٠٠	٣م	٨٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٣٠
	٣٩٦٠٠٠,٠٠		٣٩٦٠٠٠,٠٠	٢٦٤	١٨	٢٤٦	٢٠٠٠	٣م	١٥٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بشبكية خلط ٣م٠,٨ زلط ٣م٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفتة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	٣٢
	١٩٨٠٠,٠٠		١٩٨٠٠,٠٠	٢٦٤	١٨	٢٤٦	٢٠٠٠	٣م	٧٥	١- علاوة زيادة الاجهاد الي ٢٥٠ كجم /م ^٣ والمحتوي ٣٠٠ كجم / م ^٣	
	٩٥٤٧٦٥,٠٠		٩٥٤٧٦٥,٠٠	٤٣٣	٦٨	٣٦٥	٥٠٠٠	٣م	٢٢٠٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى	٣٣
	١٨١٤٣٦٤,٥٠		١٨١٤٣٦٤,٥٠	٧٧,٢٠٧	١١,٨٦	٦٥,٣٤٧	٣٠٠	طن	٢٣٥٠٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	٣٤
	٦٥٤٥٠,٠٠		٦٥٤٥٠,٠٠	١٣٠٩	.	١٣٠٩	١٥٠٠٠	٢م	٥٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـو العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهـو العمل نهوا كاملاً والقياس هندسى طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥
	٣٥٥٨٣٠,٠٠		٣٥٥٨٣٠,٠٠	٣٥٥٨٣	٢٧٤١٠	٨١٧٣	١٠٠٠٠٠	م/ط	١٠٠	بالمتر الطولى إزالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	٣٨
	٦٣٨٠٨,٠٠		٦٣٨٠٨,٠٠	٩٩٧	٩٩٧	.	٥٠٠٠	٣م	٦٤	بالمتر المكعب فك وإزالة تكاسي من الدبش	٤١
	٩٩٩٦٠,٠٠		٩٩٩٦٠,٠٠	١١٧٦	١١٧٠	٦	٢٠٠٠٠	٣م	٨٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الأتربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة والاستغلت للمقابل العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفتة تشمل عمل كل ما يلزم لنهـو العمل على الوجه الاكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	٤٢
	٤٩٨٣٠,٠٠		٤٩٨٣٠,٠٠	١٥١	١٥١	.	٢٠٠٠	٣م	٣٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٦) بوصه وضغط ٦ بار	٥٨
	١٨٠٤٢٠٠,٠٠		١٨٠٤٢٠٠,٠٠	١٥٠٣٥	١٤٨١٠	٢٢٥	٢٠٠٠٠٠	٢م	١٢٠	بالمتر المسطح توريد وفرش رولات لشبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ	٦٤
	٣٥٣٥٠,٠٠		٣٥٣٥٠,٠٠	٥٠٥	٥٠٥	.	٦٠٠	م/ط	٧٠٠	بالمتر الطولى تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجهين بارتفاع ١٠٠ سم	٧٣
	١٨٤١٨٩٤٠,٥٠		١٨٤١٨٩٤٠,٥٠							الإجمالي	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مهندس / هاني شعبان
التوقيع /

أحمد عبدالصواد

عن الاستشاري

مدير المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع /

مهندس المشروع
مهندس / محمد عبد الفتاح
التوقيع /

Spectrum Consulting

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع /

مدير المشروع
مهندس / محمد عبد الفتاح
التوقيع /