

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائى	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى (فقط مائة وثمانية وستون متر طولي لاغير)	٥٠٠,٠٠	م.ط	١٦٨,٠٠	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	جارى	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠٠,٠٠	- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٢	بالمتر المسطح تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف بمسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب عبوة ١ جنيه (فقط سبعة آلاف وستمئة وثمانون متر مسطح لاغير)	١٢٠,٠٠	م.٢	٧٦٨٠,٠٠	١٨١,٠٠	٠,٠٠	١٨١,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢١,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢١,٧٢٠,٠٠	- وسائل الامن لصناعي للأعمال متواجده - تم تسليم وثائق التأمين - المعدات متواجده
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثلاثمئة وأربعون متر مكعب لاغير)	٢٠٠,٠٠	م.٣	٣٤٠,٠٠	٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠٠,٠٠	- الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية
٨	بالمتر الطولي إزالة حواجز نيوجرسى قلعة والبند يشمل تكسير وإزالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٠,٠٠	م.ط	٥٢٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠	- جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبدئي للمشروع متواجد
١١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتناسكة، وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠,٠٠	م.٣	٢٠٠,٠٠	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧,٧٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٧٤٠,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال الملحاحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهواً شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق. (فقط أربعة آلاف متر طولي لاغير)	٣,٥٠٠,٠٠	م.ط	٤٠٠,٠٠	١,٧٧٦,٠٠	١٧٨,٠٠	١,٥٩٨,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥,٥٩٣,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٥٩٣,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالعد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات. الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة. (فقط بالعد أربعة لاغير)	١٧٥,٠٠٠,٠٠	بالعدد	٤,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات باستخدام الرمل المئيت بالأسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكى ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى عادي أو أي نوع أسمنت طبقاً لتوصيات استشاري التربة والفئة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخاويق من أعلى منسوب القاعدة على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة. (فقط اربعون متر طولي لاغير)	٢,٨٠٠,٠٠	م.ط	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢٣	عبوة حفر في تربة صخرية باجهاد من (126 الى ٤٠٠) كجم /سم٢ (فقط ألف وستمئة متر طولي لاغير)	٤٠٠,٠٠٠	م.ط	١٦٠٠,٠٠	١٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٤٤,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م٣ زلط و ٢م٣ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للمكعبات القياسية ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم / سم٢ والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري. مما جميعه بالمتر المكعب. (فقط ستمئة متر مكعب لاغير)	٢,٣٥٠,٠٠	م.٣	٦٠٠,٠٠	٥,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٩,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٤٤,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٦٥٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٣,٨ زلط و ٣م٣,٤ رمل ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادي على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بمعدنمعية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم٢ والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم و الشدات و العوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري. مما جميعه بالمتر المكعب. (فقط مائتان متر مكعب لاغير)	٣,٨٠٠,٠٠	م.٣	٢٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	
إجمالي الصفحة															

٢٠٢٣ / ٩ / ١٣

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبدالجواد

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع م / منوح سليمان

الاستشارى العام
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع م / رمضان فؤاد

مهندس المشروع الاستشاري
م / محمد مجدى

الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المشروع : م / أحمد عادل

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	قرش	جنيه	إستقطاع أو حجز	قرش	جنيه	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣٠٠,٨ زلط و ٤٠٠ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزه للمكبات القياسية للخلط بعنصرية وعشرون يوما عن ٣٠٠ كجم / سم ٢ والفئة لا تشمل توريد ورص حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل الفئة عمل القرم و الشدات والعوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونحو كل ملزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الإستشاري مما جملته بالمتر المكعب.	٤,٠٠٠,٠٠٠	م ٣	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	جاري	٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠,٠٠٠	- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده - وسائل الأمن لصناعي للأعمال متواجده - تم تسليم وثائق التأمين - المعدات متواجده
٣٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتفذي جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تقريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٢,٥٠٠,٠٠٠	طن	١,٠٠٠,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	٢٢٧,٠٠٠	جاري	٧,٣٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٣٧٧,٥٠٠,٠٠٠	- الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبني للمشروع متواجد
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي باجهاد ٤٠٠ كجم/سم ٢ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح).	٤,١٠٠,٠٠٠	م ٣	٥٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جاري	١,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥٣	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضنية ولعبات الأترة والمولدات والعلامات الارشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور.	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	شهر	١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠,٠٠٠	تعليية ٣٠% لحين نهو الملاحظات
٥٤	بالعدد عمل بأفطة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	بالعدد	٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢ م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٠٠٠,٠٠٠	م. ط	٢٤٠,٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠	١,٨٠,٠٠٠	١,٨٠,٠٠٠	جاري	٥,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٨٠,٠٠٠,٠٠٠	تعليية ٣٠% لحين نهو الملاحظات
٥٧	بالمقطوعة أعمال انارة الموقع وذلك باستخدام كابلات تيرمو ٢*٢ م بطول بحسب لكل محطة ولمبات ليد مع الدواية قدرة ١٨ وات بمسافات ٤ متر ويتم وضع مفاتيح لاضاءة عدد ٢٠ لمبة وتمديد كابل ٢*٢ م للتغذية الرئيسية وبحيث يحقق الاضاءة المطلوبة.	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	مقطوعة	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	
٦٤	بالعدد عمل اختبار core test على الكوابل في جميع الكباري القائمة طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	٢,٢٥٠,٠٠٠	م ٣	٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
إجمالي الصفحة																
إجمالي أعمال المنفذة																
إجمالي أعمال المستخلصات السابقة																
صافي أعمال المستخلص (٢) (فقط مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وسبعمئة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمئة جنيها مصريا لا غير)																

تحرير في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية الطرق الاستشارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس / ضياء الدين مصطفى

مدير عام المشروعات
م / محمود الشيخ

محاسب المنطقة
أ / أحمد عبدالجواد

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع م / مدوح سليمان

الاستشاري العام
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع م / رمضان فؤاد

مهندس المشروع الاستشاري
م / محمد مجدي

المقاول العام
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المشروع م / أحمد عادل

