



الهئية العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) ، بأسبوط والمنيا.  
العقد رقم : ( 2024 / 2023 / 62 ) بتاريخ : 2023 / 07 / 13

مستخلص جاري رقم (1)  
عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع ( أكتوبر - أوسمبل )  
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط لجرجا) (أ) المسافة من الكم 448+800 الى الكم 450+300 بطول 1.5 كم (بالأمر المباشر).  
تنفيذ: شركة أبناء هنتر للمقاولات العامة - حسن أحمد غنيم عن المدة من بداية العمل حتى 2023 / 09 / 30

رقم البند	نوع العمل	الفتة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند باخر	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه		مقايضة معتمدة		تمت خلال المدة	الأعمال		قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
تقنيا : الاعمال ما بعد 4-5-2023												
9	بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهئية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 م من محور الطريق يتم احتساب 1 جنيه لكلومتر الزيادة	3م										مكتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد
9-4	ذات اجهاد ( 200-300 ) كجم/م2 علاوة 1.9 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	3م	75,00	1,000,00	0,00	4,000,00	4,000,00		0,00	0,00	3,000,00	لوحات المشروع متواجدة
9-8	ذات اجهاد ( 600-700 ) كجم/م2 علاوة 2.2 جنيه /م3 لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	3م	1,90	768,000	0,00	4,000,00	4,000,00		0,00	0,00	760,000	البرنامج الزمني الخاص بالعقد متواجد وثيقة التأمين متواجدة تأمين سلامة المرور
10	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبه ( ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم ٢ ) والحصاب طبقا لمحاظر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق وتوريد طبقه من الزلط او السن المترج مطبقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة ( 95% ) من الكثافة الجافة القصوى ( مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعده من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهئية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمه المتفجرات	3م	08,00	85,000,00	0,00	27,000,00	27,000,00	جاري 1	0,00	0,00	1,066,000,00	المهندسون متواجدون
14	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور ذلك بعد التأكد من التدرج والمقاسات المطلوبة لاختيار المناخل طبقا لتوصيف الاستشاري وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمج الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهئية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% ممسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل بالزياده او النقصان وتصبح 1.5 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل مسافة نقل ناتج الحفر وتخزينه الكاسور والنقل الى موقع القطاع بمتوسط مسافة 3 كم -علاوه زياده السولار 3 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4 -علاوه زياده السولار 3 جنيه / م3 ابتداء من 2023/5/4	3م	11,00	18,000,00	0,00	7,000,00	7,000,00		0,00	0,00	77,000,00	التقارير ( المبدئي - الاسبوعي) متواجدة السيارة متواجدة
			3,00		0,00	7,000,00	7,000,00		0,00	0,00	21,000,00	
الإجمالي												
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
اجمالي قيمة الاستقطاعات												
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)												

Handwritten notes and signatures in the left margin.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including official seals and dates.

٨١١٣٤٠٠٠ -

البيته

٨١١٣٤٠٠٠ - المخدمه

الاستحقاق

٤٠٥٦٧٠٠ -

٤٨٧٨٠٠٠ -

١٤٦٣٤١,٦٥ -

١٤٠٠ -

٢٩٩ ٣٩٤ ٢٢٢  
٥١٤١ ٥١٣٠ ٤١٩

٥٧٤٠٠ -

١٦٦٠ -

٩٤٤,١٥ -

٣٦٥١٠,٢٠ -

٦٤٤٨٢١, -

٧٤٦٨٥٧٢, -

ش. زوايه الكركيه



Handwritten signature