

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إنش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٤)

شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٦ حتي ٢٠٢٣/٧/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفئات (قبل التفاوض)	الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٠ كم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الأساس .	١٢٠	م³	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	جارى	٧٨٦٠٠٠,٠٠		٧٨٦٠٠٠,٠٠	
٧٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٢٤٣	م³	١٣٠٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	جارى	١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠		١٨٢٩٧٩٠٠,٠٠	
٧٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	١٩٨	م³	٩٠٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	جارى	١٠١٨٨٨٨٢,٠٠		١٠١٨٨٨٨٢,٠٠	
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الا يقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م³	٧٩٦	م³	٣٠٠٠	١١٢	٤١٩	٥٣١	جارى	٤٢٢٦٧٦,٠٠		٤٢٢٦٧٦,٠٠	
٨٠	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلي الاسوار مع نقل الحديد الي مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهو العمل كاملا	١٠٠	م²	٤٠٠٠	٠	١٧٥٦	١٧٥٦	جارى	١٧٥٦٠٠٠,٠٠		١٧٥٦٠٠٠,٠٠	
٨١	بالمقطوعة اعمال تامين السلامة علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضبنة	١٨٥٠٠٠	مقطوعة	٦	٢	٠	٢	جارى	٣٧٠٠٠٠,٠٠		٣٧٠٠٠٠,٠٠	
الإجمالي لـ اعمال الانفاق												
	الإجمالي لـ صفحة ١						٢٩٥٣٣٦٥٨,٠٠	٠	٢٩٥٣٣٦٥٨,٠٠		٢٩٥٣٣٦٥٨,٠٠	
	الإجمالي لـ صفحة ٢						١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠	٠	١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠		١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠	
	الإجمالي لـ						١٨٤١٨٩٤٠,٥٠	٠	١٨٤١٨٩٤٠,٥٠		١٨٤١٨٩٤٠,٥٠	
	قيمة مستخلص ٣						١٧٣٥٧٩٥٠,٧,٩٠	٠	١٧٣٥٧٩٥٠,٧,٩٠		١٧٣٥٧٩٥٠,٧,٩٠	
	قيمة مستخلص ٤ قبل تعلية التفاوض						١٤٣٩١٨٦٦٧,٦٥					
	يصرف ٨٥% لحين المفاوضة						٢٩٦٦٠٨٤٠,٢٥					
							٢٥٢١١٧١٤,٢١					

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره
مهندسين / ضياء الدين مصطفى
التوقيعمدير المشروع
مهندس / هاني شعبان
التوقيع
مدير عام المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أحمد عبد الجوار

عن الاستشاري

مهندس المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع
٢٢.٨عن الشركة المنفذة
المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع
مهندس / محمود عبد الفتاح
التوقيع

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٤)

شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفترة (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	٤٨,٦	م	١٥٠٠٠٠	٥٩٢٧٠	٤٠٩٨٣	١٠٠٢٥٣	جاري	٤٨٧٢٢٩٥,٨٠		٤٨٧٢٢٩٥,٨٠	المعمل متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط اوتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦	م	٢٥٠٠٠٠	١٤٨٤٣٠	٠	١٤٨٤٣٠	جاري	٢٣٧٤٨٨٠,٠٠		٢٣٧٤٨٨٠,٠٠	و نتائج التأمين متواجدة
	(مسافة النقل ٢٠ كم)	٢٤	م	٢٠٠٠٠٠	١٠٤٧٨٠	٣٤٩٥٤	١٣٩٧٣٤	جاري	٣٣٥٣٦١٦,٠٠		٣٣٥٣٦١٦,٠٠	التأجير المبدئية والشهرية متواجدة
	(مسافة النقل ٣٠ كم)	٣٢	م	١٥٠٠٠٠	٥٢٨٨٠	٢٧٨٤٤	٨٠٧٢٤	جاري	٢٥٨٣١٦٨,٠٠		٢٥٨٣١٦٨,٠٠	براءة تطبيق نصوص التعاقد
	(مسافة النقل ٤٠ كم)	٤٠	م	٥٠٠٠٠	٢٠١٠	٥٥٩٥	٧٦٠٥	جاري	٣٠٤٢٠٠,٠٠		٣٠٤٢٠٠,٠٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف حتي ١٠ كم	٦٠	م	٢١٠٠٠	١٤٣٥	١٩٢١	٣٣٥٦	جاري	٢٠١٣٦٠,٠٠		٢٠١٣٦٠,٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (3 د) لاستبدال المناسيب	١٨٠٠	م	٤٠٠٠٠	١٠١٦٢	٠	١٠١٦٢	جاري	١٨٢٩١٦٠,٠٠		١٨٢٩١٦٠,٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	م	١٥٠٠٠	٤٥٣٠	١٥٤٥	٦٠٧٥	جاري	٣١٣٤٧٠,٠٠		٣١٣٤٧٠,٠٠	
	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	م	١٥٠٠٠	٧٢٠	٩٤٧	١٦٦٧	جاري	١٠٦٠٢١,٢٠		١٠٦٠٢١,٢٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٣٣٥	م	١٠٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	٠	٥٨٣٦٤	جاري	١٩٥٥١٩٤٠,٠٠		١٩٥٥١٩٤٠,٠٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٢٩٥	م	١٥٠٠٠٠	٠	١٨٣٣٨	١٨٣٣٨	جاري	٥٤٠٩٧١٠,٠٠		٥٤٠٩٧١٠,٠٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٥	م	٤٠٠٠٠٠	٩٢٣٨٠	٢٦٩٦٦	١١٩٣٤٦	جاري	٢٩٨٣٦٥٠,٠٠		٢٩٨٣٦٥٠,٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٠ كجم/م ^٣	٨,٣٥	م	٢٩٠٠٠٠٠	٣٦٨٠١٩	٦٥٩٨٥	٤٣٤٠٠٤	جاري	٣٦٢٣٩٣٣,٤٠		٣٦٢٣٩٣٣,٤٠	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٣	٢٥,٠٠	م	٢٠٠٠٠٠	١٤٨١٠	٢٢٥	١٥٠٣٥	جاري	٣٧٥٨٧٥,٠٠		٣٧٥٨٧٥,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٤٥	م	٤٠٠٠٠٠	٧٢٩٤٧	٥٨١٥٠	١٣١٠٩٧	جاري	١٩٠٠٩٠٦٥,٠٠		١٩٠٠٩٠٦٥,٠٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥	م	٢٨٠٠٠٠٠	٣٠٦٢٧٠	٣١٩٠٧	٣٣٨١٧٧,٠٠	جاري	٤٢٢٧٢١٢٥,٠٠		٤٢٢٧٢١٢٥,٠٠	

الإجمالي

١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠

١٢٥٦٢٦٩٠٩,٤٠

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية

والإدارية

أحمد عبد الصوار

عن الاستشاري

مدير المشروع

مهندس / هاني شعبان

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس / محمد عبد الحميد

التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / محمد عبد الفتاح

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مهندس / أحمد عبد الجوار

التوقيع

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٤)

شاملة المدة من بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٢٠

نوع العمل	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
(قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	م	م	م	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين	٣٧	م	٢	١٨٦٢٨٧	٦٠٣٧٧	٢٤٦٦٦٤	جارى	٩١٢٦٥٦٨,٠٠	
المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	٦٤	م	٣	١٠٠٠	٢٨٦	١٢٨٦,٠٠	جارى	٨٢٣٠٤,٠٠	
بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقالب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	٦٤	م	٣	١٠٠٠	٣٢٢	٣٢٢	جارى	٢٠٦٠٨,٠٠	
بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م	٣	١٠٩	١٠٩	١٠٩	جارى	٩٤٨٣,٠٠	
بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣م٠,٨ زلط + ٣م٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم /سم² ولا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/م³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	م	٣	١٨	٢٤٦	٢٦٤	جارى	٣٩٦٠٠٠,٠٠	
ا- علاوة زيادة الاجهاد الي ٢٥٠ كجم /م³ والمحتوي ٣٠٠ كجم / م³	٧٥	م	٣	١٨	٢٤٦	٢٦٤	جارى	١٩٨٠٠,٠٠	
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ أسمنت بورتلاندى عادى	٢٢٠٥	م	٣	٦٨	٣٦٥	٤٣٣	جارى	٩٥٤٧٦٥,٠٠	
بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	٢٣٥٠٠	طن	٣٠٠	١١,٨٦	٦٥,٣٤٧	٧٧,٢٠٧	جارى	١٨١٤٣٦٤,٥٠	
بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً و القياس هندسى طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٥٠	م	٢	١٥٠٠٠	١٣٠٩	١٣٠٩	جارى	٦٥٤٥٠,٠٠	
بالمتر الطولي إزالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	١٠٠	م/ط	١٠٠٠٠٠	٢٧٤١٠	٨١٧٣	٣٥٥٨٣	جارى	٣٥٥٨٣٠٠,٠٠	
بالمتر المكعب فك و إزالة تكاسي من الدبش	٦٤	م	٣	٩٩٧	٩٩٧	٩٩٧	جارى	٦٣٨٠٨,٠٠	
بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة أوالصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	٨٥	م	٣	١١٧٠	٦	١١٧٦	جارى	٩٩٩٦٠,٠٠	
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٦) بوصه وضغط ٦ بار	٣٣٠	م	٣	١٥١	١٥١	١٥١	جارى	٤٩٨٣٠,٠٠	
بالمتر المسطح توريد وفرش رولات لشبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ	١٢٠	م	٢	١٤٨١٠	٢٢٥	١٥٠٣٥	جارى	١٨٠٤٢٠٠,٠٠	
بالمتر الطولي تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجهين بارتفاع ١٠٠ سم	٧٠٠	م/ط	٦٠٠	٥٠٥	٥٠٥	٥٠٥	جارى	٣٥٣٥٠٠,٠٠	
الإجمالي									
						١٨٤١٨٩٤٠,٥٠	٠	١٨٤١٨٩٤٠,٥٠	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروع
مهندس / محمود الشيخ
التوقيعمدير المشروع
مهندس / هاني شعبان
التوقيع
أحمد عبد الجواد

عن الاستشاري

مهندس المشروع
مهندس / محمد عبد الحميد
التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني
مهندس / عياد بشري
التوقيع
مهندس / محمد عبد الفتاح
التوقيع