



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم
521+000 الى الكم 522+000 بطول 1 كم اتجاة الضبعة

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة القاهرة للطرق والإنشاءات رقم العقد(2024/2023/113)

من بداية العمل حتى: 2023-9-16

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة	الوحدة	المكبدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليقورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	279,720.8895	0	175,300	175,300	0	14,900,500	0	0	0	14,900,500	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-04-10) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-04-10) يتم توريد عدد (450)بستلة بوية محارة أبيض علي البارد سعة العبوة 25كجم و عدد(35)شكارة بودرة زجاج وزن 25كجم الي الادارة العامة بالقاهرة
	علاوة مسافة النقل 223.5 كم	310.10	متر مكعب	279,720.8895	0	175,300	175,300	0	54,360,530	0	0	0	54,360,530	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	279,720.8895	0	175,300	175,300	0	2,278,900	0	0	0	2,278,900	
	أعمال الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليقورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الجديدة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	278.00	متر مكعب	8,100.000	0	6,900	6,900	0	1,918,200	0	0	0	1,918,200	
4-1	علاوة مسافة النقل 79 كم	70.80	متر مكعب	8,100.000	0	6,900	6,900	0	488,520	0	0	0	488,520	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,100.000	0	6,900	6,900	0	172,500	0	0	0	172,500	
	إجمالي قيمة المستخلص								74,119,150					
فقط : أربعة وسبعون مليون ومئة وتسعة عشر ألف ومئة وخمسون جنيه لا غير														

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و ان التباين المبينة بالظهر و قد رماسابق صرفها إلى المتقاول

تتميزا في

يبلغ للمقاول مبلغ

لمعونة : الفئاتغير الواردة بسك الشروط اعتدت من
تتميزا في :

مدير عام المشروع (الهيئة)

م / محمد حسني فاضل

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوي

تم الاقصاد فنيا
فقط IR
مهندس الاستشاري العام
(سيسيتر)
م / محمد البديع

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فتيل
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع السابع
م / خالد فوزي

مشروع القطار السريع
غرب النيل
استشاري (XV2)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / عبدالرحمن عادل
م / محمد عادل
م / محمد عادل
م / محمد عادل
م / محمد عادل