

عنصلية	تنفيذ أعمال تطوير القطاع الثاني من محور المربوطية بطول 5 كم بإلامر المباشر من الكم 5+000 إلى الكم 10+000.				
الشرة المنفذة	الجوان للمقاولات والتوريدات والرصف				
العقد رقم	2023/2022/1844				

عنصلية / تنفيذ أعمال تطوير القطاع الثاني من محور المربوطية بطول 5 كم بإلامر المباشر من الكم 5+000 إلى الكم 10+000	مستخلص رقم 04
بدء العملية	2023-09-30 إلى
مدة العمل من	بدء العمل من

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالواقعية	مقدار العمل السابق اراجها يستخلص العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جسلة مقدار الأعمال الفعليه	جارى ام نهائى	جسلة قيمة الأعمال التي تمت الى الان		استقطاع أو حفر		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جانبه							قرش	جانبه	قرش	جانبه	قرش	جانبه	
أ- أعمال التكبير والإزالة وتجهيز الموقع																
بالتنمر الطولى أعمال الرقع المساهى للطريق والمعرضات																
1		0	11	مراط	10000	5000	0	5000	جارى	0	0	0	0	0	55000	
ب- أعمال كبرى البر والأصصال الصناعية																
12	بالتنمر الطولى جسنت للتوريد في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بأصطاق مختلفة	0	360.0	مراط	800.0	700.0	0.0	700.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252000.0	المهندسون مكنو جادون
14	بالتنمر المكعب حفر استعكشلى بيلتخدام المعطاة لثوية أو معات كفيفة في أرض الموقع العام	0	87.0	م3	1000.0	300.0	0.0	300.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26100.0	مكتب العملية بتجهيزاته مكنو جاد
18	بالتنمر نقل ملكية خزانق الى موقع العمل	0	147900.0	عدد	1.0	1.0	0.0	1.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	147900.0	لوجت المشروع مكنو جاد
19	بالتنمر نقل داخل ملكية خزانق الى داخل الموقع	0	50500.0	عدد	5.0	5.0	0.0	5.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	252500.0	المعمل مكنو جاد
20	بالتنمر الطولى تنقيذ خزانق محفورة ومصوبه بموقعها قطر 1.5م	0	6100.0	مراط	650.0	600.0	0.0	600.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3660000.0	الحط الإينى من المعات مكنو جاد
22	بالتنمر عمل تجربة تحميل على خزانق عمل بقس قطر الخزانق المستخدمة و الحمل التسميى (150%)	0	315000.0	عدد	1.0	1.0	1.0	1.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	315000.0	براى قسم ملبقى صرقة
24	بالتنمر توريد وتنشيط وتركيب وتربط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنقيذ جميع العناصر الإنشائية	0	23500.0	طن	2000.0	440.0	0.0	440.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10340000.0	التقارير الشهرية والأموه مكنو جاد براى تطبيق تصموص التعلق وسائل الإنكثال بمعرفة الإدارة
ج- أعمال المعبرى المائية																
37	بالتنمر المكعب حفر وتركيب وتنشيط ثرية القاع المكنى للوصول للمتنسب التسميية	0	100.0	م3	414920.0	180000.0	24200.0	204200.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20420000.0	
39	بالتنمر المكعب أعمال الردم الموقت لزوم لصمل الخزانق اللازمية في المعبرى المائية	0	92.0	م3	15000.0	11000.0	0.0	11000.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1012000.0	
40	بالتنمر توريد وتركيب القيسون التثبيت (علف مكنى)	0	31000.0	طن	100.0	95.0	0.0	95.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2945000.0	
44	بالتنمر المكعب توريد ودمى أحجر جيرية (بش) في معبرى التربة بقاءه للوصول للمتنسب التسميية	0	380.0	م3	100000.0	42000.0	11100.0	53100.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20178000.0	
مستخلصاً بأعمال من أصصات وأختيلات على أعمال قللمة بالموقع																
87	بالتنمطعية دراسة أتران مصل الصرف الحطى تحت تأثير الإصصال المروية للطريق بعد رفع كفاية وتنظيرة	0	205000.0	مقطرعية	1.0	1.0	0.0	1.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	205000.0	
88	بالتنمط تنقيذ أختيل القالب الخرسائى (core) لتحديد مقاومة الضغط وكفاية الخرسانة	0	1750.0	مقطرعية	30.0	10.0	0.0	10.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17500.0	
89	بالتنمط أخذ عينات عبارة عن بلاطات للطريق القتم لتحديد كفاية رفع كفاية الطريق	0	5750.0	عدد	20.0	10.0	0.0	10.0	جارى	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57500.0	
القيمة الإجمالية للأصصال																
										59,883,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59,883,500.0	
										52,930,500.000					52,930,500.000	
										6,953,000.000					6,953,000.000	



عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / ضام حدى
مدير عام التخطيط والصيانة

عن استشارى الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الموقع
مهندس / محمود سبر

عن الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفنى
مهندس / مصطفى حنظل

مهندس / ضياء الدين مصطفى
مهندس / ضام حدى
مهندس / ضام حدى

مهندس الموقع
مهندس / محمود سبر
مهندس / مصطفى حنظل

مهندس المكتب الفنى
مهندس / مصطفى حنظل
مهندس / مصطفى حنظل