



فى المسافة من الكم 511+620 الى الكم 511+740 بطول 0.12 كيلو متر
(مرحلة تشكيل الجسور - مرحلة إنشاء طبقات التأسيس والأساس - مرحلة خرسانات
المبول)

تنفيذ : شركة أبناء حسن شتات للإنشاءات والمقاولات العمومية

من بداية العمل حتى: 2023-10-10

کشف رقم جاری (1)

المقاول: شركة أناء حسن شتات للإنشاءات والمقاولات العمومية رقم العقد(2024/2023/367)

ملاحظات	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الكمية	الوحدة	الفئة	بيان الأعمال	رقم البند
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه						جنيه		
مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-10-8) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2024-5-13)														
	101,545	0	0	0	101,545	0	4,415	4,415	0	13,457.70	متر مكعب	23.00	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت التوسية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	2-2
	173,610	0	0	0	173,610	0	3,215	3,215	0	3,386.43	متر مكعب	54.00	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية	
	632,075	0	0	0	632,075	0	9,650	9,650	0	10,159.28	متر مكعب	65.50	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم2	
	1,358,120	0	0	0	1,358,120	0	17,870	17,870	0	20,318.57	متر مكعب	76.00	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2	
													و محمل على البند الاتي: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.8 جنيه للكيلومتر زيادة	2-3
	402,050	0	0	0	402,050	0	4,730	4,730	0	5,220.36	متر مكعب	85.00	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم إلى 504 علاوة مسافة النقل 292 كم	3-1
	1,920,380	0	0	0	1,920,380	0	4,730	4,730	0	5,220.36	متر مكعب	406.00	علاوة مسافة النقل 292 كم	
	61,490	0	0	0	61,490	0	4,730	4,730	0	5,220.36	متر مكعب	13.00	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية	
	4,649,270	إجمالي قيمة المستخلص												
فقط: أربع ملايين وستمئة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعون جنيها لاغير														

فقط: أربع ملايين وستمائة وتسعة وأربعون ألفاً ومئتان وسبعون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عمید - مهندس /
 "ہانی محمد محمود ظہ"

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنی فیاض

مدير المشروع (الهيئة)

د / ابراهيم الجنوي

مهندس الاستشاري العام

(سیسٹرا)

مدير المشروع الإستشاري

مکتبہ د / خالد قنديل

(YV7)

تاريخي: (X, Z)

بناءً على ما سبق

مدير الميزانية العامة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وتقرأسبق صرفها إلى المقاول

: تحریراً فی

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعمدت من
تحريرا في :