

رقم البند	نوع العمل	الفئة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه					جاري ام نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	
٣	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والورش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 4/5/2023	3م	٨٠٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠٠,٠٠٠	التقرير الميدنى والاسبوعى والشهرى متواجد
	لمسافة النقل حتى 500 متر شهر يناير						ختامى 3				البرنامج الزمنى متواجد
	لمسافة النقل حتى 500 متر شهر فبراير						ختامى 3	٤١٦٨٧,٣٢١٥	٠,٠٠٠	١٣٥٠٦٦٩,٢٢	
	لمسافة النقل حتى 500 متر شهر مارس						ختامى 3	٤١٦٨٧,٣٢١٥	٠,٠٠٠	١٣٨٨١٨٧,٨١	المهندسون وفريق العمل متواجدون
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)						ختامى 3	١٣٣٣٧٤,٦٤٣	٠,٠٠٠	٦٦٦٨٧,٣٢	بيان المعدات متواجد
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتى : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 4/5/2023	3م	٣٠٠٠	٧٥,٦	٦٨٠,٥	٠	٦٨٠,٥	٥١٤٤٥,٨٠	٠,٠٠٠	٥١٤٤٥,٨٠	معمل الموقع متواجد
	ذات إجهاد (300-200) كجم / سم 2 - شهر فبراير						ختامى 3	٥٢٨٧٤,٨٥	٠,٠٠٠	٥٢٨٧٤,٨٥	لوحات المشروع متواجد
	ذات إجهاد (300-200) كجم / سم 2 - شهر مارس						ختامى 3	٦٨٠,٥٠	٠,٠٠٠	٦٨٠,٥٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)						ختامى 3	١٣١٩	٠,٠٠٠	١١٦٨٦٣,٤٠	تأمين وسلامة الموقع متواجد
	ذات إجهاد (400-300) كجم / سم 2 - شهر فبراير						ختامى 3	١٣١٩	٠,٠٠٠	١٢٠٠٢٩,٠٠	وثيقة التأمين متواجد
	ذات إجهاد (400-300) كجم / سم 2 - شهر مارس						ختامى 3	٢٦٣٨	٠,٠٠٠	١٣١٩,٠٠	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)
	ذات إجهاد (500-400) كجم / سم 2 - شهر فبراير						ختامى 3	٩٩٨٥	٠,٠٠٠	٩٤٩٥٧٣,٥٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الإدارة
	ذات إجهاد (500-400) كجم / سم 2 - شهر مارس						ختامى 3	٩٩٨٥	٠,٠٠٠	٩٧٤٥٣٦,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائى و التقييم
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)						ختامى 3	١٩٩٧٠	٠,٠٠٠	٩٩٨٥,٠٠	
	الإجمالى							٦٥٨٢٨٥١,٣٩	٠,٠٠٠	٦٥٨٢٨٥١,٣٩	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							٦٥٨٢٨٥١,٣٩			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٦٥٨٢٨٥١,٣٩			
	ما سبق صرفه							٦٥٤٩٥٠١,٣٩			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى رقم (3)							٣٣٣٥٠,٠٠			



مدير عام المشروعات
م / / جهاد محمد

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / / مصطفى عبد الجواد

مهندس
م / /

مدير اعمال المشروع
م / اسماء على

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / اسلام محمد

الاستشارى العام
مستشار للاستشارات الهندسية

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسولنج

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب انترانس كونسولنج

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)
مكتب راضى

10 / 10 سنة 2023

اسم العمل
 اسم المقابل
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

مع مكتب عادل جمال حامد راضى		العقد رقم : (2024 / 2023 / 363) بتاريخ : 2023 / 9 / 12	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٦٥٨٢٨٥٦,٢٩	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٦٥٢٩٥٠١,٢٩	
مستحق صرفه		٢٢٢٥١	
الاستقطاعات	قرش	جنيه	
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

.....امضاءاقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات
.....امضاءاقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

بمبلغ

شيك

يقتد سحب

اذن صرف

رئيس الحسابات

سنة 200

تحريراً في

الكاتب المنوط	(1) شطب
الكاتب المنوط	(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
الكاتب المنوط	(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
الكاتب المنوط	(4) وارج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تستلمت التحويل رقم و أقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانني تسلمت المستحق لي
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة 200 المقابل