

يرسل إليه بالعنوان الآتي :

(r. 7) الحمد لله

رئيس المصلحة

إخترت

" مذكرة بخصوص التعويضات عن عملية "

تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (كوبري ميناء الأدبية-اتجاه السويس)

العقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

م	المستخلص	التاريخ	قيمة التعويضات	قيمة فروق الاسعار
١	ج ١	٢٠٢٣/٠١/١١	٣,٩٧٢,٠٩٩,٥٨	٤٢٩,٨٤٥.٠٠
٢	ج ٢	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٥,٣٤٤,٤٦٨,٤١	٢,٦٣٣,٢٦٠.٧٦
٣	ج ٣	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٤,٦٠١,٢١٨,٢٠	١٢,٧٠٠,٨١٦.٦٩
٤	ج ٤	٢٠٢٣/١٢/١٤	١١,٥١٥,٤٤٩,٠٦	١,٤٩٢,٤٣٥.٩٤
	الإجمالي		٤٥,٤٣٣,٢٣٥,٢٥	١٧,٢٥٦,٣٥٨,٣٩
	فرق الإجماليات			٢٨,١٧٦,٨٧٦.٨٦

مدير عام المشروعات
م / محمد راجح

مهندس الإشراف
م / محمد سليمان
مدير المشروع
م / محمد سامي

الشركة المنفذة
مدير المشروع

أبراهيم قاسم

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المحافظة شرق الدلتا بالقماريق
تنفيذ / شركة النور العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠
محضر استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠

مستخلص تعويضات رقم (١)

عن عملية / اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس -السفحة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
في العدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١/١١
(تنفيذ كوبري ميناء الأدبية -اتجاه السويس)

رقم	نوع العمل	الكمية	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام	المساحة		
١	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم الفراغ المسنحة والخرائط الخرسانية في جميع أنواع الأتربة	٤٠٠٠.٠٠	م	٣	٣٤٨.٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٦	%٥٩.٢٦	٢٣٧٠.٣٧	٢٣٧٠.٣٧
٢	حفر ميكانيكي بعمق ١٠ متر في ارض الموقع لعماد	١٥٠.٠٠	م	٣	١٣.٠٥٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١١	%٤٠.٧٤	٨٨.٨٩	٨٨.٨٩
٣	نقل داخلي صانعة الخوازيق الى موقع العمل	١.٠٠	عدد	٥٠٥٠٠	٥٠.٥٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٦	%٥٩.٢٦	٠.٥٩٣	٠.٥٩٣
٤	خوازيق قطر ١٢٠ سم	٩٢٥.٠٠	م ط	٤٢٠٠	٣,٨٨٥.٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١١	%٤٠.٧٤	٠.٤٠٧	٠.٤٠٧
٥	خرسانة عمادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٧٠.٠٠	م	٣	١١٠.٢٥٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٦	%٥٩.٢٦	٥٤٨.١٥	٥٤٨.١٥
٦	خرسانة مسلحة لعمادات والاساسات والبلاطات	١٣٥٠.٠٠	م	٣	٢,٩٧٠.٠٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١١	%٤٠.٧٤	٣٧٦.٨٥	٣٧٦.٨٥
٧	عزل نتيحة زيادة الاجهزة الى ٤٠٠ كجم /سم	١٣٥٠.٠٠	م	٣	٢٠٢.٥٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٦	%٥٩.٢٦	٨٠٠.٠٠	٨٠٠.٠٠
٨	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب قنطرة المخذات باركاج حتى ٦ متر	١٤٠.٠٠	م	٣	٣٩٦.٩٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١١	%٤٠.٧٤	٥٧.٠٤	٥٧.٠٤
٩	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب قنطرة المخذات باركاج اعلى من ٦ متر	٤٠.٠٠	م	٣	١١٧.٤٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٦	%٥٩.٢٦	٢٣.٧٠	٢٣.٧٠
١٠	توريد وتسليم وتثبيت حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ بطول ١٢ متر	٥٣٥.٠٠	طن	٢٧٥٠٠	١٤,٧١٢.٥٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١١	%٤٠.٧٤	٢١٧.٩٦	٢١٧.٩٦
١١	طبقة عزلة من البتومين وجهين على البارد	٧٨٠.٠٠	م	٥١	٣٩,٧٨٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١٦	%٥٩.٢٦	٤٦٢.٢٢	٤٦٢.٢٢
١٢	تكسير خرسانة مسلحة للكباري او للاعمال الصناعية	٥٠.٠٠	م	١٣٢	٦,٦٠٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	٢٠٢٢/١٢/٢٠	١١	%٤٠.٧٤	٢٩.٦٣	٢٩.٦٣
اجمالي قيمة تعويضات اعمال الكباري الخرسانية											٣,٩٧٢.٠٩٩,٥٨
اجمالي قيمة التعويضات											٣,٩٧٢.٠٩٩,٥٨

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مهندس الإشراف

م / محمد سليمان

م / محمد سامي

مدير المشروع

م / محمد راجح

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير المشروع
أحمد الطحان

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
العقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥
محضر استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦

مستخلص تعويضات رقم (٢)

عن عملية / أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس -السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
(تنفيذ كوبري ميناء الأدبية -اتجاه السويس)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٧/٢٩

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	اجمالي كمية الاعمال المنفذة	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				نسبة التعويض	قيمة التعويض	
						من	الى	عدد الأيام	النسبة			
٣	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع أنواع الأتربة	٨٧	م ٣	١٣٠.٠٠	١١,٣١٠	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠	%١٠.٠٥	١٣.٠٧	%٢١.٩٨	٢٤٩.٨٤
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٤.٠٧	١٨.٢٩	%٢٤.٤٠	٣٨٨.٢٩
						٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٥.٥٨	٢٠.٢٥	%٣٤.٨٧	٦١٤.٣٦
						٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	١٩.٦٠	%٤٨.١٨	٨٢١.٤٨
						٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٥.٥٨	٢٠.٢٥	%٥٠.٠٠	٨٨٠.٩٣
						٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	١٩.٦٠	%٥٢.٩٣	٩٠٢.٤٧
						٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٩	%١٤.٥٧	١٨.٩٤	%٥٤.٦٦	٩٠٠.٩٠
٥	توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلطية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة منها عن ٢٥ سم	١٢١	م ٣	٧٠٠.٠٠	٨٤,٧٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠	%١٠.٠٥	٧٠.٣٥	%٢١.٩٨	١,٨٧١.٠٦
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٤.٠٧	٩٨.٤٩	%٢٤.٤٠	٢,٩٠٧.٨٩
						٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٥.٥٨	١٠٩.٠٥	%٣٤.٨٧	٤,٦٠٠.٩١
						٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	١٠٥.٥٣	%٤٨.١٨	٦,١٥٢.٠٣
						٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٥.٥٨	١٠٩.٠٥	%٥٠.٠٠	٦,٥٩٧.٢٤
						٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	١٠٥.٥٣	%٥٢.٩٣	٦,٧٥٨.٥٥
						٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٩	%١٤.٥٧	١٠٢.٠١	%٥٤.٦٦	٦,٧٤٦.٨٠
٦	نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى موقع العمل ثم فكها ونقلها إلى خارج الموقع	٢٤٤٨٠٠	عدد	١.٠٠	٢٤٤,٨٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠	%١٠.٠٥	٠.١٠	%٢١.٩٨	٥,٤٠٧.٧٤
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٤.٠٧	٠.١٤	%٢٤.٤٠	٨,٤٠٤.٣٩
						٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٥.٥٨	٠.١٦	%٣٤.٨٧	١٣,٢٩٧.٥٦
						٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	٠.١٥	%٤٨.١٨	١٧,٧٨٠.٦٠
						٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٥.٥٨	٠.١٦	%٥٠.٠٠	١٩,٠٦٧.٣٤
						٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	٠.١٥	%٥٢.٩٣	١٩,٥٣٣.٥٦
						٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٩	%١٤.٥٧	٠.١٥	%٥٤.٦٦	١٩,٤٩٩.٦١
٧	نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠٠	عدد	١.٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٠٢٣/٠١/١٢	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠	%١٠.٠٥	٠.١٠	%٢١.٩٨	١,١٠٤.٥٢
						٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%١٤.٠٧	٠.١٤	%٢٤.٤٠	١,٧١٦.٥٨
						٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣١	%١٥.٥٨	٠.١٦	%٣٤.٨٧	٢,٧١٦.٠١
						٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	٠.١٥	%٤٨.١٨	٣,٦٣١.٦٦
						٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%١٥.٥٨	٠.١٦	%٥٠.٠٠	٣,٨٩٤.٤٧
						٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%١٥.٠٨	٠.١٥	%٥٢.٩٣	٣,٩٨٩.٧٠
						٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٩	%١٤.٥٧	٠.١٥	%٥٤.٦٦	٣,٩٨٢.٧٦

أبراهيم فكري

أبراهيم فكري

٤٥,٧٥٦.٢٦	%٢١.٩٨	٤٩.٥٦	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠.٢٣/٠.١/٣١	٢٠.٢٣/٠.١/١٢	٢,٠٧١,٣١٤	٤٩٣.١٧	م ط	٤٢٠٠	خوازيق قطر ١٢٠سم	٨
٧١,١١١.٦٤	%٢٤.٤٠	٦٩.٣٩	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٠١						
١١٢,٥١٣.٩٨	%٣٤.٨٧	٧٦.٨٣	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٠١						
١٥٠,٤٤٦.٠٩	%٤٨.١٨	٧٤.٣٥	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٠١						
١٦١,٣٣٣.٥٠	%٥٠.٠٠	٧٦.٨٣	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٠١						
١٦٥,٢٧٨.٣٧	%٥٢.٩٣	٧٤.٣٥	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٠١						
١٦٤,٩٩١.٠٩	%٥٤.٦٦	٧١.٨٧	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٠١	١٨٩,٠٠٠	١.٠٠	م ط	١٨٩.٠٠٠	تجربة تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠سم	٩
٤,١٧٥.١٠	%٢١.٩٨	٠.١٠	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠.٢٣/٠.١/٣١	٢٠.٢٣/٠.١/١٢						
٦,٤٨٨.٦٨	%٢٤.٤٠	٠.١٤	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٠١						
١٠,٢٦٦.٥٠	%٣٤.٨٧	٠.١٦	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٠١						
١٣,٧٢٧.٦٧	%٤٨.١٨	٠.١٥	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٠١						
١٤,٧٢١.١١	%٥٠.٠٠	٠.١٦	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٠١						
١٥,٠٨١.٠٦	%٥٢.٩٣	٠.١٥	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٠١	٥١,٩٧٥	٣٣.٠٠	م ط	١٥٧٥	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	١١
١٥,٠٥٤.٨٥	%٥٤.٦٦	٠.١٥	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٠١						
١,١٤٨.١٥	%٢١.٩٨	٣.٣٢	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠.٢٣/٠.١/٣١	٢٠.٢٣/٠.١/١٢						
١,٧٨٤.٣٩	%٢٤.٤٠	٤.٦٤	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٠١						
٢,٨٢٣.٢٩	%٣٤.٨٧	٥.١٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٠١						
٣,٧٧٥.١١	%٤٨.١٨	٤.٩٧	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٠١						
٤,٠٤٨.٣٠	%٥٠.٠٠	٥.١٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٠١	١,١٤٧,٢٥٦	٥٢١.٤٨	م ط	٢٢٠٠	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات و البلاطات السعر بعد المفاوضة	١٢
٤,١٤٧.٢٩	%٥٢.٩٣	٤.٩٧	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٠١						
٤,١٤٠.٠٨	%٥٤.٦٦	٤.٨١	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٠١						
٢٥,٣٤٣.٤٠	%٢١.٩٨	٥٢.٤١	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠.٢٣/٠.١/٣١	٢٠.٢٣/٠.١/١٢						
٣٩,٣٨٧.٢٠	%٢٤.٤٠	٧٣.٣٧	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٠١						
٦٢,٣١٩.٠٦	%٣٤.٨٧	٨١.٢٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٠١						
٨٣,٣٢٨.٨٤	%٤٨.١٨	٧٨.٦٢	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٠١	٧٨,٢٢٢	٥٢١.٤٨	م ط	١٥٠	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ٣	١١٢
٨٩,٣٥٩.١٤	%٥٠.٠٠	٨١.٢٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٠١						
٩١,٥٤٤.١١	%٥٢.٩٣	٧٨.٦٢	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٠١						
٩١,٣٨٤.٩٩	%٥٤.٦٦	٧٥.٩٩	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٠١						
١,٧٢٧.٩٦	%٢١.٩٨	٥٢.٤١	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠.٢٣/٠.١/٣١	٢٠.٢٣/٠.١/١٢						
٢,٦٨٥.٤٩	%٢٤.٤٠	٧٣.٣٧	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٠١						
٤,٢٤٩.٠٣	%٣٤.٨٧	٨١.٢٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٠١	١٩٥,٦١٥	٦٩.٠٠	م ط	٢٨٣٥	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع حتى ٦متر	١١٣
٥,٦٨١.٥١	%٤٨.١٨	٧٨.٦٢	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٠١						
٦,٠٩٢.٦٧	%٥٠.٠٠	٨١.٢٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٠١						
٦,٢٤١.٦٤	%٥٢.٩٣	٧٨.٦٢	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٠١						
٦,٢٣٠.٨٠	%٥٤.٦٦	٧٥.٩٩	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٠١						
٤,٣٢١.٢٢	%٢١.٩٨	٦.٩٣	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠.٢٣/٠.١/٣١	٢٠.٢٣/٠.١/١٢						
٦,٧١٥.٧٩	%٢٤.٤٠	٩.٧١	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٢٨	٢٠.٢٣/٠.٢/٠١	١٩٥,٦١٥	٦٩.٠٠	م ط	٢٨٣٥	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع حتى ٦متر	١١٣
١٠,٦٢٥.٨٣	%٣٤.٨٧	١٠.٧٥	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٣١	٢٠.٢٣/٠.٣/٠١						
١٤,٢٠٨.١٤	%٤٨.١٨	١٠.٤٠	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٤/٠١						
١٥,٢٣٦.٣٤	%٥٠.٠٠	١٠.٧٥	%١٥.٥٨	٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٣١	٢٠.٢٣/٠.٥/٠١						
١٥,٦٠٨.٩٠	%٥٢.٩٣	١٠.٤٠	%١٥.٥٨	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٦/٠١						
١٥,٥٨١.٧٧	%٥٤.٦٦	١٠.٠٦	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٢٩	٢٠.٢٣/٠.٧/٠١						

ابراهيم فتحي

أ.م.م

١٦,٠١٤.٣٦	%٢١.٩٨	٢٤.٨٢	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٢
٢٤,٨٨٨.٥٦	%٢٤.٤٠	٣٤.٧٥	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
٣٩,٣٧٩.٠٩	%٣٤.٨٧	٣٨.٤٨	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١
٥٢,٦٥٥.٠٥	%٤٨.١٨	٣٧.٢٤	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١
٥٦,٤٦٥.٥٧	%٥٠.٠٠	٣٨.٤٨	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١
٥٧,٨٤٦.٢٤	%٥٢.٩٣	٣٧.٢٤	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١
٥٧,٧٤٥.٦٩	%٥٤.٦٦	٣٥.٩٩	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٠١
٤,٢٢١.٤٩	%٢١.٩٨	٦.٥٣	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٢
٦,٥٦٠.٧٨	%٢٤.٤٠	٩.١٥	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
١٠,٣٨٠.٥٧	%٣٤.٨٧	١٠.١٣	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١
١٣,٨٨٠.٢٠	%٤٨.١٨	٩.٨٠	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١
١٤,٨٨٤.٦٧	%٥٠.٠٠	١٠.١٣	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١
١٥,٢٤٨.٦٣	%٥٢.٩٣	٩.٨٠	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١
١٥,٢٢٢.١٢	%٥٤.٦٦	٩.٤٧	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٠١
١٧٩,٢٠٨.٧٩	%٢١.٩٨	٢٩.٦٥	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٢
٢٧٨,٥١٥.٥٨	%٢٤.٤٠	٤١.٥١	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
٤٤٠,٦٧١.٨٢	%٣٤.٨٧	٤٥.٩٥	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١
٥٨٩,٢٣٦.٥٦	%٤٨.١٨	٤٤.٤٧	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١
٦٣١,٨٧٨.١٤	%٥٠.٠٠	٤٥.٩٥	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١
٦٤٧,٣٢٨.٥٨	%٥٢.٩٣	٤٤.٤٧	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١
٦٤٦,٢٠٣.٤٣	%٥٤.٦٦	٤٢.٩٩	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٠١
٩٢٣.٨٢	%٢١.٩٨	٨٢.٤١	%١٠.٠٥	٢٠	٢٠٢٣/٠١/٣١	٢٠٢٣/٠١/١٢
١,٤٣٥.٧٥	%٢٤.٤٠	١١٥.٣٨	%١٤.٠٧	٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٠٢٣/٠٢/٠١
٢,٢٧١.٦٧	%٣٤.٨٧	١٢٧.٧٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٠١
٣,٠٣٧.٥٢	%٤٨.١٨	١٢٣.٦٢	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١
٣,٢٥٧.٣٤	%٥٠.٠٠	١٢٧.٧٤	%١٥.٥٨	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٠٢٣/٠٥/٠١
٣,٣٣٦.٩٨	%٥٢.٩٣	١٢٣.٦٢	%١٥.٠٨	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١
٣,٣٣١.١٨	%٥٤.٦٦	١١٩.٥٠	%١٤.٥٧	٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٢٩	٢٠٢٣/٠٧/٠١
٥,٣٤٤,٤٦٨.٤١						
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية						
٥,٣٤٤,٤٦٨.٤١						
اجمالى قيمة التعويضات						

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مهندس الإشراف

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

م / محمد سامي

م / محمد راجح

يعتمد

م / محمد سليمان

مدير المشروع
ابراهيم فهدى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

العقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

محضر استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦

مستخلص تعويضات رقم (٣)

عن عملية / أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (تنفيذ

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/٥

كوبرى ميناء الأدبية - اتجاه السويس)

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	إجمالي كمية الاعمال المنفذة	إجمالي قيمة الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ			الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
						من	الى	عدد الأيام			
٢	حفر في أرض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بميول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهيداً للنقل مع نزح لمياه (إن وجدت)	٥٠	م٣	١٩٠.٠٠	٩,٥٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	١.٥٥%	٢.٩٥	٨٠.٥
						٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	٢٤.٠٣%	٤٥.٦٦	١,٢٩٠.٥
						٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٢٣.٢٦%	٤٤.١٩	١,٢٧٥.٩
						٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٢٤.٠٣%	٤٥.٦٦	١,٤٤٤.٠
						٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٣.٢٦%	٤٤.١٩	١,٥٨٤.٥
						٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٥	٣.٨٨%	٧.٣٦	٢٩٨.٠
٣	حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع أنواع الأتربة - السعر بعد المفاوضة	٩٠	م٣	١٨٧٠.٠٠	١٦٨,٣٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	١.٥٥%	٢٨.٩٩	١,٤٢٦.٢
						٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	٢٤.٠٣%	٤٤٩.٣٨	٢٢,٨٦٣.١
						٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٢٣.٢٦%	٤٣٤.٨٨	٢٢,٦٠٣.١
						٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٢٤.٠٣%	٤٤٩.٣٨	٢٥,٥٨٠.٩
						٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٣.٢٦%	٤٣٤.٨٨	٢٨,٠٧٠.٩
						٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٥	٣.٨٨%	٧٢.٤٨	٥,٢٧٩.٩
٥	توريد ورمال نظيفة أو تربة زلطية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة منها عن ٢٥ سم	١٤٥	م٣	٣٣٢.٠٠	٤٨,١٤٠	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢	١.٥٥%	٥.١٥	٤٠.٨٠
						٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	٢٤.٠٣%	٧٩.٧٨	٦,٥٣٩.٧
						٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٢٣.٢٦%	٧٧.٢١	٦,٤٦٥.٣
						٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٢٤.٠٣%	٧٩.٧٨	٧,٣١٧.١
						٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٢٣.٢٦%	٧٧.٢١	٨,٠٢٩.٣
						٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٥	٣.٨٨%	١٢.٨٧	١,٥١٠.٣

ابراهيم فاني

٧٣.٤	%٥٤.٦٦	٠.٠٣	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٨,٦٥٦	١.٨٣	م ط	٤٧٣٠	خوازيق قطر ١٢٠ سم	٨
١,١٧٥.٩	%٥٦.٥٣	٠.٤٤	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
١,١٦٢.٥	%٥٧.٧٥	٠.٤٣	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
١,٣١٥.٧	%٦٣.٢٥	٠.٤٤	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١						
١,٤٤٣.٧	%٧١.٧٢	٠.٤٣	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١						
٢٧١.٦	%٨٠.٩٤	٠.٠٧	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١						
٣٥١.٤	%٥٤.٦٦	٠.٣٤	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٤١,٤٧٠	٢٢.٠٠	٣ م	١٨٨٥	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	١١
٥,٦٣٣.٦	%٥٦.٥٣	٥.٢٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
٥,٥٦٩.٥	%٥٧.٧٥	٥.١٢	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
٦,٣٠٣.٣	%٦٣.٢٥	٥.٢٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١						
٦,٩١٦.٨	%٧١.٧٢	٥.١٢	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١						
١,٣٠١.٠	%٨٠.٩٤	٠.٨٥	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١						
٢٣,٢١٨.٢	%٥٤.٦٦	١٦.٥٠	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٢,٧٣٩,٨٠٠	١٠٦٤.٠٠	٣ م	٢٥٧٥	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات و البلاطات السع بعد المفاوضة	١٢
٣٧٢,١٩٤.٤	%٥٦.٥٣	٢٥٥.٦٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
٣٦٧,٩٦١.٥	%٥٧.٧٥	٢٤٧.٤٤	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
٤١٦,٤٣٩.٠	%٦٣.٢٥	٢٥٥.٦٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١						
٤٥٦,٩٧٣.٢	%٧١.٧٢	٢٤٧.٤٤	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١						
٨٥,٩٥٣.٣	%٨٠.٩٤	٤١.٢٤	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١						
١,٥٣٢.٩	%٥٤.٦٦	١٦.٥٠	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	١٨٠,٨٨٠	١٠٦٤.٠٠	٣ م	١٧٠	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ٣	١١٢
٢٤,٥٧٢.١	%٥٦.٥٣	٢٥٥.٦٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
٢٤,٢٩٢.٦	%٥٧.٧٥	٢٤٧.٤٤	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
٢٧,٤٩٣.١	%٦٣.٢٥	٢٥٥.٦٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١						
٣٠,١٦٩.١	%٧١.٧٢	٢٤٧.٤٤	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١						
٥,٦٧٤.٦	%٨٠.٩٤	٤١.٢٤	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١						

س.د.

ابراهيم فذمي

٢٧.٨	%٥٤.٦٦	٠.٠٢	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٣,٢٨٠	١.٠٠	٣ م	٣٢٨٠	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع حتى ٦ متر من منسوب المخذة	١١٣
٥٥.٦	%٥٦.٥٣	٠.٢٤	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
٤٤٠.٥	%٥٧.٧٥	٠.٢٣	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
٤٩٨.٥	%٦٣.٢٥	٠.٢٤	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
٥٤٧.١	%٧١.٧٢	٠.٢٣	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
١٠٢.٩	%٨٠.٩٤	٠.٠٤	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						
٦,٧٠٢.٦-	%٥٤.٦٦	٣.٦٣-	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٧٩٠,٩٢٠-	٢٣٤.٠٠٠-	٣ م	٣٣٨٠	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٦ متر إلى ٧ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	١١٣
١٠٧,٤٤٤.٣-	%٥٦.٥٣	٥٦.٢٣-	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
١٠٦,٢٢٢.٤-	%٥٧.٧٥	٥٤.٤٢-	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
١٢٠,٢١٦.٨-	%٦٣.٢٥	٥٦.٢٣-	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
١٣١,٩١٨.١-	%٧١.٧٢	٥٤.٤٢-	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
٢٤,٨١٢.٨-	%٨٠.٩٤	٩.٠٧-	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						
١,٨٢٨.٤	%٥٤.٦٦	٠.٩٦	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢١٥,٧٦٠	٦٢.٠٠	٣ م	٣٤٨٠	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٧ متر إلى ٨ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	١١٣
٢٩,٣١٠.٤	%٥٦.٥٣	١٤.٩٠	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
٢٨,٩٧٧.١	%٥٧.٧٥	١٤.٤٢	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
٣٢,٧٩٤.٧	%٦٣.٢٥	١٤.٩٠	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
٣٥,٩٨٦.٨	%٧١.٧٢	١٤.٤٢	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
٦,٧٦٨.٨	%٨٠.٩٤	٢.٤٠	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						
٢,٠٩٣.٤	%٥٤.٦٦	١.٠٧	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٤٧,٠٢٠	٦٩.٠٠	٣ م	٣٥٨٠	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٨ متر إلى ٩ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	١١٣
٣٣,٥٥٧.٠	%٥٦.٥٣	١٦.٥٨	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
٣٣,١٧٥.٤	%٥٧.٧٥	١٦.٠٥	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
٣٧,٥٤٦.١	%٦٣.٢٥	١٦.٥٨	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
٤١,٢٠٠.٦	%٧١.٧٢	١٦.٠٥	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
٧,٧٤٩.٥	%٨٠.٩٤	٢.٦٧	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						
٢,٤٩٤.٩	%٥٤.٦٦	١.٢٤	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٩٤,٤٠٠	٨٠.٠٠	٣ م	٣٦٨٠	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٩ متر إلى ١٠ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	١١٣
٣٩,٩٩٣.٤	%٥٦.٥٣	١٩.٢٢	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
٣٩,٥٣٨.٦	%٥٧.٧٥	١٨.٦٠	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
٤٤,٧٤٧.٧	%٦٣.٢٥	١٩.٢٢	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
٤٩,١٠٣.٢	%٧١.٧٢	١٨.٦٠	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
٩,٢٣٥.٩	%٨٠.٩٤	٣.١٠	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						
١,٥٠٥.٦	%٥٤.٦٦	٠.٧٣	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	١٧٧,٦٦٠	٤٧.٠٠	٣ م	٣٧٨٠	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ١٠ متر إلى ١١ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	١١٣
٢٤,١٣٤.٦	%٥٦.٥٣	١١.٢٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
٢٣,٨٦٠.٢	%٥٧.٧٥	١٠.٩٣	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
٢٧,٠٠٣.٦	%٦٣.٢٥	١١.٢٩	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
٢٩,٦٣٢.٠	%٧١.٧٢	١٠.٩٣	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
٥,٥٧٣.٦	%٨٠.٩٤	١.٨٢	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						
٨٦٩.٥	%٥٤.٦٦	٠.٤٧	%١.٥٥	٢	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٧/٣٠	١٠٢,٦٠٠	٣٠.٠٠	٣ م	٣٤٢٠	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة ارتفاع حتى ٦ متر	١١٤
١٣,٩٣٧.٩	%٥٦.٥٣	٧.٢١	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١	٢٠.٢٣/٠.٨/٣١						
١٣,٧٧٩.٤	%٥٧.٧٥	٦.٩٨	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠	٢٠.٢٣/٠.٩/٣٠						
١٥,٥٩٤.٨	%٦٣.٢٥	٧.٢١	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١	٢٠.٢٣/١.٠/٣١						
١٧,١١٢.٧	%٧١.٧٢	٦.٩٨	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠	٢٠.٢٣/١.١/٣٠						
٣,٢١٨.٨	%٨٠.٩٤	١.١٦	%٣.٨٨	٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥	٢٠.٢٣/١.٢/٥						

ابراهيم ماضي

٣٠٠,٩٤٦.١	%٥٤.٦٦	١٤.٥٣	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠	٣٥,٥١٢,٣٠٠	٩٣٧.٠٠	طن	٣٧٩٠٠	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ بطول ١٢ متر	١١٦
٤,٨٢٤,٢٤٩.٦	%٥٦.٥٣	٢٢٥.١٧	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
٤,٧٦٩,٣٨٤.٥	%٥٧.٧٥	٢١٧.٩١	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
٥,٣٩٧,٧٣٢.٠	%٦٣.٢٥	٢٢٥.١٧	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١						
٥,٩٢٣,١٢١.٣	%٧١.٧٢	٢١٧.٩١	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١						
١,١١٤,٠٩٥.٢	%٨٠.٩٤	٣٦.٣٢	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١	٨١,٢٩٠	١٤٧٨.٠٠	٢م	٥٥	طبقة عازلة من البيتومين وجهين على البارد	١٨
٦٨٨.٩	%٥٤.٦٦	٢٢.٩١	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠						
١١,٠٤٣.٠	%٥٦.٥٣	٣٥٥.١٨	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
١٠,٩١٧.٤	%٥٧.٧٥	٣٤٣.٧٢	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
١٢,٣٥٥.٨	%٦٣.٢٥	٣٥٥.١٨	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١						
١٣,٥٥٨.٤	%٧١.٧٢	٣٤٣.٧٢	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١	٨٥,٠٠٠	٢٥٠.٠٠	م ط	٣٤٠	توريد وتركيب مواسير PVC قطر ٦ بوصة لأعمال صرف المطر	١٣٠
٢,٥٥٠.٢	%٨٠.٩٤	٥٧.٢٩	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١						
٧٢٠.٣	%٥٤.٦٦	٣.٨٨	%١.٥٥	٢	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/٣٠						
١١,٥٤٧.٠	%٥٦.٥٣	٦٠.٠٨	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١						
١١,٤١٥.٧	%٥٧.٧٥	٥٨.١٤	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١						
١٢,٩١٩.٧	%٦٣.٢٥	٦٠.٠٨	%٢٤.٠٣	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٤,٦٠١,٢١٨.٢					
١٤,١٧٧.٢	%٧١.٧٢	٥٨.١٤	%٢٣.٢٦	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١						
٢,٦٦٦.٦	%٨٠.٩٤	٩.٦٩	%٣.٨٨	٥	٢٠٢٣/١٢/٠٥	٢٠٢٣/١٢/٠١						
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية												
اجمالى قيمة التعويضات												

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مهندس الإشراف

م / محمد سليمان

مدير المشروع

م / محمد سامي

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

م / محمد راجح

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير المشروع
ابراهيم ماسر

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة شرق الدلتا بالقازيق

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

العقد رقم / (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥

محضر استلام الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦

مستخلص تعويضات رقم (٤)

عن عملية / أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس -السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

(تنفيذ كوبري ميناء الأدبية -اتجاه السويس)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/١٤

رقم	نوع العمل	الفئة	الوحدة	اجمالى كمية الاعمال المنفذة	مدة التنفيذ				الكمية المنفذة خلال المدة	نسبة التعويض	قيمة التعويض
					من	الى	عدد الأيام	النسبة			
١	اعمال الجسات شاملاً نقل ماكينة الجسات والكارات	٤٠٠	م ٣	٥٠.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٥٠.٠٠	%٨٠.٩٤	١٦,١٨٨.٠٠
٢	حفر في ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بميول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهيداً للنقل مع نزح لمياه (إن وجدت)	٥٠	م ٣	٨٥٦٠.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٨٥٦٠.٠٠	%٨٠.٩٤	٣٤٦,٤٢٣.٢٠
١١	خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	١٨٨٥	م ٣	٥٣٧.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٥٣٧.٠٠	%٨٠.٩٤	٨١٩,٣١١.١٠
١٢	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات و البلاطات السعر بعد المفاوضة	٢٥٧٥	م ٣	١٥٢٩.٥٢	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	١٥٢٩.٥٢	%٨٠.٩٤	٣,١٨٧,٨٣٣.٢٣
١١٢	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم /سم ٣	١٧٠	م ٣	١٥٢٩.٥٢	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	١٥٢٩.٥٢	%٨٠.٩٤	٢١٠,٤٥٨.٨٩
١٣	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٦ متر إلى ٧ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	٣٣٨٠	م ٣	٣.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٣.٠٠	%٨٠.٩٤	٨,٢٠٧.٣٢
١٣	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٧ متر إلى ٨ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	٣٤٨٠	م ٣	٩٠.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٩٠.٠٠	%٨٠.٩٤	٢٥٣,٥٠٤.٠٨
١٣	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٨ متر إلى ٩ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	٣٥٨٠	م ٣	١١٩١.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	١١٩١.٠٠	%٨٠.٩٤	٣,٤٥١,١٠٣.٥٣
١٣	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ٩ متر إلى ١٠ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	٣٦٨٠	م ٣	١٦٠.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	١٦٠.٠٠	%٨٠.٩٤	٤٧٦,٥٧٤.٧٢
١٣	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات بارتفاع من ١٠ متر إلى ١١ متر فوق منسوب الأرض الطبيعية	٣٧٨٠	م ٣	٤١٠.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٤١٠.٠٠	%٨٠.٩٤	١٢٥,٤٤٠.٨١
١٤	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة ارتفاع حتى ٦ متر	٣٤٢٠	م ٣	١٠٩.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	١٠٩.٠٠	%٨٠.٩٤	٣٠٩,٧٢٨.١٣
١٦	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ بطول ١٢ متر	٣٧٩٠٠	طن	٥٧.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٥٧.٠٠	%٨٠.٩٤	١,٧٤٨,٥٤٦.٨٢
١٨	طبقة عزلة من البيتومين وجهين على البارد	٥٥	م ٢	٢٢٠٢.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٢٢٠٢.٠٠	%٨٠.٩٤	٩٨,٠٢٦.٤٣
٢١	دهان الخرسانة بالبر بمواد مقاومة للكربنة	١٠٥	م ٢	٥٥٥٥.٠٠	٢٠٢٣/١٢/٠٦	٢٠٢٣/١٢/١٤	٩	%١٠٠.٠٠	٥٥٥٥.٠٠	%٨٠.٩٤	٤٧٢,١٠٢.٧٩
اجمالى قيمة تعويضات اعمال الكبارى الخرسانية											
١١,٥١٥,٤٤٩.٠٦											
اجمالى قيمة التعويضات											
١١,٥١٥,٤٤٩.٠٦											

الشركة المنفذة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

مهندس الإشراف

مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير المشروع

أ. براهيم عيسى