

رقم البند	بيان الاعمال	القيمة طبقاً للمقاييس (المجددة رقم 1)	كمية البند بالعدد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الاعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(1-1)	بالتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة يعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب اليومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.25 جنيه لكل 1 كم.												
	لمسافة النقل حتى 500 متر.	5,000		2م	26,080,940	26,080,940		جارى	98%		000	000	المعدات متواجدة
	علاوة 1.25 جنيه لكل 1 كم (المسافة المعتمدة 6 كم - 0.5 كم تساوى 5.5 كم) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقاً للمفاوضة)	7,875		2م	26,080,940	26,080,940		جارى	98%		000	000	فريق العمل متواجد
(3-6)	بالتر المكعب اعمال تحميل و نقل التربة صالحة للردم مع التشوين خارج الموقع لوجود اراضى زراعية و اعمال تسوية للأماكن المنخفضة بين جسر القطار و خط سويدي شرقاً و طريق الخدمة غرباً و المطابقة للمواصفات و رش المياه و تسويتها باستخدام آلات التسوية (نسبة تحمل كالفيلونيا لا تقل عن 10 %) و الدماك و ذلك بعد التطهير للحشائش الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 2 كم . - تم احتساب ملاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى مسافة نقل 100 كم و 1.5 جنيه لكل 1 كم زيادة عن مسافة نقل 100 كم . - السعر يشمل التشوين و التخليط الخارجى لم النقل مرة اخرى للقطاع - البند لا يشمل القيمة المحجورة . - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة												المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	5,000		3م	28,795,570	22,003,875	51,299,445	جارى	98%	2,013,672,800	000	2,013,672,800	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130 كم) (تساوى 98 كم) (محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقاً للمفاوضة)	171,500		3م	28,795,570	22,003,875	51,299,445	جارى	98%	8,621,897,721	000	8,621,897,721	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم زيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130 كم) (تساوى 30 كم) (محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقاً للمفاوضة)	45,000		3م	28,795,570	22,003,875	51,299,445	جارى	98%	2,262,300,525	000	2,262,300,525	المصل و مهندسون المصل متواجدون
	رسوم المواد المحجورة طبقاً لبنود العقد (1.12*33) رسوم الاستقطاعات الضريبية * 1.3 نسبة الانتفاش طبقاً للمفاوضة.	48,048		3م	28,795,570	22,003,875	51,299,445	جارى	98%	2,410,539,019	000	2,410,539,019	العلامات الارشادية متواجدة
	رسوم الكراكات والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13,000		3م	28,795,570	22,003,875	51,299,445	جارى	98%	703,554,929	000	703,554,929	لائقات المشروع متواجدة
	براعى تطبيق بنود العقد									17,467,969,999	000	17,467,969,999	
الإجمالي													
اجملى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													17,467,969,999
اجملى قيمة الاستقطاعات													000
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													17,467,969,999
ما سبق صرفه													9,047,817,812
اجملى قيمة المستخلص جارى 2													7,920,102,137

توقيع مدير إدارة المشروعات
(0547.14.05)
م/ محمد عبد الصمد



مدير إدارة المشروعات
م/ كازم امام

سقى صرفها الى
المحاسب

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بهتقراء وقدره
المقبول تحريراً في / سنة 2022

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ أحمد أبو دقة

عن الاستشاري (Systra)
مدير المشروع

عن الاستشاري (xy2)
مدير التنفيذ

الشركة المنفذة
شركة جيل طارق للمقاولات

استمارة الاعتماد المصدرة

رقم الحتم ذو التاريخ ٦٨٦٥٢٩٤.٩

كتب المراجعة

رئيس القسم

رقم الحتم ذو التاريخ ٦٨٦٥٢٩٤.٩

الجهة

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

الطلبات طيه

موجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومضم لا اعتماده إداري وصرف التجه بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي

تقيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ

عدد

الورقات

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

نوع الخصم

بند	نوع	قسم	جنيه	قرش

إجمالي الأصل

بيانات الاستقطاعات

مقتطوع

إجمالي

جنيه

قرش

رسم المصفا

صافي القيمة المطالب صرفها

علامة

في سنة ٢٠٠٠

٥٠٩٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات:

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يبقى الصرف:

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب الإيرادات

جاري

بتاريخ

قيمة اعتماد لعدد الفواتير ١٨٤٩٤ من ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

توزيع الكاتب المنوط بأسجل

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

سحب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٠٠

رقم المستند (وهو رقم التقيد في دفتر رقم ٢٢٤ د ج ح ١)

تقيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

إمضاء الكاتب المنوط

شيك

إذن صرف

الشيكات

المعاملات

سحب

قيد في سجل