

البند	نوع العمل	الفتة		كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن		المبقي بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش /	جنيه							جنيه	جنيه			
	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتساهلة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسية والورش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - سيتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 4/5/2023													
٣	لمسافة النقل حتى 500 متر (الكميات المنفذة قبل 4/5/2023)	٣٠	١٠٠٣١٥	3م	٨٤٠٠٠	٨٤٠٠٠	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد	
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	١٠٠٣١٥	3م	٨٤٠٠٠,٠٠	٨٤٠٠٠	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	معمل الموقع متواجد	
	لمسافة النقل حتى 500 متر شهر فبراير	٣٢,٤	٣٣٤٠٢,٣٨	3م	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٧٢٣٣,٤٦	١٠٤٧٢٣٣,٤٦	المهندسون وفريق العمل متواجد	
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٣٣٤٠٢,٣٨	3م	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٦١,٠١	١٦١٦١,٠١	لوحات المشروع متواجد	
	لمسافة النقل حتى 500 متر شهر مارس	٣٣,٣	٣٣٤٠٢,٣٨	3م	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٧٦٣٢٣,٢٨	١٠٧٦٣٢٣,٢٨	بيان المعدات متواجد	
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٣٣٤٠٢,٣٨	3م	٠,٠٠	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	٣٢٣٢٢,٠٢٠٣	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١٦١,٠١	١٦١٦١,٠١		
٤	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. 2- أرصفة المول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافيفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المتوقعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين . - سيتم احتساب علاوة 1.5 جنيه من عمق 8 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية - سيتم احتساب علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداءً من 4/5/2023													
	ذات إجهاد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1.6 جنيه 3م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٦٠	*	3م	*	*	*	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجد
	ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1.9 جنيه 3م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٧٠	*	3م	*	*	*	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين وسلامة الموقع متواجد
	ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2.2 جنيه 3م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٨٢	*	3م	*	*	*	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة
	ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2.4 جنيه 3م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٨٨	*	3م	*	*	*	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراجعة المحملات بمعرفة الإدارة
	ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.5 جنيه 3م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	٩٤	٩٠٣٢٥	3م	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم مراعاة ما جاء بمحضرى الاستلام الابتدائي والتقييم	
	ذات إجهاد (600-500) كجم / سم 2 - شهر فبراير	١٠١,٦٠	٤٥١٨٠	3م	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٨٨٥١٠,٠٠	٤٥٨٨٥١٠,٠٠		
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٤٥١٨٠	3م	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٨١,٢٥	٢٢٥٨١,٢٥		
	ذات إجهاد (600-500) كجم / سم 2 - شهر مارس	١٠٤,٣٠	٤٥١٨٠	3م	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧١٠٤٤٨,٧٥	٤٧١٠٤٤٨,٧٥		
	علاوة واحد جنيه لكل واحد كيلو متر (مسافة النقل على الطبيعة 1005 متر - 500 متر)	٠,٥٠٠	٤٥١٨٠	3م	٠	٤٥١٦٢,٥	٤٥١٦٢,٥	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٥٨١,٢٥	٢٢٥٨١,٢٥		
	ذات إجهاد (700-600) كجم / سم 2 - علاوة 2.7 جنيه 3م لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد 4/5/2023	١٠٠	*	3م	*	*	*	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة 1 جنيه من عمق 8 م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م من منسوب الأرض الطبيعية	١	*	3م	*	*	*	*	ختامي 2	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	الإجمالي										١١٥٠٠٠٠٠,٠٠	١١٥٠٠٠٠٠,٠٠		
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) ختامي														



يتمتع
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ مصطفى عبد الجواد

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد

مدير أعمال المشروع
م/ اسلام محمد

الاستشاري العام
سيمترا للاستشارات الهندسية

مهندس المشرف على (الاستشاري)
مكتب استشاري XYZ

مكتب عادل جمال حامد راضى

شركة المنفعة

مكتب عادل جمال حامد راضى

اسم العمل
اسم المقال
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

مع مكتب عادل جمال حامد راضى		العقد رقم : (2023 / 2022 / 2099)	
		بتاريخ : 2023 / 5 / 29	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		11000000 / -	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		11000000 / -	
مستحق صرفه		11000000 / -	
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تحريرا في..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتذايلات.....امضاء.....
 اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.....امضاء.....
 اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)

تففيذ في سجل رقم 55 (م.ع)
 تحريراً في 1/11 سنة 2022
 علاقات الكاتب المنوط
 الكاتب المنوط
 روجع

بمبلغ	يعتمد سحب	أذن صرف	شيك
رئيس الحسابات			

الكاتب المنوط	(1) شطب
الكاتب المنوط	(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم
	(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
الكاتب المنوط	(4) وادرج في كشف الحوالات رقم

تسلمت التحويل رقم و أقر بانينى وافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقابل