



عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للطيار الكهربائى السريع
(السفحة-العلمين-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (٥) جاري

عن الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ - ١١ - ٢٠٢٣

تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)

رقم البند	بيان الاعمال	الغلة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقايمة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال العدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والغلة تشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية مسافة نقل ١٠ كم . يتم احتساب علارة ١ جنيهه /كم بالزيادة او النقصان	٧٠	٢٠٠٠	م٣	٣٣٨	٠	٣٣٨	جاري	٢٣٦٦٠	٠	٢٣٦٦٠	سيارة التسيقات وجهاز الاشراف متواجدة وسيارة نقل العينات متواجدة
٢	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (التيش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات	٨٥	١٦٠٠	م٣	٤٢٦	٠	٤٢٦	جاري	٣٦٢١٠	٠	٣٦٢١٠	البرنامج الزمنى متواجد
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	١٣٥٠	م٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح لمخازن	١٩٠	١١٠٠	م٣	٢٧٤	٠	٢٧٤	جاري	٥٢٠٦٠	٠	٥٢٠٦٠	لائحات المشروع متواجدة
٧	بالمتر المكعب عمل تحويلة منفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بمايتيح وضوح الرؤية ليلا مع تنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الاشراف وتعليمات الادارة العامة للمرور	٥٠٥٠٠	٤	مقطوعية	٣	٠	٣	جاري	١٥١٥٠٠	٠	١٥١٥٠٠	التقارير الشهرية والاسبوعية
٨	بالمتر الطولى أعمال الحسات بالرر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١١٢٠	م.ط	١٠١٤	٠	١٠١٤	جاري	٤٥٦٣٠٠	٠	٤٥٦٣٠٠	اللائحات الإرشادية متواجدة وتأمين سلامة المرور
٩	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل ثم فكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال والسعر يشمل المعدات والأوتار واللازمة للتركيب بالموقع ومكان تخزينها والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات....	٢٧٠٠٠٠	٤	عدد	٢	٠	٢	جاري	٥٤٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠	المكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٥١٦٨	٨٠٠٠	م.ط	٦١١٧	٠	٦١١٧	جاري	٣١٦١٢٦٥٦	٠	٣١٦١٢٦٥٦	تم تجهيز قاعات الادارة العامة للمعلومات بالهينة
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات.....	٧٣٨٩	١٢٠٠	م.ط	٧٧٢	٠	٧٧٢	جاري	٥٧٠٤٣٠٨	٠	٥٧٠٤٣٠٨	اجهزة الحاسب متواجدة بعدد ٣ اجهزة
١٣	بالعدد عمل اختبار تحميل على خازوق غير عامل بقطر ١٢٠ سم وحمل التجربة ٢٠٠% من الحمولة التشغيلية والغلة لا تشمل سعر خازوق التجربة ولايشمل حديد التسليح وتشمل أجهزة القياس والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠٠٠	١	عدد	١	٠	١	جاري	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	متواجد عدد ٥ عمال
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والغلة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر.....	١٠٠	٢٥٠٠٠	م٣	١٥٥٠١	٠	١٥٥٠١	جاري	١٥٥٠١٠٠	٠	١٥٥٠١٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى منسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية.....	١٢٠	٧٠٠٠	م٣	٤٣٤٦	٠	٤٣٤٦	جاري	٥٢١٥٢٠	٠	٥٢١٥٢٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وتشكيل جسم الكوبري للمطالع والمنازل طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش.....	١٦٠	١١٠٠٠٠	م٣	٦٢٠٢	٦٤١	٦٨٤٣	جاري	١٠٩٤٨٨٠	٠	١٠٩٤٨٨٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية للبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ والابعاد طبقا لاقبل عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	١٩٦٣	٣٥٠٠	م٣	٣٩٣	٠	٣٩٣	جاري	٧٧١٤٥٩	٠	٧٧١٤٥٩	

عن الشركة المنفذة :

مدير المكتب الفني م / احمد محمد نكي

مدير المشروع م / طارق رضوان الديب

عن الاستشاري

مدير المشروع الاستشاري م / احمد عزت

أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها سبق صرفها الي المقاول

التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة
اعتدت من

مدير المشروع
م / ابراهيم محمد

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الاسكندرية - مطروح

عميد مهندسين

هاتى محمد طه





عملية انشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السفينة-العلمين-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (٥) جاري

عن الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ - ١١ - ٢٠٢٣

تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	٢٦٩٠	١٦١٢٥	م ^٣	٩٧٨١	٩٧٨١	٩٧٨١	جاري	٢٦٣١٠٨٩٠	٠	٢٦٣١٠٨٩٠	
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأضدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الأسمنت ٥٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى اجهاد حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل البلاطات او الاطارات	٣١٢	١٦١٢٥	م ^٣	٠	٩٧٨١	٩٧٨١	جاري	٣٠٥١٦٧٢	٠	٣٠٥١٦٧٢	
٢٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأضدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الأسمنت ٥٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على أن يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول الى اجهاد حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل البلاطات او الاطارات	٣٤٩٥	٥٦٢٥	م ^٣	٣٦٠٠	٥٢	٣٦٥٢	جاري	١٢٧٦٣٧٤٠	٠	١٢٧٦٣٧٤٠	
	ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر											
	ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦ الى ٧ متر		١٠٠	م ^٣	٠	٢٨٢	٢٨٢	جاري	٢٨٢٠٠	٠	٢٨٢٠٠	
	ب/٢- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٧ الى ٨ متر		٢٠٠	م ^٣	٠	٢٦٧	٢٦٧	جاري	٥٣٤٠٠	٠	٥٣٤٠٠	
	ب/٣- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨ الى ٩ متر		٣٠٠	م ^٣	٠	٢٨٨	٢٨٨	جاري	٨٦٤٠٠	٠	٨٦٤٠٠	
	ب/٤- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩ الى ١٠ متر		٤٠٠	م ^٣	٠	٢٤٣	٢٤٣	جاري	٩٧٢٠٠	٠	٩٧٢٠٠	
	ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠ الى ١١ متر		٥٠٠	م ^٣	٠	١٦٤	١٦٤	جاري	٨٢٠٠٠	٠	٨٢٠٠٠	
	ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١ الى ١٢ متر		٦٠٠	م ^٣	٠	١٣٧	١٣٧	جاري	٨٢٢٠٠	٠	٨٢٢٠٠	
	ب/٧- علاوة في حالة زيادة ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر		٧٠٠	م ^٣	٠	٣٢	٣٢	جاري	٢٢٤٠٠	٠	٢٢٤٠٠	
	علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	٥٦٢٥	م ^٣	٠	٣٦٥٢	٣٦٥٢	جاري	٣٧٩٨٠٨	٠	٣٧٩٨٠٨	
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدفي وكورساته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنت لا يزيد عن ٥٥٠ كجم اسمنت واجهاد لا يقل عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا بالمعين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للتبوير العمل نهيا كمالا طبقا لاصول ومعالجته	٣٨٤٥	٤٥٠٠٠	م ^٣	١٤٥٧٠	٥٦٤	١٥١٣٤	جاري	٥٨١٩٠٢٣٠	٠	٥٨١٩٠٢٣٠	
	ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر											
	ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦ الى ٧ متر		١٠٠	م ^٣	٠	١٧٣٤	١٧٣٤	جاري	١٧٣٤٠٠	٠	١٧٣٤٠٠	
	ب/٢- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٧ الى ٨ متر		٣٠٠	م ^٣	٠	٤٦٥٧	٤٦٥٧	جاري	١٣٩٧١٠٠	٠	١٣٩٧١٠٠	
	ب/٣- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨ الى ٩ متر		٤٠٠	م ^٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب/٤- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩ الى ١٠ متر		٥٠٠	م ^٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠ الى ١١ متر		٦٠٠	م ^٣	٠	٥٢٤٧	٥٢٤٧	جاري	٣١٤٨٢٠٠	٠	٣١٤٨٢٠٠	
	ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١ الى ١٢ متر		٧٠٠	م ^٣	٠	٦٣٤	٦٣٤	جاري	٨٠٤٣٠٠	٠	٨٠٤٣٠٠	
	ب/٧- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر		٨٠٠	م ^٣	٠	١١٤٩	١١٤٩	جاري	١٥٧٣٩٣٦	٠	١٥٧٣٩٣٦	
	علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	٤٥٠٠٠	م ^٣	٠	١٥١٣٤	١٥١٣٤	جاري	١٥٧٣٩٣٦	٠	١٥٧٣٩٣٦	
	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٥٥٠ كجم/م ^٣ والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٥٥٠ كجم /م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل	٣٦٩٥	٣٨٠٠	م ^٣	١٧٩٧	٤٥٧	٢٢٥٤	جاري	٨٣٢٨٥٣٠	٠	٨٣٢٨٥٣٠	
	ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر											
	ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦ الى ٧ متر		١٠٠	م ^٣	٠	٩٤	٩٤	جاري	٩٤٠٠	٠	٩٤٠٠	
	ب/٢- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٧ الى ٨ متر		٢٠٠	م ^٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	
	ب/٣- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨ الى ٩ متر		٣٠٠	م ^٣	٠	١٢٢	٩٤	جاري	٦٤٨٠٠	٠	٦٤٨٠٠	
	ب/٤- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩ الى ١٠ متر		٤٠٠	م ^٣	٠	٣٩٨	٣٩٨	جاري	١٥٩٢٠٠	٠	١٥٩٢٠٠	
	ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠ الى ١١ متر		٥٠٠	م ^٣	٠	١٨٣	١٠٦	جاري	١٤٤٥٠٠	٠	١٤٤٥٠٠	
	ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١ الى ١٢ متر		٦٠٠	م ^٣	٠	١٨٣	٠	جاري	١٠٩٨٠٠	٠	١٠٩٨٠٠	
	علاوة في حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم /م ^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	٣٨٠٠	م ^٣	٠	٢٢٥٤	٢٢٥٤	جاري	٢٣٤٤١٦	٠	٢٣٤٤١٦	

عن الشركة المنفذة :
مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكى
مدير المشروع م / طارق رضوان الديب

التاريخ
يدفع للمقاول
ملاحظة
اعتمدت من

اقرأ انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول

مدير المشروع
م / الراهيم محمد

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد مهندس)
هاني محمد طه

شركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق



عملية إنشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السكينة-العلمين-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (٥) جارى

عن الفترة من بدء العمل حتى ٣٠ - ١١ - ٢٠٢٣

تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)

رقم البند	بيان الاعمال	الغنة طبقا للمواصفة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيه	ملاحظات
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٠٠ كجم/سم ³ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / سم ³ ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر ب/٧ علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر	٤٥٤٥	١١٢٥	م ³	٦٧٥	٠	٦٧٥	جاري	٣٠٦٧٨٧٥	٤٦٠٠٠٠	٢٦٠٧٨٧٥	يتم حجز مبلغ ٤٦٠٠٠٠ (ربعمائة وستون الف جنيه فقط لاغير) لحين رفع الكمر - بند رقم ٢٣
	علاوة في حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم / م ³ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب	١٠٤	١١٢٥	م ³	٠	٦٧٥	٦٧٥	جاري	٧٠٢٠٠	٠	٧٠٢٠٠	
٢٦	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) حديد (D) مقاوم للزلازل اطوال حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الغطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٦٠٠٠	٢١٠٠٠	طن	١١١٠٥	٢٩٩	١١٤٠٤	جاري	٤١٠٥٤٤٠٠٠	٠	٤١٠٥٤٤٠٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب وشد حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى والفتة تشمل (الكابلات - الاكسورات - الاجرة - الانكورز - الوبيجز) وذلك طبقا للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية.	١١٠٠٠٠	٢٥٠	طن	١٠٩	٠	١٠٩	جاري	١١٩٩٠٠٠٠	٠	١١٩٩٠٠٠٠	
٣٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببوتومين والدهان وجهان على اليبارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مل يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦٠	٢٠٠٠٠	م ²	١٠٠٥٨	٢٠٩	١٠٢٦٧	جاري	٦١٦٠٢٠	٠	٦١٦٠٢٠	
٣٣	بالمتر المنسجق توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة ذات أساس اكرليك Anticarbonation ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية وتوريد مواد معالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للإستخدام المباشر على سطح الخرسانة على أن تقدم الشركة كتالوج من الجهة الموردة موضحة به الاشتراطات الفنية الخاصة بالتنفيذ والفتة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١١٥	١١٠٠٠٠	م ²	٠	٣٢٢٤	٣٢٢٤	جاري	٣٧٠٧٦٠	٠	٣٧٠٧٦٠	
٣٥	بالمد توريد وتركيب ركائز من التيوبورين طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحفن و اعداد الانسجق اسفل الركائز - تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبورين والسلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تطلق الركائز المواصفات الاوروبية الموحدة EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحركة المعرضة لها الركائز و يراعى بوجه خاص ان يكون	٥٧٥٠٠	١٤٤	عدد	٨٤	٣٢	١١٦	جاري	٦٦٧٠٠٠٠	٠	٦٦٧٠٠٠٠	ا - بالمد توريد وتركيب ركائز حمولة ٤٠٠ جويوب .

الاجمالي الكلي											
٥٩٣٣٩٩٢٣٠											
٤٦٠٠٠٠											
٥٩٢٩٣٩٢٣٠											
اجمالي ماتم ادراجه سابقا											
٣٩٦٨٢٢٩١٩											
اجمالي المستحق خلال المدة											
(مائة وستة وتسعون مليون ومائة وستة عشر الفا وثلاثمائة واحد عشر جنيها فقط لاغير)											
١٩٦١١٦٣١١											

عن الشركة المنفذة :

مدير المكتب الفني م / احمد محمد ذكي

مدير المشروع م / طارق رضوان الديب

عن الاستشاري

مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت

أقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها

سبق صرفها الي المقاول

التاريخ

ينفع للمقاول

ملاحظة

اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد مهندس
هاني محمد طه

مدير المشروع
م / ابراهيم محمد

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق
٢٤١٢٤٠
ب ن ف ٦٤٤٠ - ٠٩٧ - ٤٠٧