

عملية تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) أبراج ضمن مشروع
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاضلة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (٥) من ١٢-سبتمبر-٢٠٢٣ حتى ١٢-ديسمبر-٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٢٥-أ	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٨٠٥,٣٤	١٣٠٠٠	٥٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٥٠,٠٠	جارى	٥٠٥٠,٠٠	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	٤,٠٦٦,٩٦٧,٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالمتر المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البرايج	م.ط	٥٠,٨٢	٦١٢٠	٣٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٠٠,٠٠	جارى	٣٨٠٠,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	١٩٣,١١٦,٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	م.ط	١٠٠,٢٢	٨٤٥٠	١٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠,٠٠	جارى	١٢٦٠,٠٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	١٢٦,٢٧٧,٢٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	١٠١,٦٣	٨٧٨٧٦,٤	٤١٦٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٥٠٣٠,٠٠	جارى	٥٠٣٠,٠٠	٥١١,١٩٨,٩٠	٥١١,١٩٨,٩٠	عدد (٢) مراقب موجود
٢٩-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشوينها داخل الموقع	م.ط	٨٠,٧١	٢١٢,٠١	٢١٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٢,٠٠	جارى	٢١٢,٠٠	١٧,١١٠,٥٢	١٧,١١٠,٥٢	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م.ط	١٥٧,٥٣	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جارى	٦٥٠,٠٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	١٠٢,٣٩٤,٥٠	التقرير النصف شهرى موجود
٣٦-أ	بالمتر الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٤١٠,١٠	٩٩٨٩٥	٢٣٦٩٠,٠٠	٩٦٠,٠٠	٢٤٦٥٠,٠٠	جارى	٢٤٦٥٠,٠٠	١٥٨,٠٠٨,٩٦٥,٠٠	١٥٨,٠٠٨,٩٦٥,٠٠	التقرير الشهرى موجود
٤٠-أ	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	١	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	١,٠٠	٦٥٢,٤١٣,٦٥	٦٥٢,٤١٣,٦٥	المكتب موجود
٤٢-ب	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦١٣٥٦,٣٠	١٢٥	٥٩,٠٠	٦,٠٠	٦٥,٠٠	جارى	٦٥,٠٠	٣,٩٨٨,١٥٩,٥٠	٣,٩٨٨,١٥٩,٥٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م.ط	١٨٥٧,٢٤	٥٧٣٥	١٠١٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جارى	١٠٧٠,٠٠	١,٩٨٧,٢٤٦,٨٠	١,٩٨٧,٢٤٦,٨٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية	م.ط	٣٣٦٦,٩٠	٧٩٩٠	١٢٦٠٠,٠٠	١٧٣٠,٠٠	١٤٣٣٠,٠٠	جارى	١٤٣٣٠,٠٠	٤٨,٢٤٧,٦٧٧,٠٠	٤٨,٢٤٧,٦٧٧,٠٠	
٤٥-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف ارتفاع حتى ٦ م	م.ط	٤٠٧٣,١٤	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	٤,٠٧٣,١٤٠,٠٠	
٤٥-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٢٧٤,٩٢	٢٨٥٦٠	٢٣١٠,٠٠	٨٢٠,٠٠	٣١٣٠,٠٠	جارى	٣١٣٠,٠٠	١٣,٣٨٠,٤٩٩,٦٠	١٣,٣٨٠,٤٩٩,٦٠	
٤٥-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والاكشاف ارتفاع حتى ١٢ م	م.ط	٤٤٧٦,٧٠	٢٠٠٠	١١٣٠,٠٠	٨٧٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	جارى	٢٠٠٠,٠٠	٨,٩٥٣,٤٠٠,٠٠	٨,٩٥٣,٤٠٠,٠٠	
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد ارتفاع حتى ٩ م ...	م.ط	٨٩٣٢,٠٦	٥٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٥٠٠,٠٠	٤,٤٦٦,٠٣٠,٠٠	٤,٤٦٦,٠٣٠,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط وروس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالير	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	٥٩٩٠,٠٠٠	١٢٢٠,٠٠	٧٢١٠,٠٠٠	جارى	٧٢١٠,٠٠٠	٢٩٩,١٦٦,٦٢٠,٩٠	٢٩٩,١٦٦,٦٢٠,٩٠	
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	م.م	٦٤,٠١	٥٠٩٩٤,٥	٠,٠٠	١٠٧٢٠,٠٠	١٠٧٢٠,٠٠	جارى	١٠٧٢٠,٠٠	٦٨٦,١٨٧,٢٠	٦٨٦,١٨٧,٢٠	
٦٥	بالعدد أعمال نزع المياه عن القاعدة الواحدة باستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	جارى	١٠,٠٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	٢,٠٢٥,٢١٣,١٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالير ارتفاع حتى ٩ م	م.ط	٤٨١٦,٨١	١٤٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	١٥٨٠,٠٠	جارى	١٥٨٠,٠٠	٧,٦١٠,٥٥٩,٨٠	٧,٦١٠,٥٥٩,٨٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايج)	م.ط	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	١٢١٠,٠٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	٢٢٩,٠٠	١,١٠١,١٤١,٩٢	١,١٠١,١٤١,٩٢	
التشويكات												
٥٠	بالطن توريد وتربيط وروس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالير	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٤٠٦٤٠	١٠٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	جارى	١٥٠٠,٠٠٠	٢٤,٨٩٥,٩٧٤,٠٠	٢٤,٨٩٥,٩٧٤,٠٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	٢١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جارى	٤٠٠,٠٠٠	١٩,٤٩٩,٣١٣,٦٠	١٩,٤٩٩,٣١٣,٦٠	
اجمالى الأعمال (جارى ٥)												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ٥)												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
تحريرا فى / / ٢٠٢٢
قرش جنيه
بوقع المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
مدير المصلحة
يعدد ...

استشارى المالك
شركة سيسترا SYSTRA
م / محمد رشاد عطية
م / أحمد أبو شادي
م / زهير سوسة
م / شريف الوفاة
م / محمد سامى
م / محمود مجدى
م / محمد محسن
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

المقاول
مدير المكتب الفني
م / محمد رضا عطية
م / محمد رشاد عطية
م / زهير سوسة
م / شريف الوفاة

مدير المكتب الفني
م / محمد رضا عطية
م / محمد رشاد عطية
م / زهير سوسة
م / شريف الوفاة

عملية: تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ١١٩+٨٧٦ حتى كم ١٢٤+٠٠٠ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ١٣٨+٢٧٠ حتى كم ١٣٩+٤٠٠ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤) بوابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة: شركة سامكو "الوطنية للتشييد"
عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المقاييس التقديرية "يناير ٢٠٢٢"

مستخلص رقم (٥)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ثالثا : أعمال الكبارى بالبر												
١-٢٥	بالتربة الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ... إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط.	٧٦٠,٠٠	١٣٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	٥٠٥,٠٠٠	جارى	٥٠٥,٠٠٠	٠,٠٠	٥٠٥,٠٠٠	وثيقة التأمين سارية حتى تاريخ المستخلص
٢٦	بالتربة المكعب حفرى جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم أعمال البوابخ	م. ط.	٤٧,٥٠	٦١٢٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	٣٨٠,٠٠٠	جارى	٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٨٠,٠٠٠	البرنامج الزمنى موجود
٢٧	بالتربة المكعب حفر استكشاف بمعالجة يدوية	م. ط.	٩٥,٠٠	٨٤٥٠	١٢٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠	جارى	١٢٦,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٦,٠٠٠	عدد (٧) مهندسين متواجدين
١-٢٨	بالتربة المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات ونقلها خارج الموقع .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط.	٩٥,٠٠	٨٧٧٥٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	جارى	١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠٠	عدد (٢) مراقب موجود
١-٢٩	بالتربة المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات وتشويها داخل الموقع إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط.	٧٦,٠٠	٢١٥	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	جارى	٢١٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢١٥,٠٠٠	عدد (٢) لوحة مشروع موجودة
٣٢	بالتربة المكعب توريد وعمل طبقة إحلال سن ورمل	م. ط.	١٤٧,٢٥	١٠٧٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	٦٥٠,٠٠٠	جارى	٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠٠	التقرير التصفى شهرى موجود
١-٣٦	بالتربة الطولى أعمال الخوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .. إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م. ط.	٥٧٠,٠٠	١١٦٠٠٠	٢٢٧٦,٠٠٠	٢٢٧٦,٠٠٠	٢٢٧٦,٠٠٠	جارى	٢٢٧٦,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٧٦,٠٠٠	التقرير الشهرى موجود
١-٤٠	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل تجربة التحميل (١٥٠%) من الحمل التصميمى والفئة تشمل الألواح المعدنية وأجهزة القياس	عدد	٦١٧٥٠,٠٠	١	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جارى	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	المكتب موجود
١-٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق قطر ١٢٠ سم باستخدام مواشير Black steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٣٨٠٠٠,٠٠	١٢٥	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	٤٤,٠٠	جارى	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	تعليمات الأمن الصناعى موجودة
٤٣	بالتربة المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمر سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	م. ط.	١٥٢,٠٠	٥٧٥٠	٨٩٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	جارى	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠٠	السيارات تراجع بمعرفة إدارة المركبات
٤٤	بالتربة المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	م. ط.	٢٨٥,٠٠	٧٩٩٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	جارى	٩١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٩١٨٠,٠٠٠	
١-٤٥	بالتربة المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٦ م	م. ط.	٣٥١٥,٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جارى	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	
١-٤٥	بالتربة المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ٩ م	م. ط.	٣٧٠٥,٠٠	٢٨٥٦	١٢١٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠٠	جارى	١٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠٠	
١-٤٥	بالتربة المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الأعمدة والتيجان والأكتاف ارتفاع حتى ١٢ م	م. ط.	٣٨٩٥,٠٠	٢٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جارى	٢٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٢٥١٧٥,٠٠	٥٢٦٤٠	٥١٤٠,٠٠٠	٥١٤٠,٠٠٠	٥١٤٠,٠٠٠	جارى	٥١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠	٥١٤٠,٠٠٠	
٧٤	بالتربة المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (بوابخ)	م. ط.	٣١٠٥,٠٠	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠٠	١٢١٠,٠٠٠	جارى	١٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠٠	
١-٧٦	بالتربة الطولى توريد وتركيب مواشير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١٠,٠٠ م	م. ط.	٤٠٠٠,٠٠	٢٥٠	٢٢٩,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠	٢٢٩,٠٠٠	جارى	٢٢٩,٠٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠٠	
اجمالى الأعمال												
اجمالى قيمة المستخلص ...												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق												
القيمة الحالية للمستخلص												

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

قرش جنيه
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢
قرش جنيه
يدفع المقاول مبلغ
ملاحظة: الفئات
غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من
مدير المصلحة

م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م / محمود سامى
م / محمود مجدى

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد

استشارى المالك
شركة سينسترا SYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سوسة
م / شريف الوفاة

المقاول
مدير المكتب الفنى
م / محمد رضا علي
م / محمد رشاد
م / محمد رشاد

م / نصر محمد نصر طيبخ