



العقد رقم : ٧٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٢١ / ١١ / ٢٠٢٣

مع شركة الاندلس للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراعه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	جنيه										
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .												
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.												
	٣٠,٠٠	٢٦٣٩٤٢,٠٠	م٢	٠,٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠	جاري ١	٧٦١٦٥٢,٠٠	٠,٠٠	٧٦١٦٥٢,٠٠	المهندسون متواجدون		
	٠,٨٠	٢٦٣٩٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠	جاري ١	٢٠٣١٠٧,٢٠	٠,٠٠	٢٠٣١٠٧,٢٠	المستلزمات والمهمات متواجدة		
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٦٧٧ متر)	١,١٧	٢٦٣٩٤٢,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠	٢٥٣٨٨٤,٠٠	جاري ١	٢٩٧٠٤٤,٢٨	٠,٠٠	٢٩٧٠٤٤,٢٨	تأمين وسلامة المرور متواجد	
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكيه في تربه صخريه ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .												
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢												
	٨٢,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	جاري ١	١١١٢٦٦٦٢,٠٠	٠,٠٠	١١١٢٦٦٦٢,٠٠	فريق العمل متواجد		
	٢,٢٠	١٣٥٦٩١,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	١٣٥٦٩١,٠٠	جاري ١	٢٩٨٥٢,٠٢٠	٠,٠٠	٢٩٨٥٢,٠٢٠	معدات الحفر متواجده		
٥	علاوة ٢,٢٠ جنيه /م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣												
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود												
	١,٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	جاري ١	١٣٦٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٥٨٦,٠٠	الاجهزة المساحه		
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												
١٩٦٧٨٤٣٩,٦٨													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
٠,٠٠													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
١٩٦٧٨٤٣٩,٦٨													
ما سبق صرفه													
٠,٠٠													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													
١٩٦٧٨٤٣٩,٦٨													

تحريراً في ٠٢ / ١٢ / ٢٠٢٣



استشاري المساحة

مكتب XYZ

مهندس المكتب الفني (الاستشارى)

مكتب انترانس كونسلتنج

مدير المشروع (الاستشارى)

مكتب انترانس كونسلتنج

الاستشاري العام


سيسترا للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

مدير عام المشروعات

م / مشيرة السيد



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مهندس/ نصر محمد نصر