

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية البند بالعقد	الوحد	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش /	جنيه							قرش /	جنيه	قرش /	
١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (2٠ متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كالفورينا عن ١٠ %) والارض الطبيعية متغيره ورشها بالمياة الاصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافه جافه (٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النهجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب. - مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافه ٢ كم -البند لا يشمل القيمه المحجريه.	٥٧,٠	✓	٣م	٠,٠	١٢٤٥٤,٠٠	✓	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	٧٠٩٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٨٧٨,٠٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده .
		١٤٧,٠	✓	٣م	٠,٠	٣٢٦٦,٩٢	✓	٣٢٦٦,٩٢	جاري ١	٤٨٠٢٣٧,٢٤	٠,٠٠	٤٨٠٢٣٧,٢٤	
		١٧٥,٠	✓	٣م	٠,٠	٧٦٦٧,٨٥	✓	٧٦٦٧,٨٥	جاري ١	١٣٤١٨٧٣,٧٥	٠,٠٠	١٣٤١٨٧٣,٧٥	
		١٦٨,٠	✓	٣م	٠,٠	١٥١٩,٢٣	✓	١٥١٩,٢٣	جاري ١	٢٥٥٢٣٠,٦٤	٠,٠٠	٢٥٥٢٣٠,٦٤	
		٤٨,٠٤٨	✓	٣م	٠,٠	١٢٤٥٤,٠٠	✓	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	٥٩٨٣٨٩,٧٩	٠,٠٠	٥٩٨٣٨٩,٧٩	
		١٣,٠	✓	٣م	٠,٠	١٢٤٥٤,٠٠	✓	١٢٤٥٤,٠٠	جاري ١	١٦١٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	١٦١٩٠٢,٠٠	
		١٠٠,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	✓	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٢٧٣٧,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتخرج الوارد بالاشتراطات الخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورينا عن ٢٥ % ولا تزيد نسبة الفاقد بوزن الحقل عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المروده (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسويه الحديده على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافه جافه قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافه المعملية والفئه تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافه النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٣٩,٢٠	✓	٣م	٠,٠٠	١٠١٤,٣٢	✓	١٠١٤,٣٢	جاري ١	١٤١١٩٣,٤٥	٠,٠٠	١٤١١٩٣,٤٥	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده .
		١١٠,٤٠	✓	٣م	٠,٠٠	١٧٢٢,٦٨	✓	١٧٢٢,٦٨	جاري ١	١٩٠١٨٣,٧٩	٠,٠٠	١٩٠١٨٣,٧٩	
		١٢٣,٧٦	✓	٣م	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	✓	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٣٣٨٧٣١,١٢	٠,٠٠	٣٣٨٧٣١,١٢	
		٢٥,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	✓	٢٧٣٧,٠٠	جاري ١	٦٨٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٤٢٥٠,٠٠	
		١٠٥,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
		١١٠,٤٠	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨٦١١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٦١١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه اساس من الأحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقه للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم ولا تزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتخرج الوارد بالاشتراطات الخاصه بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورينا عن ٨٠ % ولا يقل معامل المروده (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بوزن الحقل عن ٢٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسويه الحديده على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافه جافه قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافه المعملية والفئه تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافه النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.	١٣٨,٣٢	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	١٠٧٨٨٩,٦٠	٠,٠٠	١٠٧٨٨٩,٦٠	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده .
		٢٥,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	١٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	
		١٠٥,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
		١١٠,٤٠	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨٦١١٢,٠٠	٠,٠٠	٨٦١١٢,٠٠	
		١٠٥,٠٠	✓	٣م	٠,٠٠	٧٨٠,٠٠	✓	٧٨٠,٠٠	جاري ١	٨١٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٩٠٠,٠٠	
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)													

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٣ المحاسب

عن الهيئة العامه للطرق والكبارى المنطقه الثالثه عشر البحيره وكفر الشيخ

عن الاستشاري (KK)

الشركه المنفذه (الحسام) المكتب الفني المدير التنفيذي للقطاع مدير المشروع عن الاستشاري سيسترا

مدير المشروع

م / احمد الشاعر م / احمد ابو دقيقه

م / احمد ابو دقيقه

م / احمد الشاعر

مكتب الاستشاري KK
مدير المشروع م / بشاد مرسى
مفتوح القطر السريع القطاع الرابع
(الزحمة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠

م / احمد ابو دقيقه

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

يُدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا
غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من
تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثالثة عشر
بالحيرة وكفر الشيخ

اسم العمل

اسم المَقاول

رقم ومقدار التصديق

بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة	من بداية العمل حتى	العقد رقم : ()	
			() بتاريخ : / /	
			جنيه	قرش
		بيان الاعمال التى تمت الان		
		محجوز		
		مصرح بصرفه		
		سابق صرفه		
		مستحق صرفه		
		الاستقطاعات	جنيه	قرش
		رسم دمغه اصى		
		رسم دمغه اضافى		
		امانات		
		ايرادات		
		جملة الاستقطاعات		
		صافى المبلغ المستحق		

تحريرا في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تتفيذ فى سجل رقم (م.ع) برقم	الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠	الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط	روجع
.....	شيك

يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠
بمبلغ

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب المنوط
(٣) تقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
رقم القيد و علامة كتاب الشطب	

تسلمت التحويل رقم و أقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقابل

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

[illegible]