



عن عملية: إسناد اعمال الحفر وترحيل نوافذ الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (A06) القطاع الثاني بالامر المباشر

مستخلص جاري ١

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٢ مع شركة الاندلس للمقاولات العامة

بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٨

العقد رقم : ٢٠٢٣ / ٧٦٥

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام ختامي	جارى ام حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق لجراءه	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	النفقة	نوع العمل	رقم البند
لوحات المشروع متواجدة											بالبتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متجردة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البليوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول الى اقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند تتحمل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبي التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	
المهندسون متواجدون	١٨٣٧٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٧٠٢٠,٠٠	جارى ١	٦١٢٣٤,٠٠	٦١٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٢م	٦١٢٣٤,٠٠	٣٠,٠٠	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعنفة المشرفة ومتباينة معدلات التنفيذ باستخدام البليوزر.	٣
المستلزمات والمهمات متواجدة	٤٨٩٨٧,٢٠	٠,٠٠	٤٨٩٨٧,٢٠	جارى ١	٦١٢٣٤,٠٠	٦١٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣م	٦١٢٣٤,٠٠	٠,٨٠	علاوة ٨,٠ جنية / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٤
تأمين وسلامة المرور متواجدة	٣٦٧٤٠,٤٠	٠,٠٠	٣٦٧٤٠,٤٠	جارى ١	٦١٢٣٤,٠٠	٦١٢٣٤,٠٠	٠,٠٠	٣م	٦١٢٣٤,٠٠	٠,٦٠	علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١١٠٠ متر)	٥
البرناجم الوازن متواجدة											بالبتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارتكبة المuros الجانبي باستخدام المعدات الميكانيكية توسيع اترية طبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام اتن التسوية يسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كايفوريانا لا تقل عن ١٠٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمل الجيد بالهراوات للوصول الى نفس كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسبي التصميمية والقطاعات العرضية المودجة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	
فرز العزل متواجدة											ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	٦
المقدار											علاوة ٢,٥ جنية / م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٧
القرار الاطمئني والابسي												
والتنفس ورصف تهوي	١٣٤٥٧٨٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٥٧٨٨٦,٠٠	جارى ١	١٤٣١٦٩,٠٠	١٤٣١٦٩,٠٠	٠,٠٠	٣م	١٤٦٢٦٥,٠٠	٩٤,٠٠		
متواجد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣م	٠,٠٠	٢,٥٠		
عمل الموجع متواجدة		١٥٣٨٠٦٣٣,٦٠										
وتقيمه التأمين متواجدة		٠,٠٠										
											اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	
											اجمالي قيمة الاستقطاعات	
											اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	
											ما سبق صرفه	
											اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)	

تحرير في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٠٢



الهيئة العامة للطرق والكباري
مديري عام المشروقات
م/مشيرة السيد

م/اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

مدير المشروع (الاستشاري)
مكتب انترانس كonsulting



مهندس المساحة
استشاري المساحة
مكتب X

