

رقم البند	بيان الأعمال	اللمة		المعدرات	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية				
١	اعمال توريد وردم وتشغيل اترية نظيفة خالية من المواد العضوية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي	٣٧	٣م	١٦٩١٠٠٠,٠٠	٨٧٠٠٠,٠٢	١٧٧٨٠٠٠,٠٢		١٠					٦٥٧٨٦٠٠٠,٦١	٠,٠٠	يراعي تطبيق بنود العقد	
٢	اعمال حفر لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٠	٣م	١٦٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٠٥٠٠,٠٠							٣٢١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	فريق العمل والمعمل متواجد	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم / سم ٢	٥٤	٣م	٥١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥١٠٠٠,٠٠							٢٧٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة والبرنامج الزمني والتقارير الشهرية والنصف شهرية	
٤	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات سمك الطبقة ٢٠ سم	١٥٠	٣م	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠							٨١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	وثيقة التأمين متواجدة	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (m.c.o-30) بمعدل ١,٥ كجم/م ٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيد	٢٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠							٠,٠٠	٠,٠٠	اللوحات الارشادية والتحذيرية متواجدة	
٦	أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسلك ٧ سم تدرج (د3)	١٢٠	٢م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			١٠					٠,٠٠	٠,٠٠	سيارة المعمل متواجدة رقم أ س ع / ٨٣١٥
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب براخ مواسير قطر ١ م	١٣٠٠	م ط	٧٩٨,٠٠	٠,٠٠	٧٩٨,٠٠								١٠٣٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات وبرابخ المواسير	٩٠٠	٣م	٢٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٥٠,٠٠								١٨٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٩	بالطن اعمال توريد وتشغيل حديد التسليح	١٣٠٠٠	بالطن	٥,٦٤	٠,٠٠	٥,٦٤								٧٣٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك لا يقل عن ٤٠ سم من الاحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق وتكون المونة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/سم ٣ من الرمل الحرس الخ	٣٣٠	٣م	٢٠١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠								٦٦٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
١١	أعمال إزالة اترية ورمال سافية واي مخلفات خارج قطاع الطريق والفئة شاملة نقل ناتج الحفر خارج قطاع الطريق مسافة لاتقل عن ٥٠٠ م والفئة شاملة التسوية والدمك لمسافة ٢٥ م من حافة الاسفلت	١٢	٣م	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠								١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
الإجمالي																
خصم ٣ % طبقا لبنود العقد																
الاجمالي بعد خصم ٣ %																
بند مستحدث ١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم ٢ حسب المفاوضات المتعددة	٦٥	٣م	١٢٢٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٠٠٠,٠٠							٨٠٤٣٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
بند مستحدث ٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم / سم ٢ حسب المفاوضات المتعددة	٧٨	٣م	٤٩٥٥٠٠,٠٠	١٠٤٠٠٠,٠٠	٥٩٩٥٠٠,٠٠							٤٦٧٦١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
الاجمالي بعد البند المستحدث ١																
بند مستحدث ٢	بالمتر المكعب اعمال ردم وتشغيل ناتج الحفر الصخري الصالح للردم	٢٤	٣م	٥٢٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩٠٠٠,٠٠							١٢٦٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	البند المستحدث طبقا للمفاوضة المتعددة	
خصم ٠,٥ % من البند المستحدث ٢ طبقا لبنود العقد																
الاجمالي بعد البند المستحدث (مائتان وستة وعشرون مليوناً وستة وتسعون الفا واربعمائة وتسعة وسبعون جنية فقط لا غير)																

الشركة المنفذة
مهندس الشركة المنفذة
م /
التوقيع:
مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م /
التوقيع:

الجهة المالكة (الهيئة)
مدير المشروع (الهيئة)
التوقيع:
جشنى المشروع
م / محمد عبدالمعطي
التوقيع:

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
تحريراً في سنة ٢٠٢١
روجع فوجد على صححه
مدير المشروعات
م / رومتي أرمايا
التوقيع:

سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب /
يبلغ المقاول مبلغ
قرش جنية
ملاحظة : الفئات : غير الوارد بهك الشروط أعتدت من رئيس الجهة
تحريراً في سنة ٢٠٢٢
رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الثامنة بقنا
م / عماد حسين

٢٢٦٦٩٩٤٧٩	جملة الاعمال
٢١٥٤٦٥٠٤٨.٤	السابق صرفه
١١٢٣٤٤٣٠.٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٥٦١٧٢١.٥	تأمين
٢٧٠٠٢٦.٣	دمغات
٢٤٤٥	معمل قنا
٣٤٢.٣	١٤%
٨٣٤٥٣٥.١	جملة الاستقطاعات

٨٣٤٥٣٥.١	الاستقطاعات
١٠٣٩٩٨٩٥.٥	الصافي

