

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو
الخاوى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : / / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص جارى رقم (٤) الخاص بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتتبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،



التوقيع (لواء أ.ح / أحمد باسم الكردانى)
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

المختص

المهندس / حسام طه

تلفون ٠١٠١٤٠٤٦٥٨٧

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات أبو
الخواى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : / / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص جارى رقم (٤) الخاص بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع (لواء أ.ح / أحمد باسم الكرمى)
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير عام المشروعات
مهندس / السيد عبد المجيد حسن

الموضوع : بشأن محملات مشروع كوبرى سيارات
أبو الخاوى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : / / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

بإحالة إلى مستخلص رقم ٤ جارى

نتشرف بالإحاطة بوجود الآتى:

١. تجهيزات الموقع
٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
٣. متواجد عدد (٢) سيارة
٤. معمل الموقع
٥. أجهوة المساحة
٦. المعدات ومهندسين المشروع
٧. لوحات المشروع
٨. البرنامج الزمنى
٩. وسائل تأمين وسلامة المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
لواء أ.ح / أحمد باسم الكندانى
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير عام المشروعات
مهندس /
السيد عبد المجيد حسن

الموضوع : بشأن محملات مشروع كوبرى سيارات
أبو الخاوى أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٣

التاريخ : / / ٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى أبو الخاوى (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

بإحالة إلى مستخلص رقم ٤ جارى

نتشرف بإحاطة بوجود الأتى:

١. تجهيزات الموقع
٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
٣. متواجد عدد (٢) سيارة
٤. معمل الموقع
٥. أجهزة المساحة
٦. المعدات ومهندسين المشروع
٧. لوحات المشروع
٨. البرنامج الزمنى
٩. وسائل تأمين وسلامة المرور

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
لواء أ.ح / أحمد باسم الكوردانى
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

المختص

المهندس / حسام طه

تلفون ٠١٠١٤٠٤٦٥٨٧

مشروع انشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحري

المنطقة الثالثة عشر / البحرية

من بدا العمل وحتى تاريخ 2023/8/20

مستخلص جاري رقم (4)

العقد رقم (2023/2022/1003)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كبة البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الاعمال السابق تنفيذها	كميات الاعمال التي تمت حتى الآن	إجمالي الاعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الاعمال التي تمت (إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أ- أعمال البر													
٣	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الحشائش شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠	١٩,٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٨٠,٠٠٠		١٩,٠٨٠,٠٠٠	يتم مراعاة خصم مبلغ وقدره (نظير إرجع التجارب بعمل المنطقة
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣٥٢,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٧٢١,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢١,٦٠٠,٠٠٠		٧٢١,٦٠٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات إلى خارج الموقع والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٨,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	٢,٣٥٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٥٣,٠٠٠	٧,٥٢٩,٦٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٥٢٩,٦٠٠,٠٠٠		٧,٥٢٩,٦٠٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٤,٧٠٢,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	١,٧٢٥,٠٠٠	٣١٨,٠٠٠	٢,٠٤٣,٠٠٠	٧,٢٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٣٥,٦٠٠,٠٠٠	٨,٥٨٠,٦٠٠,٠٠٠		٨,٥٨٠,٦٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سدت قطر 80 سم من البتوتيت طبقاً للرسومات والمواصفات على أن تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٢,٥٠٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠	٢,١٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,١٠٦,٠٠٠,٠٠٠		٢,١٠٦,٠٠٠,٠٠٠	
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والالواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت باتربة صالحة المورد بمعرفة المقاول وصولاً لسطح المياة لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذها داخل ميول التربة والبند يشمل إزالة اعمال الردم بعد الانتهاء من الاعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسئولة مسؤولية كاملة عن سلامة اعمال الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الاعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	٣,٠٢٠,٠٠٠	٩١,٠٠٠	١٧٠,٢٨٠,٠٠٠	٤,٧٧٦,٠٠٠	٢١,٨٠٤,٠٠٠	١,٥٤٩,٥٤٨,٠٠٠	٤٣٤,٦١٦,٠٠٠	١,٩٨٤,١٦٤,٠٠٠		١,٩٨٤,١٦٤,٠٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط 3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم ² ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	م ³	١٠٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠	٤٧,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٧٢,٨٥٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٠٠٠	٨٦,٨٠٠,٠٠٠		٨٦,٨٠٠,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ² بعد 28 يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ³	٣,٥٠٩,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	١,١٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٩٣,٠٠٠	٢,٦٨٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٦٨٤,٢٥٠,٠٠٠		٢,٦٨٤,٢٥٠,٠٠٠	
٣٦	أ- علاوة زيادة محتوى الأسمنت الى 400 كجم/م ³ وزيادة اجهاد الى 350 كجم/سم ² بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ² و محتوى الأسمنت 450 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس لسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. ب- ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات. ج- ارتفاع أعلى من 6-9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	م ³	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٧٧٥,٠٠٠	٢١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤,٠٠٠	٥٩٣,٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٣,٨٥٠,٠٠٠		٥٩٣,٨٥٠,٠٠٠	
		م ³	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٩٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	

مدير عام المشروعات

م/ سيد عبد المجيد

الهيئة

م/ حسام طه

استشارى الهيئة

م/ مصطفى فتحي

عن الشركة المنفذة :

م/ حمادة كامل

مشروع انشاء محور ابو الخاوي اعلي الرياح البحيري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

من بدا العمل وحتى تاريخ 2023/8/20

مستخلص جارى رقم (4)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت حتى الآن	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري والهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم 2 ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم / 3م والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٣٠٠,٠٠٠	٢,٨٧٥,٠٠٠	٣١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٦,٠٠٠	٩٠٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٨,٥٠٠,٠٠٠	
٤١	ب - ارتفاع من 6- 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	١,٢٠٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهد لا يقل عن 450 كجم/سم 2 ومحتوي اسمنت 450 كجم/3م والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٧٠,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠	٤٦٧,٠٠٠	٦٩٧,٩٥٠,٠٠٠	٦٨٩,٠٤٠,٠٠٠	١,٣٨٦,٩٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٨٦,٩٩٠,٠٠٠	
٤٣	أ- علاوة زيادة محتوى اسمنتى إلى 500 كجم/3م وزيادة اجهد إلى 500 كجم/سم 2	3م	٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٣٢,٠٠٠	٤٦٧,٠٠٠	١٥,٢٧٥,٠٠٠	١٥,٠٨٠,٠٠٠	٣٠,٣٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠,٣٥٥,٠٠٠	
٤٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٨,٧٤٣,٠٠٠	٢٦,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٥١,٠٠٠	١٧٣,٠٠٠	١,٢٢٤,٠٠٠	٢٧,٨٥١,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٨٤,٥٠٠,٠٠٠	٣٢,٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠	
٥٢	أ- أعمال المجرى المائى	م.ط	٥٠٠,٠٠٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٦,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥٤	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٥٠,٠٠٠	١,٦٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٧٠,٠٠٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٤٣١,٥٠٠,٠٠٠	
٥٩	بالطن توريد وتركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سمكات مختلفة و اختيارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لأصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٥٥٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٣٥,٠٠٠	٩,٤٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	١٦٧,٨٩	٠,٠٠٠	١٦٧,٨٩	٤,٥٣٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥٣٢,٩٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٥٣٢,٩٤٩,٠٠٠	
١٠٣	سادساً دراسة هيدروليكية	مقطوعة	١	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	
١٠٣	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجرى الملاحي للرياح البحيري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	مقطوعة	١	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠,٠٠٠	
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													
82,702,183													
إجمالي قيمة الأعمال													
74,699,397													
8,002,786													
قيمة مستخلص جارى رقم (4)													
إجمالي قيمة الأعمال													
ثمانون مليون وسبعمئة واثان الفا ومائة وثلاثة وثمانون جنيها فقط لاغير													
قيمة الأعمال السابقة													
اربعة وسبعون مليون وستمئة وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيها فقط لاغير													
قيمة المستخلص الحالى جارى رقم (4)													
ثمانية مليون واثان الفا وسبعمئة وستة وثمانون جنيها فقط لاغير													

رئيس الإدارة المركزية
اللواء أ ح / أحمد باسم حسنى الكردانى

مدير عام المشروعات :
م / سيد عبد المجيد

عن الهيئة :
م / حسام طه

عن إستشارى الهيئة :
م / مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :
م / حمادة محمد كامل